



Управление экономического развития и предпринимательства  
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

## **Отчет о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 полугодие 2023 года**

## Оглавление

<b>Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b> .....	<b>5</b>
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».....	5
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	12
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	14
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b> .....	<b>15</b>
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда».....	15
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий».....	17
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».....	22
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».....	23
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа».....	24
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	25
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».....	26
<b>Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»</b> .....	<b>28</b>
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».....	28
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства».....	30
<b>Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b> .....	<b>33</b>
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения».....	33
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».....	40
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма».....	42
Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности	

учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	43
<b>Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>46</b>
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	46
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа».....	50
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	53
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».....	54
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	54
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>56</b>
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».....	56
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	61
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения».....	62
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы».....	64
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	64
<b>Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>67</b>
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства».....	67
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа».....	71
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....	71
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края».....	71
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».....	71
<b>Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>74</b>
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	74

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа».....	75
<b>Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом».....</b>	<b>77</b>
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества».....	77
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела».....	78
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».....	79
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>84</b>
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».....	84
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения».....	89
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы».....	94
Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы».....	95
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>96</b>
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	96
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».....	98
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы».....	105
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	105
<b>Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>108</b>
Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа».....	108

## **Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 4 801 924,68 тыс. рублей, или на 52,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 101 314,42 тыс. рублей, или 40,95 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 2 885 698,38 тыс. рублей, или 53,74 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 814 911,88 тыс. рублей 52,31 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,84 %.

### **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>8 670 309,42</b>	<b>4 630 727,30</b>	<b>53,41</b>
Федеральный бюджет	214 600,90	100 824,37	46,98
Краевой бюджет	5 275 553,67	2 844 057,39	53,91
Бюджет городского округа	3 180 154,85	1 685 845,54	53,01

**Целью 1 подпрограммы** является предоставление в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петропавловск-Камчатского городского округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей и подростков.

**Для решения задачи** по созданию условий для удовлетворения современных потребностей населения в качественных образовательных услугах, соответствующих общегосударственным требованиям инновационного социально-экономического развития, и обеспечения максимального доступа к ним, реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 4 358 216,14 тыс. рублей, или 55,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций. Исполнение составило 2 622 067,80 тыс. рублей, или 58,35 %.

- Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Исполнение составило 1 504 248,09 тыс. рублей, или 50,13 %.

- Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. Исполнение составило 180 411,64 тыс. рублей, или 55,61 %.

Бюджетные ассигнования по данным подмероприятиям предусмотрены на содержание и бесперебойное функционирование образовательных организаций.

- Внедрение и реализация целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Исполнение составило 42 854,30 тыс. рублей, или 57,30 %.

В рамках реализации данного подмероприятия дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет получают сертификаты на дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования.

- Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 8 634,31 тыс. рублей, или 55,24 %.

Предоставляется возможность обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений пройти первичную и повторную психолого-медико-педагогическую комиссию, и в случае выявления у них нарушений в развитии, получить возможность выбора формы обучения, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи.

Соглашения на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий с подведомственными Управлению образования учреждениями заключены своевременно. Заявки на финансирование текущей деятельности учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом. Рисков неисполнения мероприятия нет.

**2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 9 239,20 тыс. рублей, или 13,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Исполнение составило 7 354,20 тыс. рублей, или 56,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон. Исполнение составило 1 885,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Закупка и монтаж оборудования для создания «умных спортивных площадок». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Соглашения на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, с подведомственными Управлению образования учреждениями заключены своевременно. Аукционы, заключения договоров с единственными поставщиками на приобретение оборудования, школьной мебели, технических средств обучения проведены, договоры

поставок заключены. Основной объем поставок ожидается в 3 квартале 2023 года. В 5 учреждениях поставка осуществлена, документы на согласование и оплату предоставлены. Заявки на финансирование от учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом согласно выставленных счетов. Рисков неисполнения мероприятия нет.

В стадии расторжения соглашение с Министерством спорта Камчатского края, в связи с тем, что предоставленная городскому округу субсидия не предназначена для создания «умных спортивных площадок» (субсидия будет отозвана).

**3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов).** Исполнение составило 5 866,17 тыс. рублей, или 64,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. Исполнение составило 4 415,90 тыс. рублей, или 59,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 1 280,00 тыс. рублей, или 84,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. По итогам отчетного периода в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняло участие 1 865 жителей Петропавловска-Камчатского.

- Проведение мероприятий, направленных на обеспечение здоровья учащихся. Исполнение составило 170,26 тыс. рублей, или 99,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В ходе мероприятия сотрудники 8 школьных столовых приняли участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Конкурс направлен на популяризацию школьного питания, привлечение внимания к организации здорового питания для обучающихся. Работа в данном направлении позволяет увеличить охват детей горячим питанием до 87 %.

Финансовая обеспеченность проведения мероприятий составляет 100 %. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. Рисков неисполнения мероприятий нет.

**4. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).** Исполнение составило 1 464,78 тыс. рублей, или 92,13 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях за

пределами Камчатского края приняли 122 детей и подростков, из которых 64 вернулись в статусе победителей, призеров или лауреатов.

Мероприятие проводится в соответствии с утвержденным планом. Рисков неисполнения мероприятия нет.

**5. Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах.** Исполнение составило 56 947,30 тыс. рублей, или 79,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Организация отдыха детей в каникулярное время. Исполнение составило 50 499,45 тыс. рублей, или 84,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах. Исполнение составило 6 447,85 тыс. рублей, или 54,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. В ходе реализации мероприятий в период летних каникул организован отдых и оздоровление 3 661 ребенка в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе общеобразовательных организаций. Мероприятие будет продолжено в октябре в период осенних каникул. С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних создано 331 временное рабочее место для подростков. Финансирование данного мероприятия направлено на приобретение необходимой спецодежды, на оплату труда. Трудиться подростки будут до начала учебного года. Рисков неисполнения мероприятия нет.

**6. Реализация комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних.** Исполнение составило 3 569,17 тыс. рублей, или 56,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни. Исполнение составило 350,35 тыс. рублей, или 80,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исполнение составило 2 491,00 тыс. рублей, или 50,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Исполнение составило 672,82 тыс. рублей, или 74,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Проведение мероприятий, направленных на профилактику административных правонарушений среди детей и молодежи. Исполнение составило 55,00 тыс. рублей, или 55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



Соглашения с подведомственными учреждениями заключены. Документы на согласование и дальнейшую оплату, отчеты об использовании субсидий учреждениями предоставляются своевременно. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами. В отчетном периоде средства субсидии направлены на содержание ледовых площадок, на проведение 4 мероприятий антинаркотической направленности, 25 спортивных мероприятий, 7 мероприятий патриотической направленности и 2 мероприятия, направленных на профилактику административных правонарушений среди детей и подростков. Отчеты предоставляются своевременно. Рисков неисполнения мероприятий нет.

**Для решения задачи** по развитию инфраструктуры образовательных организаций в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников реализуются **основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта).** Исполнение составило 18 737,04 тыс. рублей, или 15,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса. Исполнение составило 17 580,54 тыс. рублей, или 15,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации. Исполнение составило 1 156,50 тыс. рублей, или 28,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. Аукционы на определение подрядчиков проведены, договоры заключены. Основной объем выполнения работ запланирован в 3 квартале 2023 года. Еженедельно проводится мониторинг выполнения ремонтных работ как по отчетам учреждений, так и выезды на объекты с целью контроля соблюдения сроков выполнения ремонтных работ.

Расходование финансовых средств в отчетном периоде связано с оплатой разработанных ПСД и техническим обследованием зданий образовательных организаций на предмет аварийности.

Также проводятся работы по подготовке основания спортивной площадки МАОУ СШ № 27. Производится прокладка сетей водоснабжения и электросетей. 1 этап работ по созданию спортивной площадки планируется завершить к 01.09.2023. Продолжение работ запланировано на 2024 год. Риска неисполнения контрактов не наблюдается.

**2. Обеспечение антитеррористической безопасности.** Исполнение составило 11 479,91 тыс. рублей, или 14,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. Всего работы запланированы на 27 объектах (5 детских садов, 20 школ, 2 учреждения дополнительного образования). Разрабатываются ПСД на установки систем антитеррористической защищенности (охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, оповещения при угрозах террористических актов) для 35 учреждений.

Основной объем выполнения работ запланирован в 3 квартале 2023 года. Риска неисполнения контрактов не наблюдается.

**3. Обеспечение пожарной безопасности.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Проведение модернизации системы пожарной безопасности в текущем финансовом году запланировано в 6 учреждениях. Все контракты заключены.

Также проведение работ запланировано на 3 квартал 2023 года. В 7 учреждениях будут проведены работы по устранению замечаний Госпожнадзора: установка противопожарных дверей, штор, люков, противодымных вентиляций, устройство аварийного освещения. Рисков неисполнения мероприятия нет.

**Для решения задачи по развитию сети муниципальных образовательных организаций и развитию альтернативных форм образования реализуются следующие основные мероприятия:**

**1. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми.** Исполнение составило 11 983,45 тыс. рублей, или 41,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения с 8 предпринимателями, оказывающими услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Оплата производится по мере поступления документов от предпринимателей.

Исполнение мероприятия проходит в запланированном режиме, рисков неисполнения нет.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 92,29 тыс. рублей, или 6,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе реализации основного мероприятия в отчетном периоде производится:

- Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (электроснабжение). Исполнение составило 67,19 тыс. рублей, или 33,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен муниципальный контракт от 07.10.2022 № ОТП-22-00545 по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств. Срок окончания оказания услуг - 07.10.2023.

- Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения. Заключены муниципальные контракты:

- от 27.07.2022 № 43/22 по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению)

подключаемого объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» к централизованной системе водоотведения. Срок окончания оказания услуг - 30.11.2023;

- от 27.07.2022 № 44/22 по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» к централизованной системе холодного водоснабжения. Срок окончания оказания услуг - 30.11.2023.

- Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС). Заключен муниципальный контракт от 30.11.2022 № 07-22-ТП на подключение к системам теплоснабжения. Срок окончания оказания услуг - 31.12.2023.

- Выполнение работ по ограничению доступа к строящемуся объекту. Исполнение составило 25,10 тыс. рублей, или 41,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен муниципальный контракт от 09.01.2023 № 01/23 по организации видеонаблюдения за строительством объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» с облачным дата-центром и функционалом видеоналитики). Срок окончания оказания услуг - 31.12.2023.

**3. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** Исполнение составило 153 131,84 тыс. рублей, или 44,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется строительство объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском», а именно:

- общестроительные работы (КР2) (бетонирование стен 1-го и 2-го этажа в осях 10-16/А-И на сумму 37 916,40 тыс. рублей (7 этап);

- общестроительные работы (КР2) (бетонирование монолитного перекрытия 2-го этажа в осях 10-16/А-И на сумму 39 011,13 тыс. рублей (8 этап);

- общестроительные работы (КР2) (Монтаж элементов кровли в осях 1-16/А-И. Монтаж окон первого этажа в осях 1-16/А-И) на сумму 46 151,92 тыс. рублей (9 этап);

- общестроительные работы (КР2) (Утепление и стяжка полов в осях 1-16/А-И. Монтаж элементов кровли в осях 1-16/А-И. Монтаж окон первого этажа в осях 1-16/А-И) на сумму 67 003,75 тыс. рублей (ведется приемка выполненных работ) (10 этап).

По состоянию на 14 июня 2023 года ООО «ХОРС» производятся работы по устройству стяжек полов 1 этажа. Ведутся работы по монтажу элементов стропильной системы кровли в осях 1-16/А-И и монтажу окон первого и второго этажей в осях 1-16/А-И, ведутся работы по внутренней отделке помещений в осях 1-4/А-В первого этажа, утепление внешних стен по осям 1/А-Ж и 16/А-И.

Техническая готовность объекта составляет 35,13 %.

В целях реализации основного мероприятия заключены следующие муниципальные контракты:

- от 16.06.2022 № 0138300000422000360 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском». Срок окончания работ - 30.11.2023;
- от 21.06.2022 № 02.2022-ЭС на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства: Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском». Соглашение о расторжении от 16.06.2023;
- от 09.01.2023 № 1-авт/2023 по осуществлению авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта. Срок окончания работ - 31.12.2023;
- от 09.01.2023 № 16/23 от 09.01.2023 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта (столы). Срок окончания работ - 01.10.2023;
- от 25.05.2023 № 17/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта (шкафы). Срок окончания работ - 01.10.2023;
- от 25.05.2023 № 18/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта (полки, тележки). Срок окончания работ - 01.10.2023;
- от 26.05.2023 № 0138300000423000429 на поставку холодильника фармацевтического для оснащения строящегося объекта. Срок окончания работ - 23.10.2023;
- от 02.06.2023 № 0138300000423000437 на поставку технологического оборудования для оснащения строящегося объекта (стеллаж). Срок окончания работ - 10.10.2023;
- от 02.06.2023 № 0138300000423000455 на поставку шкафа металлического для одежды, для оснащения строящегося объекта. Срок окончания работ - 14.10.2023.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>382 840,02</b>	<b>170 697,38</b>	<b>44,59</b>
Краевой бюджет	93 895,19	41 636,04	44,34
Бюджет городского округа	288 944,83	129 061,34	44,67

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы реализуются следующие **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 64 898,06 тыс. рублей, или 40,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 51 683,36 тыс. рублей, или 40,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 13 214,70 тыс. рублей, или 41,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Полномочия Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края исполняются. В рамках контроля эффективного использования бюджетных средств в отчетном периоде проведено 6 контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений. Рисков неисполнения мероприятий нет.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 105 799,32 тыс. рублей, или 48,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия». Исполнение составило 80 778,69 тыс. рублей, или 48,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 25 020,63 тыс. рублей, или 47,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий предусмотрена в 3-4 кварталах 2023 года.

**3. Обеспечение пожарной безопасности.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен контракт на проведение работ по монтажу системы пожарной безопасности. Выполнение работ планируется в 3 квартале 2023 года.

Деятельность учреждений обеспечивается в полном объеме. Риска неисполнения мероприятия нет.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>33 462,82</b>	<b>500,00</b>	<b>1,49</b>
Федеральный бюджет	32 796,91	490,05	1,49
Краевой бюджет	331,28	4,95	1,49
Бюджет городского округа	334,63	5,00	1,49

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов.

**Для решения задачи по созданию условий в общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа для реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов Камчатского края реализуются следующие основные мероприятия:**

**1. Региональный проект «Современная школа».** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации регионального проекта предполагается создание детских технопарков «Кванториум». Поставка учебно-лабораторного оборудования для «Кванториума» будет осуществлена в 3 квартале 2023 года.

**2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».** Исполнение составило 500 тыс. рублей, или 4,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта предусматривается ремонт спортивного зала в МАОУ СШ № 28, а также создание и развитие школьных спортивных клубов, предполагающее поставку спортивного инвентаря и оборудования в образовательные организации. В отчетном периоде поставка осуществлена в 1 учреждение. В полном объеме мероприятие будет реализовано в 3 квартале 2023 года.

Риска неисполнения мероприятий нет.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  
Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 376 230,45 тыс. рублей, или на 34,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 38 118,75 тыс. рублей, или на 60,39 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 192 882,93 тыс. рублей, или на 46,10 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 114 383,88 тыс. рублей, или на 29,11 %;

- за счет средств Фонда развития территорий 30 844,89 тыс. рублей или на 14,55 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 96,84 %.

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>197 789,02</b>	<b>27 858,95</b>	<b>14,09</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	197 789,02	27 858,95	14,09

**Целью подпрограммы 1** является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 95,44 тыс. рублей, или 0,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков.

Заключены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов: № 20 по ул.

Сибирцева (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 0138300000422000759), работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 23 по ул. Морская (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 0138300000423000260), работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 2 по ул. Дзержинского (муниципальный контракт от 27.06.2023 № 0138300000423000460), срок выполнения работ - 3 квартал 2023 года.

Также, по заключенным муниципальным контрактам на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов подрядными организациями нарушены сроки исполнения контрактов, ведется претензионная работа, в том числе по улицам: Океанская, 88 (муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000168); Гагарина, 11 (муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23); Фрунзе, 90 (муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23); Виллойская, 79 (муниципальный контракт от 16.05.2023 № 14/23).

Заключен муниципальный контракт на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Сибирцева (муниципальный контракт от 16.06.2023 № 0138300000423000435), срок выполнения работ - 3 квартал 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен не в полной мере, детальный план-график не исполнен:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков» не достигнуто - срок контрольного события не наступил;

- контрольное событие «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» не достигнуто - срок контрольного события не наступил.

Причиной низкого исполнения является срок исполнения муниципальных контрактов в 3 квартале 2023 года.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 1 726,52 тыс. рублей, или 3,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществляется охрана 2 многоквартирных домов № 18, № 20 по ул. Обороны 1854.

Причиной низкого исполнения является отказ от охраны объектов по средствам привлечения охранных организаций. Обеспечение сохранности расселенных и расселяемых домов (ограничение доступа) производится посредством «заколачивания».

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.



**3. Изъятие имущества для муниципальных нужд.** Исполнение составило 26 037,00 тыс. рублей, или 22,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия Управлением заключено и оплачено 7 соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение на общую сумму 24 268,00 тыс. рублей.

Также, в соответствии с решением суда по делу № 2-5720/2022 произведена оплата за жилое помещение № 13 поз. 5 по ул. Капитана Драбкина на основании поступившего исполнительного листа № ФС 023981140 в сумме 1 769,00 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является длительность судебных процессов.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Изъятие имущества для муниципальных нужд» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>365 621,16</b>	<b>147 502,15</b>	<b>40,34</b>
Федеральный бюджет	44 363,70	19 363,70	43,65
Краевой бюджет	306 438,90	127 101,65	41,48
Бюджет городского округа	14 818,56	1 036,80	7,00

**Целью 1 подпрограммы 2** является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

**Для решения задачи** по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Разработка и реализация документов территориального планирования.** Исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 0,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 1,20 % от утвержденного объема

бюджетных ассигнований. Исполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кварталах 2023 года.

- Разработка документации по планировке территории архитектурно-планировочных решений, с целью реализации комплексной застройки районов Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Исполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кварталах 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Разработка и реализация документов территориального планирования» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто, исполнение контрольного события предусмотрено в 3 квартале 2023 года.

- контрольное событие «Выполнение работ по разработке проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто, срок исполнения контрольного события 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график не исполнен.

**Целью 2 подпрограммы 2** является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

**Для решения задачи** по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Приобретение объектов недвижимого имущества.** Исполнение составило 144 833,27 тыс. рублей, или 53,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2023 году размещено 160 извещений о проведении открытого аукциона в электронной форме: 116 - не состоялось по причине отсутствия заявок; 30 - контрактов заключено; 4 - контракта на подписании; 10 - прием заявок (3 квартал 2023 года).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Приобретение объектов недвижимого имущества» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» достигнуто;

- контрольное событие «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- контрольное событие «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» не достигнуто – срок контрольного события не наступил. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 838,76 тыс. рублей, или 24,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в том числе исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. В рамках подмероприятия производятся выплаты по заработной плате (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) 2-ум сотрудникам Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Причиной низкого исполнения мероприятия является осуществление закупки материальных запасов и основных средств по факту необходимости.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен не в полной мере, срок исполнения контрольного события «Поставка товар, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках администрирования переданных государственных полномочий» не наступил. Детальный план-график не исполнен.

**3. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда.** Исполнение составило 793,32 тыс. рублей, или 19,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений).

В отчетном периоде приняты обязательства на выполнение работ по ремонту 6 жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Срок исполнения контрактов 3-4 кварталы.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, срок исполнения контрольного события «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)» не наступил. Детальный план-график не исполнен.

**Целью 3 подпрограммы 2** является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие **основные мероприятия:**

**1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 29,90 тыс. рублей, или 0,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском».

Заключен муниципальный контракт от 14.07.2022 № 04.2022-ЭС с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, срок выполнения работ - 3 квартал 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного

строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, срок исполнения контрольного события «Изготовление проектной документации «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» не наступил. Детальный план-график не исполнен.

**2. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** Исполнение составило 906,91 тыс. рублей, или 43,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие по охране объекта «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском», заключены муниципальные контракты:

- от 08.12.2022 № 68/22 с ООО «Агентство безопасности и охраны Днепр» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Канализационная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 30.12.2022 № 013830000422000965 с «ООО Частная охранная предприятие «Рапира-2»» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Канализационная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском». Срок окончания оказания услуг 3 квартал 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен. Детальный план-график исполнен.

**3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение мониторинга технического состояния жилищного фонда.

В 2023 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на сумму 988,25 тыс. рублей.

Исполнение контракта запланировано на 3 квартал.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Проведение процедуры закупки на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- контрольное событие «Приемка и оплата выполненных работ» не достигнуто - срок контрольного события не наступил.

### Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>10 322,09</b>	<b>2 330,89</b>	<b>22,58</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	10 322,09	2 330,89	22,58

**Целью подпрограммы 3** является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

**Для решения задачи 1** по содержанию и ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению, исполняется **основное мероприятие «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»**. Исполнение составило 2 330,89 тыс. рублей, или 22,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, заключены муниципальные контракты:

- на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов: № 38 по ул. Рябиковская (муниципальный контракт от 24.03.2023 № 0138300000423000132 ), работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 16Б по ул. Кутузова (муниципальный контракт от 16.03.2022 № 08/23), работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 18А по ул. Фрунзе (муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000162), работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирных жилых домов: № 26А по ул. Фрунзе (муниципальный контракт № 0138300000423000284 от 02.05.2023), работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 51А по ул. Морская (муниципальный контракт № 0138300000423000425 от 13.06.2023), срок выполнения работ – 3 квартал 2023 года; № 24А по ул. Фрунзе (муниципальный контракт № 0138300000423000434 от 16.06.2023), срок выполнения работ – 3 квартал 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» исполнено;
- контрольное событие «Снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» не исполнено – срок контрольного события не наступил.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Главным распорядителем средств подпрограммы являются Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>110 532,60</b>	<b>110 532,60</b>	<b>100,00</b>
Федеральный бюджет	18 755,05	18 755,05	100,00
Краевой бюджет	60 031,55	60 031,55	100,00
Бюджет городского округа	31 746,00	31 746,00	100,00

**Целью подпрограммы 4** является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

**Для решения задачи** по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняется **основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»**. Исполнение составило 110 532,60 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия молодым семьям предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» по состоянию на отчетную дату исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» достигнуто;

- контрольное событие «Предоставление социальных выплат молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году» не достигнуто - срок исполнения контрольного события 4 квартал 2023 года. Молодым семьям, получившим социальные выплаты необходимо подтвердить факт улучшения жилищных условий.

## **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	128 876,21	51 374,60	39,86
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	128 876,21	51 374,60	39,86

**Целью подпрограммы 5** является создание необходимых условий для эффективного функционирования заказчика муниципальной программы, реализация деятельности по обеспечению жильем населения городского округа.

**Для решения задачи** по обеспечению правовых, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности заказчика муниципальной программы исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 51 374,60 тыс. рублей, или 42,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 22 823,60 тыс. рублей, или 38,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности по регистрационному учету. Исполнение составило 9 182,29 тыс. рублей, или 47,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 9 740,59 тыс. рублей, или 38,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 9 628,12 тыс. рублей, или 51,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов



администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» исполнен. Детальный план-график исполнен.

**2. Информатизация.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия предусмотрена информатизация учета и управления жилищным фондом. Управлением в 2023 году заключен муниципальный контракт на оказание услуг по формированию электронного ресурса архивных документов.

Реализация мероприятия планируется в 3-4 квартале.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» по состоянию на отчетную дату исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Проведение процедуры закупки на оказание услуг по формированию электронного ресурса документов, заключение муниципального контракта» достигнуто;

- контрольное событие «Приемка и оплата услуг» не достигнуто – срок контрольного события не наступил.

### **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>264 189,05</b>	<b>36 631,25</b>	<b>13,87</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	51 899,15	5 749,73	11,08
Бюджет городского округа	264,19	36,63	13,87
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00
Средства Фонда развития территорий	212 025,71	30 844,89	14,55

**Целью 2 подпрограммы 6** является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Для решения задачи** по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».** Исполнение составило

36 631,25 тыс. рублей, или 13,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета. Исполнение составило 30 844,89 тыс. рублей, или 14,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение составило 5 749,73 тыс. рублей, или 11,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2023 году произведена оплата по 13 соглашениям и 1 муниципальному контракту на приобретение жилого помещения.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто  
- срок контрольного события не наступил.

- контрольное событие «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» не достигнуто – срок контрольного события не наступил;

- контрольное событие «Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение» достигнуто. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>9 054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	9 054,75	0,00	0,00

**Целью 1 подпрограммы 7** является повышение качества условий жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде расходы на реализацию основного мероприятия по **предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям** не исполнялись.

Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям» не достигнут. Детальный план-график не исполнен.

**Муниципальная программа  
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального  
хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского  
округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству  
территории и охрана окружающей среды»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 20 206,14 тыс. рублей, или на 14,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 14 767,66 тыс. рублей, или на 15,84 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 5 438,48 тыс. рублей, или на 11,09 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>33 593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	33 593,58	0,00	0,00

**Целью 1 подпрограммы** является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

**Для решения задачи 1** по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Организация учета потребления коммунальных ресурсов.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия осуществляется проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт от 13.12.2022 12-03-06/213/22 на поставку

индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на сумму 598,33 тыс. рублей (164 ИПУ).

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по состоянию на отчетную дату исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на поставку индивидуальных приборов учета» достигнуто;

- контрольное событие «Поставка, установка, замена индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» не достигнуто – срок наступления контрольного события не наступил. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**2. Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Управление) заключен муниципальный контракт от 20.12.2022 № 12-03-06/222/22 на поставку шаровых кранов для ограничения подачи горячего и холодного водоснабжения на сумму 594,77 тыс. рублей (99 штук).

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по состоянию на отчетную дату исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» достигнуто;

- контрольное событие «Выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» не достигнуто – срок наступления контрольного события не наступил. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**Для решения задачи 4** по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняется **основное мероприятие «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа».** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия осуществляются:

- Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 № 0138300000423000035\_302701 на

выполнение научно-исследовательской работы в рамках актуализации схемы теплоснабжения (с электронным моделированием аварийной ситуации) Петропавловск-Камчатского городского округа на плановый период 2024 года на сумму 14 700,00 тыс. рублей.

- Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Данные изменения обусловлены переносом сроков утверждения генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа с 2023 года на 2024 год, в связи с чем, согласно пункту 12 раздела 1 требований, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения.

Реализация мероприятия запланирована на 2024 год.

- Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт от 19.06.2023 № 0138300000423000413\_302701 на научно-исследовательские работы «Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и до 2040 года» на сумму 15 000,00 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по состоянию на отчетную дату исполнен не в полной мере, срок наступления контрольного события «Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью» не наступил. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

## **Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>108 717,98</b>	<b>20 206,14</b>	<b>18,59</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	93 256,58	14 767,66	15,84
Бюджет городского округа	15 461,40	5 438,48	35,17

**Целью подпрограммы** является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.** Исполнение составило 3 992,10 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрена реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3, 10, 12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29, 31, 33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы. Произведена оплата исполнительного листа № ФС 039096987 на сумму 3 992,10 тыс. рублей (выполнение работ по вышеуказанному объекту).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по состоянию на отчетную дату исполнен, контрольное событие «Произведена оплата по исполнительному листу» исполнено. Детальный план-график исполнен.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 16 214,04 тыс. рублей, или 15,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объектах, на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства на общую сумму 1 145,00 тыс. рублей.

Заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на общую сумму 88 454,07 тыс. рублей, а именно:

- «Сооружение здание ЦТП-14 «Моховая» с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП-14 «Моховая», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 (Ст.ТК-29-Ст.ТК-30)»;

- «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Кирдищева, ул. Николаевой-Терешковой от здания ЦТП-321 до ТК-104»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Автомобилистов от ТК-34 до ж/д 49/1 по ул. Автомобилистов, от ТК-36 до т.Г/3, от ТК-36 до СК-4, от СК-4 до ТК-37, от ТК-37 до СК-6, от СК-6 до ж/д 51 по ул. Автомобилистов»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от т.17/1 до ТК-18, от ТК-18 до ТК-19, от ТК-19 до ТК-21. от ТК-18 до ТК-20, от ТК-18 до ж/д 47/2 по ул. Владивостокская, от ТК-20 до т.22, от т.23 до ж/д 47/3 по ул. Владивостокская, сооружение Тепловая сеть и сети ГВС (от Котельной № 45 «Владивостокская», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 43/1) от ТК-21 до д.47/4 по ул. Владивостокская»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от ТК-4 до ТК-5, от ТК-5 до т.6, от т.8 до ж/д. 41/3 по ул. Владивостокская, от т.9 до ж/д. 41/4 по ул. Владивостокская, от ТК-13/1 до ТК-15, от ТК-15 до ж/д.45/1 по ул. Владивостокская, от ТК-15 до ТК-16, от ТК-16 до ж/д. 45 по ул. Владивостокская, от ТК-14 до т.17, от т.17 до ж/д.47/1 по ул. Владивостокская, сооружение Тепловая сеть и сети ГВС (от Котельной № 45 «Владивостокская», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 43/1) от т.12 до д.45/3 по ул. Владивостокская»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от ТК-1 до СК-1, от СК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-2 до ж/д 43 по ул. Владивостокская, от ТК-3 до т.А от т.А до ж/д. 41 по ул. Владивостокская, от ТК-1 до ТК-4».

Срок выполнения работ и оплата по муниципальным контрактам предусмотрены в 3-4 кварталах 2023 года.

Выплачен аванс по 2-ум муниципальным контрактам в сумме 15 069,04 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз» подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» по состоянию на отчетную исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения» достигнуто;

- контрольное событие «Выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения», не достигнуто - срок наступления контрольного события не наступил.

Детальный план-график исполнен не в полной мере.



**Муниципальная программа  
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и  
совершенствование гражданской обороны, профилактика  
правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-  
Камчатском городском округе»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 47 095,94 тыс. рублей, или на 37,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 350,00 тыс. рублей, или на 100 %;
- за счет средств бюджета городского округа в сумме 46 745,94 тыс. рублей, или на 37,14 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,14 %.

**Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);
2. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);
3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);
5. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

1. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее - МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского»);
2. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее - МКУ «УКСиР»).

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	110 618,20	36 360,97	32,87

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	110 618,20	36 360,97	32,87

**Целью подпрограммы** является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по оповещению населения Петропавловск-Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, реализуется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 52,59 тыс. рублей, или 0,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в отчетном периоде заключено 2 муниципальных контракта на приобретение и установку 10 комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО.

В 2023 году охват (покрытие) территории системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Петропавловск-Камчатского городского округа составил 80 % (всего установлено 63 комплекса). Подготавливается документация для процедуры оплаты выполненных работ. Оплата запланирована в 4 квартале 2023 года.

Для оказания услуги доступа к сети интернет для обеспечения канала связи оконченных комплексов П-166 ИКТ ОС КГО на объектах установки заключен муниципальный контракт на услуги связи к сети интернет на 5 точек МАСЦО. Оплата запланирована во втором полугодии 2023 года. Также планируется заключение контракта на услуги связи к сети интернет дополнительно на 6 точек МАСЦО.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен не в полной мере. Контрольные события достигнуты не в полном объеме, оплата по заключенным муниципальным контрактам производится в течении 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**Для решения задачи 2** по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Формирование запасов.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

С целью обеспечения готовности резерва материальных ресурсов Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 16.05.2018 № 55-нд «О порядке создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядке восполнения использованных средств этих резервов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.07.2018 № 1587 «О номенклатуре и объемах резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в отчетном периоде заключено 2 муниципальных контракта на приобретение: индивидуального рациона питания на 53 человека на 3 суток (сухой паек 160 шт.); комплектов постельного белья (140\*205) 70 шт.; матрацев (70\*240) 70 шт.; подушек (50\*70) 70 шт.; одеял (140\*25) 70 шт.; полотенце банных (140\*70) 50 шт.; полотенце для лица (60\*50) 50 шт. Оплата запланирована в 3 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Формирование запасов» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов с целью создания и восполнения (замены, освежения) резерва материальных ресурсов» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату поставленного товара» не исполнено, оплата по заключенным муниципальным контрактам запланирована в 3 квартале 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**2. Обеспечение пожарной безопасности.** Исполнение составило 119,10 тыс. рублей, или 54,29 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 119,10 тыс. рублей, или 99,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в отчетном периоде заключен муниципальный контракт на приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа ранцев противопожарных «РП-15 Ермак» в количестве 50 штук и ремкомплектов гидрорупельных в количестве 30 штук.

- Оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» в размере 100,00 тыс. рублей предусмотрено в 3 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны» не исполнено, в связи с запланированным проведением конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в 3 квартале 2023 года;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» исполнено. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 329,00 тыс. рублей, или 40,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению.

Исполнителями являются:

- УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа утверждены ассигнования в сумме 662,14 тыс. рублей, исполнение составило 329,00 тыс. рублей. Мероприятия по развёртыванию элементов пунктов временного размещения планируются в 3-4 кварталах 2023 года.

- УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа утверждены ассигнования в сумме 110,00 тыс. рублей, в отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись, мероприятие по развёртыванию элементов пунктов временного размещения планируется в 4 квартале 2023 года.

- Присуждение денежной премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» не исполнен. Исполнение контрольного события «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с проведением учений и тренировок органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» предусмотрено в 3-4 кварталах 2023 года. Оплата на оказание услуг производится по факту выполненных работ. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**4. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.** Исполнение составило 2 758,41 тыс. рублей, или 26,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение снеголавиного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 747,23 тыс. рублей, или 66,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 11.01.2023 на получение специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавиных наблюдений (мониторинга снеголавиной обстановки) на период с 12.01.2023 по 13.05.2023 и с 01.11.2023 по 29.12.2023. В отчетном период предоставлено 18 лавинных бюллетеней со СГМИ о текущей снеголавиной обстановке. Оплата в полном объеме будет произведена в 4 квартале 2023 года.

В результате поступившей информации, мероприятий, проведенных по ликвидации угрозы бесконтрольного схода лавин, не потребовалось.

- Организация работы пункта временного размещения, ремонт, транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 011,18 тыс. рублей, или 24,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации пункта 15 распоряжения Губернатора Камчатского края от 14.04.2022 № 236-Р «О введении режима повышенной готовности на территории Камчатского края в связи с необходимостью решения вопросов содержания, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения граждан Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» и постановления Правительства Камчатского края от 14.06.2022

№ 314-П «О Порядке создания и ликвидации пунктов временного размещения в целях обеспечения проживания граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» реализуется вышеуказанное мероприятие.

Исполнителями являются:

- МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского», заключены договоры на покупку предметов бытового назначения, оказание коммунальных услуг, исполнение составило 1 011,18 тыс. рублей. Оплата по мероприятию запланирована во втором полугодии 2023 года.

- УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись в связи с отсутствием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов с организациями, привлекаемыми к мониторингу и предоставлению своевременной информации по лавиноопасным участкам» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» исполнено;

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов с организациями, привлекаемыми для обеспечения и питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» не исполнено, в связи с отсутствием прибывших;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» не исполнено, в связи с отсутствием прибывших;

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов с организациями по предоставлению коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» исполнено. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**5. Изготовление и распространение среди населения памяток, листовок и пособий в целях обучения населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.** Исполнение составило

120,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется изготовление и распространение среди населения памяток, листовок на тему «Обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Согласно пункту 5 подпункта «Г» Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и пункту 6 подпункта «В» приложения к нему (далее - Положение), утверждённого постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», рекомендовано изготовление и распространение среди населения памяток, листовок на тему «Обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

В отчетном периоде заключен контракт на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (листовки и буклеты на тему «Обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в количестве 28 000 штук).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Изготовление и распространение среди населения памяток, листовок и пособий в целях обучения населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи 3 по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечению деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются следующие основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 8 999,49 тыс. рублей, или 43,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 7 878,78 тыс. рублей, или 44,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

По подмероприятию в течение года производится: выплата заработной платы, перечисление по страховым взносам муниципальным служащим, оплата расходов за проезд к месту проведения отпуска и обратно.

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с

муниципальной службой. Исполнение составило 1 120,72 тыс. рублей, или 38,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

По подмероприятию в течение года производится: выплата заработной платы, перечисление по страховым взносам сотрудникам, не связанным с муниципальной службой, оплата расходов за проезд к месту проведения отпуска и обратно.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 23 982,37 тыс. рублей, или 41,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). По подмероприятию осуществляется содержание МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского».

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>1 876,42</b>	<b>1 123,07</b>	<b>59,85</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	1 876,42	1 123,07	59,85

**Целью подпрограммы 2** является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведения профилактики совершения



правонарушений и преступлений, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.** Исполнение составило 1 000,00 тыс. рублей, или 57,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется создание условий для деятельности народных дружин.

Проведен конкурс, по итогам которого с МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» заключено соглашение от 13.03.2023 № 1/2023 о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин в размере 650,00 тыс. рублей. В целях софинансирования мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин, с администрацией Губернатора Камчатского края заключено соглашение № ДНД-12 на сумму 350,00 тыс. рублей.

Также заключено дополнительное соглашение № 1-1/2023 (к соглашению от 13.03.2023 № 1/2023) в размере 1 000,00 тыс. рублей. Из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа средства субсидии переведены на счет МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» в марте и мае 2023 года.

Мероприятия по обеспечению дополнительных мер по охране общественного порядка в пункте временного размещения граждан по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 в целях оказания содействия УМВД г. Петропавловска-Камчатского запланированы на 3 квартал 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружиной» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление отчетности о целевом использовании субсидии Народной Дружиной» не исполнено, срок исполнения - 4 квартал 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 123,07 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений.

Заключено 2 контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (листовки «Профилактика правонарушений» в количестве 39 300 штук).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>942,44</b>	<b>476,65</b>	<b>50,58</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	942,44	476,65	50,58

**Целью подпрограммы 3** является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществлению комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 29,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма. Заключен договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (листовки «Профилактика терроризма и экстремизма» в количестве 10 000 штук).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной

продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Обеспечение антитеррористической безопасности.** Исполнение составило 447,45 тыс. рублей, или 49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий.

В отчетном периоде заключено 8 договоров с организациями по предоставлению услуг монтажа и демонтажа (установке) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения). А также 2 договора с частным охранным предприятием (ЧОО), специально учрежденным для оказания охранных услуг при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение антитеррористической безопасности» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по установке и содержанию (монтажу, демонтажу) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» исполнено не в полной мере, оплата по заключенным муниципальным контрактам производится до конца 2023 года.

Детальный план-график исполнен не в полной мере.

#### **Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>12 761,20</b>	<b>9 135,26</b>	<b>71,59</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	12 761,20	9 135,26	71,59

**Целью подпрограммы 4** является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, повышению оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО, исполняется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 9 135,26 тыс. рублей, или 71,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется проектирование, создание, развитие, содержание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках реализации указанного подмероприятия Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены:

- муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения (далее - СУВ) от 02.12.2022 № 0138300000422000831 на сумму 2 216,28 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта Управлением в целях поддержания работоспособного состояния систем СУВ в процессе их эксплуатации проводятся регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ. Срок оказания услуг охватывает период с декабря 2022 года по май 2023 года включительно. По состоянию на 08.06.2023 услуги за декабрь 2022 года - май 2023 года оказаны и оплачены в полном объеме;

- муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации СУВ от 21.11.2022 № 0138300000422000790 на сумму 6 918,98 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта в срок до 09.12.2022 Управлением запланирована модернизация СУВ (установка новых сегментов системы видеонаблюдения, установка дополнительных камер видеонаблюдения, частичная замена оборудования для восстановления работоспособности системы). По состоянию на 31.12.2022 Подрядчиком работы не выполнены ввиду отсутствия согласно письму ООО «ХАБЭКО-ПАРТНЕР» от 05.12.2022 требуемого оборудования для проведения работ на складах производителей. По состоянию на 31.03.2023 работы по модернизации СУВ Подрядчиком выполнены в полном объеме, Управлением работы приняты без замечаний, оплата по указанному муниципальному контракту произведена в полном объеме;

- муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения от 02.05.2023 № 0138300000423000294 на сумму 2 301,60 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта Управлением в целях поддержания работоспособного состояния систем СУВ в процессе их эксплуатации запланированы регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ с июня по ноябрь 2023 года включительно.

Во втором полугодии 2023 года в целях реализации мероприятия планируются закупки работ по модернизации СУВ.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 4 исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов с целью содержания и поддержания в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату товаров, а также оказанных работ, услуг» исполнено не в полной мере, оплата по заключенным муниципальным контрактам производится планомерно до конца 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**Муниципальная программа  
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной  
политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 439 447,58 тыс. рублей, или на 54,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 90 422,17 тыс. рублей, или 61,29 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 347 661,90 тыс. рублей, или на 53,64 %;

- за счет федерального бюджета в сумме 1 363,51 тыс. рублей, или на 7,83 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,85 %.

**Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>607 941,70</b>	<b>345 407,69</b>	<b>56,82</b>
Федеральный бюджет	380,00	190,00	50,00
Краевой бюджет	120 929,04	78 689,04	65,07
Бюджет городского округа	486 632,66	266 528,65	54,77

**Целью подпрограммы 1** является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи по** созданию условий для развития духовного потенциала, самодетельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

**1. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).** Исполнение составило 1 706,77 тыс. рублей, или 69,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия коллективы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры принимают участие в различных конкурсах и фестивалях. Ряд мероприятий запланирован на 3-4 кварталы 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 289 204,86 тыс. рублей, или 57,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность 4-х подведомственных учреждений культуры и 7-ми подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 3 365,90 тыс. рублей, или 47,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами, так МБУК «Городской оркестр» приобретены барабаны, тарелки для ударных установок, трости, ДМШ № 3 - банкетки фортепианные в количестве 10 штук, Централизованной библиотечной системой - компьютерная техника, стулья.

Также были пошиты и приобретены готовые костюмы для сценических выступлений для творческих коллективов, ДМШ № 5, МАУК «ГДК «СРВ», МБУК «Центральная библиотечная система».

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям» исполнено;

- контрольное событие «Заключение муниципальными учреждениями муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку оборудования, мебели и иных средств материально-технического обеспечения)» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление документации на оплату поставленного товара муниципальным автономным учреждением» срок исполнения – 3 квартал 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.** Исполнение составило 2 958,41 тыс. рублей, или 28,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия проводятся работы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов).

В МАУ ДО «ДМШ № 6» произведен текущий ремонт санузлов, выполнены работы по ремонту системы вентиляции актового зала, МБУК «Центральная библиотечная система» приобретена ПСД на работы по капитальному ремонту фасада филиала по ул. Ленинградская, 45 на сумму 911,92 тыс. рублей. Завершение мероприятий по ремонту других учреждений запланировано в 3 квартале 2023 года.

Для организации проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» заключены муниципальные контракты (договоры) на сумму 7 210,23 тыс. рублей, в том числе:

- контракт от 12.12.2022 № 0138300000422000861\_0001/5-ОКН/23мк с ООО «НИВАД» на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска - Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка на сумму 4 196,93 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 01.11.2023;

- договор от 28.02.2023 № 0019.2023-83-ОКН/23х с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков тихоокеанцев Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. от трудящихся города», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка на сумму 203,46 тыс. рублей. Договор исполнен, оплата произведена в полном объеме;

- контракт от 26.09.2022 на сумму 1 843,03 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков. Муниципальный контракт исполнен, оплата произведена в полном объеме;

- контракт от 03.07.2023 на сумму 966,81 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия



регионального значения «Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 г.». Срок окончания выполнения работ - 10.12.2023.

Низкое освоение обусловлено установленными муниципальными контрактами сроками реализации в 4 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

**5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 4 208,46 тыс. рублей, или 38,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются охрана объектов: «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ»; «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»; «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Реализация мероприятия запланирована в течение 2023 года.

**6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 № 0138300000423000128 с ООО «Стройпроект» на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Срок окончания оказания услуг - 09.10.2023 года.

**Для решения задачи 2** по организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)».** Исполнение составило 39 485,22 тыс. рублей, или 71,81 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проводятся городские культурно-массовых мероприятия. Реализация мероприятия запланирована в течение года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные событие достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи 3** по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности».** Исполнение

составило 97,27 тыс. рублей, или 49,98 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия подведомственными учреждениями в течении года обеспечиваются меры пожарной безопасности. В отчетном периоде МАУК «ГДК «СРВ» проведена проверка технического состояния пожарного крана, установлены противопожарные двери.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Для решения задачи 4 по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности»**. Исполнение составило 4 380,79 тыс. рублей, или 40,43 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия сотрудниками частных охранных организаций исполняется обеспечение круглосуточной охраны зданий (территорий) учреждений МАУК ДКД «Апрель» (2 объекта), МАУК ГДК «СРВ», МАУ ДО «Детская художественная школа» (2 объекта).

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

	тыс. рублей		
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>94 747,14</b>	<b>40 478,10</b>	<b>42,72</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	24 392,03	10 341,02	42,40
Бюджет городского округа	70 355,10	30 137,08	42,84

**Целью подпрограммы 2** является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения задачи 1 по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений реализуются **основные мероприятия**

**1. «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»**. Исполнение составило 50,00 тыс. рублей, или 15,34 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Реализация мероприятия запланировано в течение 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 11 233,9 тыс. рублей, или 44,53 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует мероприятия, акции, проекты для молодежи. Реализация мероприятия запланирована в течение года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям.** Исполнение составило 5 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются 21 молодежный проект и программы, прошедшие конкурсный отбор. Мероприятие исполнено в полном объеме.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**4. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 321,75 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодежный центр ПКГО» приобретено звуковое оборудование, ударная установка и МФУ. Мероприятие исполнено в полном объеме.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи 2** по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних, исполняются **основные мероприятия:**

**1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 12 222,73 тыс. рублей, или 31,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9 - 11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи;

- Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах.

Исполнение мероприятий по обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет на дополнительных рабочих местах запланировано в 3 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 10 349,72 тыс. рублей, или 48,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия в течении года осуществляется обеспечение деятельности МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**3. Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти».** Исполнение составило 1 300,00 рублей, или 41,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется круглосуточная охрана МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Мероприятие запланировано в течение года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>55 924,95</b>	<b>37 442,02</b>	<b>66,95</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 330,35	1 330,35	100,00
Бюджет городского округа	54 594,60	36 111,67	66,15

**Целью подпрограммы** является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи 1 по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)»**. Исполнение составило 18 435,93 тыс. рублей, или 87,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «ЦСП по Киокусинкай» осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств, соревнований и других спортивных мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные событие достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Для решения задачи 2 по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)»**. Исполнение составило 18 260,03 тыс. рублей, или 55,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные событие достигнуты. Детальный план-график исполнен.

#### Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>36 380,63</b>	<b>14 872,02</b>	<b>40,88</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	36 380,63	14 872,02	40,88

**Целью подпрограммы 4** является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

**Для решения задачи 1** по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)»**. Исполнение составило 14 872,02 тыс. рублей, или 40,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

#### Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>18 103,23</b>	<b>1 247,75</b>	<b>6,89</b>
Федеральный бюджет	17 031,12	1 173,51	6,89
Краевой бюджет	891,08	61,76	6,93
Бюджет городского округа	181,03	12,48	6,89

**Целью подпрограммы 5** является обеспечение населения развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной

культуры, создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствует его личной, профессиональной и творческой самореализации. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

В рамках подпрограммы исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»**. Исполнение составило 1 247,75 тыс. рублей, или 6,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Исполнение мероприятия запланировано в 3 квартале 2023 года.

- Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения. Исполнение составило 1 247,75 тыс. рублей, или 6,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий муниципальным учреждениям», исполнено;

- контрольное событие «Заключение муниципальным автономным учреждением муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров на приобретение товаров, работ, услуг)» исполнено;

- контрольное событие «Предоставление отчетов об использовании субсидий муниципальными учреждениями» срок исполнения - 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**Муниципальная программа  
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского  
городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 1 714 946,20 тыс. рублей, или на 41,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 599 208,21 тыс. рублей, или на 32,65 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 115 737,99 тыс. рублей, или на 48,87 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,26 %.

**Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог  
общего пользования местного значения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>2 110 925,62</b>	<b>969 505,95</b>	<b>45,93</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	454 514,99	98 818,51	21,74
Бюджет городского округа	1 656 410,63	870 687,44	52,56

Для решения задачи 1 по строительству, реконструкции, а также устройству дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются следующие **основные мероприятия**:

**1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации).** Исполнение составило 55 322,25 тыс. рублей, или 28,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В 2023 году существует необходимость исполнения принятого бюджетного обязательства по заключенному муниципальному контракту от 20.08.2019 № 0138300000419000521\_259923 на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту строительства на



сумму 10 380,45 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств по муниципальному контракту произведено в июле 2023 года в полном объеме.

По объекту строительства письмом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.09.2022 № 01-01-01/1646/22 в адрес Минтранса Камчатского края направлена бюджетная заявка на 2023-2025 годы на сумму 5 431 671,11 тыс. рублей.

- Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки). Исполнение составило 348,33 тыс. рублей, или 0,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт с ГАУ Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» от 05.05.2023 № 0065.01.2023-ЭС возмездного оказания услуг государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства, со сроком оказания услуг по экспертному сопровождению с даты подписания Контракта по 01.05.2024. В отчетном периоде работы по муниципальному контракту от 05.05.2023 № 0065.01.2023-ЭС выполнены и оплачены.

Подрядчиком ведется доработка документации и ее представление в надлежащем виде для получения положительного заключения государственной экспертизы.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено необходимостью доработки проектной документации и ее представление в надлежащем виде для получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева. Исполнение составило 54 973,92 тыс. рублей, или 96,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен переходящий муниципальный контракт от 06.04.2023 № 0138300000423000169 с ООО «Альфа-групп» на выполнение работ по строительству объекта, стоимостью 167 603,41 тыс. рублей, сроком исполнения до 30.01.2024.

В отчетном периоде по муниципальному контракту произведена выплата аванса в сумме 54 973,92 тыс. рублей.

Подрядная организация проводит подготовительные работы по объекту, оформляет согласование у ресурсоснабжающих организаций.

Получены новые технические условия от ПАО «Ростелеком» от 05.06.2023 № 01/17/13576/23 на вынос и переустройство сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в границы проектирования объекта, взамен технических условий от 21.04.2020 № 0805/17/114/20 завершен срок их действия, в связи с отсутствием возможности продления ранее выданных. ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС продлены технические условия от 04.03.2020 № 06-11/979 на вынос сетей электроснабжения.

- Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 № 0138300000422000638 на выполнение работ по строительству ливневой канализации и проезда по ул. Павлова - Пономарева, стоимостью 11 127,08 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 01.10.2023.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено установленным сроком окончания выполнения работ в 3 квартале 2023 года.

- Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 10 125,64 тыс. рублей.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 05.09.2022 № 0138300000422000641 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектной документации, стоимостью 11 127,08 тыс. рублей, в том числе аванс в размере 9% от цены контракта на 2022 год в сумме 1 001,44 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 30.04.2023. В 2022 году была произведена оплата аванса в сумме 1 001,44 тыс. рублей.

В отчетном периоде велась работа по согласованию внесения изменений в проектные решения. Подготовлены схемы под размещение локальных очистных сооружений. Проектной организацией выполняется формирование комплекта проектной документации и разработка разделов сметной документации для последующего прохождения государственной экспертизы.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено необходимостью согласования внесения изменений в проектные решения.

- Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 23.05.2023 № 0138300000423000358 с ООО «БУРСЕРВИС» на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации объекта, стоимостью 4 499,820 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 01.12.2023.

Подрядчиком выполняются работы по сбору исходных данных, составление плана инженерных коммуникаций для согласования межведомственной подземной комиссии расположения всех инженерных сетей в границах объекта. Также выполняется подготовка обследования и анализа состояния объекта.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено установленным сроком окончания выполнения работ в 4 квартале 2023.

- Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части

города). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Выполняется согласование контрактной документации по размещению переходящего муниципального контракта на разработку проектной документации по 2 этапу.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено планируемым проведением закупочных процедур в 3 квартале 2023.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности...» подпрограммы 1 исполнен не в полной мере, контрольное событие «Получено положительное заключение государственной экспертизы на автомобильную дорогу по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)» не исполнено, подрядчиком ведется доработка документации и ее представление в надлежащем виде для получения положительного заключения государственной экспертизы. Детальный план-график не исполнен в полной мере.

**Для решения задачи 2** по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение реализуются следующие **основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры.** Исполнение составило 873 476,21 тыс. рублей, или 47,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Исполнение составило 67 291,97 тыс. рублей, или 11,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 18 муниципальных контрактов и 3 договора.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы:

- по капитальному ремонту улично-дорожной сети на сумму 1 190,12 тыс. рублей;

- по ремонту улично-дорожной сети на сумму 66 101,85 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в 3 квартале 2023.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило

773 469,35 тыс. рублей, или 66,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 35 муниципальных контрактов и 26 договоров. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы:

1) по содержанию магистральных дорог на сумму 570 731,54 тыс. рублей;

2) по содержанию внутриквартальных дорог на сумму 75 130,05 тыс. рублей;

3) по вывозу снега на сумму 80 851,29 тыс. рублей;

4) по содержанию дорог в районах индивидуальной застройки на сумму 12 963,15 тыс. рублей;

5) по содержанию придомовых территорий на сумму 33 793,32 тыс. рублей;

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- Содержание площадок для складирования снега. Исполнение составило 7 150,99 тыс. рублей, или 28,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 4 муниципальных контракта и 7 договоров. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по содержанию площадок для складирования снега.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Содержание разворотных площадок. Исполнение составило 2 665,88 тыс. рублей, или 61,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 4 муниципальных контракта на проведение работы по содержанию разворотных площадок.

- Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 1 919,54 тыс. рублей, или 45,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 4 204,89 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию на сумму 1 919,54 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2023 года.

- Прием и складирование снега. Исполнение составило 20 978,47 тыс. рублей, или 45,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт на общую сумму 46 306,13 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию на сумму 20 978,47 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения.** Исполнение составило 40 707,50 тыс. рублей, или 49,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение.

Заключены 2 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 77 002,25 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 40 707,50 тыс. рублей:

- услуги по передаче электроэнергии на сумму 26 488,65 тыс. рублей;

- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения, кабеля постоянного питания (пятая жила) на сумму 14 170,71 тыс. рублей;

- услуги сотовой связи на сумму 48,14 тыс. рублей.

- Устройство и ремонт линий наружного освещения. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации подмероприятия заключен муниципальный контракт от 22.05.2022 № 0138300000423000352 на выполнение работ по текущему ремонту и замене опор линий наружного освещения по улице Виталия Кручины на сумму 631,74 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено невыполнением подрядчиком работ в установленный муниципальным контрактом срок, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

## **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>722 261,01</b>	<b>157 887,88</b>	<b>21,86</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00

Краевой бюджет	719 032,80	156 346,58	21,74
Бюджет городского округа	3 228,21	1 541,30	47,74

**Для решения задачи 1** по обеспечению организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам реализуются **основное мероприятие «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам».**

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Исполнение составило 157 887,88 тыс. рублей, или 21,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 367 343,08 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление регулярных перевозок и багажа автотранспортом по регулируемым тарифам на сумму 366 442,05 тыс. рублей;
- на услуги по изготовлению и размещению информационных табличек с расписанием движения автобусов на сумму 839,03 тыс. рублей;
- по изготовлению защитной от подделок полиграфной продукции на сумму 62,00 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023.

План реализации муниципальной программы по основному мероприятию «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>101 721,40</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7,19</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 200,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	100 521,40	7 316,31	7,27

**Для решения задачи 1** по совершенствованию системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения реализуется **основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения».** Исполнение составило

7 316,31 тыс. рублей, или 7,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие подмероприятия:

- Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании. Исполнение составило 1 057,12 тыс. рублей, или 51,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 1 874,71 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 № 0138300000421000998 со сроком выполнения работ до 31.12.2024.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по модернизации, дооснащению и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 1 057,11 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило 5 398,48 тыс. рублей, или 42,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 12 607,61 тыс. рублей (1 контракт и 1 договор) со сроком реализации 31.12.2023.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 5 398,48 тыс. рублей, в том числе:

- по содержанию технических средств регулирования дорожного движения на сумму 5 338,48 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ на сумму 60,00 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года.

- Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки). Исполнение составило 860,71 тыс. рублей, или 54,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 1 587,61 тыс. рублей (1 контракт), со сроком реализации 31.12.2023.

В отчетном периоде оплата выполнены и оплачены работы (услуги) по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками на сумму 860,71 тыс. рублей.

- Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 17.02.2023 № 0138300000423000031 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму 82 847,47310 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ 03.10.2023.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено установленным сроком окончания выполнения работ в 4 квартале 2023.

## Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>185 496,81</b>	<b>99 738,63</b>	<b>53,77</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	27 543,12	27 543,12	100,00
Бюджет городского округа	157 952,69	72 195,51	45,71

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации мероприятий программы реализуются **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 24 210,44 тыс. рублей, или 40,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам за июнь в июле месяце.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 40 615,12 тыс. рублей, или 44,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» за июнь в июле месяце.

**3. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 34 913,06 тыс. рублей, или 99,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Осуществлена уплата земельного налога, налога на имущество организаций и иных сборов.

## Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.



тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>997 773,11</b>	<b>480 497,44</b>	<b>48,16</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	633 000,00	316 500,00	50,00
Бюджет городского округа	364 773,11	163 997,44	44,96

Для решения задачи 1 по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям» реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края».**

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Принято бюджетных обязательств на сумму 978 436,39 тыс. рублей (9 муниципальных контрактов и 3 договора), в том числе муниципальные контракты:

1) ООО «ДРСУ» от 29.08.2022 № 0138300000422000630 на сумму 277 064,37 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автомобильная дорога по ул. Солнечная» и ремонту ливневой канализации, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная);

2) ООО «ДРСУ» от 25.11.2022 № 0138300000422000758 на сумму 449 184,56 тыс. рублей (капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дальняя с устройством ливневой канализации для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа);

3) ООО «Автодорстрой» от 22.08.2022 № 0138300000422000599 на сумму 61 687,91 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Индустриальная (ПК 0+30 – ПК 4+20);

4) МУП «Спецдорремстрой» от 29.08.2022 № 0138300000422000628 на сумму 123 681,86 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автодорога по ул. Автомобилистов», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов);

5) ООО «Камчатдорстрой» от 29.08.2022 № 0138300000422000618 на сумму 49 376,17 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Беринга (ПК 0+40 – ПК 5+60) в г. Петропавловске-Камчатском).

Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам – 4 квартал 2023 года.

Заключены 3 договора и 4 муниципальных контракта на сумму 17 441,53 тыс. рублей (проектная документация, подготовка документации для оформления права пользования водным объектом, выполнение кадастровых работ).

Произведена оплата авансовых платежей на общую сумму 480 497,44 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года.

План реализации муниципальной программы по основному мероприятию «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края» подпрограммы 5 не исполнен. Срок исполнения контрольного события 4 квартал 2023 года. Детальный план-график не исполнен.

## **Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде исполнены за счет средств бюджета городского округа в сумме 26 056,00 тыс. рублей, или на 34,27 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

### **Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»**

Главными распорядителями средств подпрограммы в отчетном периоде являлись:

1. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>31 577,31</b>	<b>10 683,90</b>	<b>33,83</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	4 132,01	0,00	0,00
Бюджет городского округа	27 445,30	10 683,90	38,93

**Целью подпрограммы 1** является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Для решения задачи** по повышению предпринимательской активности и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась реализация следующих **основных мероприятий**:

**1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».** Исполнение составило 10 031,51 тыс. рублей, или 42,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде предоставлены субсидии 6-ти субъектам малого и среднего предпринимательства:

- предоставлена субсидия 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств в сумме 299,92 тыс. рублей. Расходы исполнены на 19,99 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме 3 834,44 тыс. рублей. Расходы исполнены на 58,10 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлена субсидия 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды нежилого здания (помещения), расположенного на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в размере 5 897,16 тыс. рублей. Расходы исполнены на 46,39 % утвержденных бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде проведено 5 заседаний комиссии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Петропавловск-Камчатском городском округе, рассмотрено 26 заявлений на предоставление субсидий, победителями признаны 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Соглашения заключены.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов)».** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

На реализацию мероприятия утверждены бюджетные ассигнования в сумме 108,16 тыс. рублей.

На основании коммерческих предложений, поступивших от образовательных организаций в 2023 году, принято решение заключить договор на организацию обучающих семинаров с индивидуальным предпринимателем Федористовой О.В. В связи с нахождением исполнителя за пределами Камчатского края обучающий семинар будет организован в 4 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация

программ и проектов)» подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» не исполнен. Контрольное событие «Заключение договоров на организацию семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов» не достигнуто в связи с отсутствием возможности заключения договора на организацию семинара во втором квартале отчетного периода со специалистом, заключение договора предусмотрено в 4 квартале 2023 года. Детальный план-график не исполнен.

### **3. «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)».**

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий являлись:

- Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечению организационно-методической поддержки и размещению социальной рекламы осуществлялась реализация мероприятия «Изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Исполнение составило 603,64 тыс. рублей, или 28,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены муниципальные контракты:

- на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 05.12.2022 № 0138300000420000842 на сумму 1 470,00000 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта по состоянию на 01.07.2023 изготовлено 18 баннеров, оказаны услуги по размещению 17 баннеров. По состоянию на 01.07.2023 оказанные услуги оплачены в сумме 422,87500 тыс. рублей;

- на оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986 на сумму 649,40000 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986 по состоянию на 01.07.2023 оказаны услуги по изготовлению 3 видеороликов специальной направленности и 3 звуковых информационных материалов, осуществлено 210 прокатов видеороликов специальной направленности, 200 прокатов звуковых информационных материалов на общую сумму 180,76000 тыс. рублей.

Управлением экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключён договор от 12.04.2022 № 1/23 на оказание услуги по созданию и размещению информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела на сумму 48,75 тыс. рублей.

В рамках заключённого договора по состоянию на 01.07.2023 в эфире телеканалов «ТК Камчатка» транслировались телевизионные видеоролики о деятельности 2 субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на территории городского округа.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено оказанием услуг по изготовлению и размещению баннеров по фактической потребности заказчика. Реализация мероприятия предусмотрена во втором полугодии 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи** по координации процесса размещения рекламных конструкций Управлением архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках **основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»** исполняется демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

На реализацию мероприятия в 2023 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 511,50 тыс. рублей.

В рамках мероприятия планируется заключение муниципальных контрактов в 3 квартале 2022 года. В настоящий момент ведется подготовка и выдача предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» не исполнен. Не достигнуты следующие контрольные события:

- Заключение договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций;
- Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций.

Причиной не достижения контрольных событий является необходимость проведения дополнительных работ по выявлению собственников незаконно-стоящих рекламных конструкций, а также направления в их адрес уведомлений. Заключение муниципальных контрактов (договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций) предусмотрено в 3 квартале 2023 года. Детальный план-график не исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 2 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 3 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 4 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 5 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>44 455,44</b>	<b>15 371,65</b>	<b>34,58</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	44 455,44	15 371,65	34,58

**Целью подпрограммы 5** является обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

- **«Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)».** Исполнение составило 15 371,65 тыс. рублей, или 34,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы». Исполнение в отчетном периоде составило 14 586,03 тыс. рублей, или 34,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на обучение.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой». Исполнение составило 785,61 тыс. рублей, или 36,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на обучение.



Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

- **«Уплата налогов, сборов и иных платежей»**. Исполнение составило 0,46 тыс. рублей, или 30,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется в течение года по факту поступления на исполнение платежных документов.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Уплата налогов, сборов и иных платежей» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа**  
**«Реализация государственной национальной политики и укрепление**  
**гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 8 148,25 тыс. рублей, или на 82,84 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 951,11 тыс. рублей, или на 100 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 7 197,14 тыс. рублей, или на 81,00 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных**  
**народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-**  
**Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>438,92</b>	<b>438,92</b>	<b>100,00</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	228,02	228,02	100,00
Бюджет городского округа	190,00	190,00	100,00
Внебюджетные источники	20,90	20,90	100,00

**Целью подпрограммы** является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

**Для решения задачи** по оказанию финансовой поддержки общин КМНС по видам традиционной промысловой и культурно-просветительской деятельности предусмотрено **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям»**. Исполнение составило 438,92 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания (предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>9 418,29</b>	<b>7 730,23</b>	<b>82,08</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	723,09	723,09	100,00
Бюджет городского округа	8 695,20	7 007,14	82,08

**Целью подпрограммы** является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО).

**Для решения задачи** по финансовой поддержке деятельности СОНКО Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»**. Исполнение составило 7 730,23 тыс. рублей, или 82,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось повышение гражданской активности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение условий для устойчивого развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Конкурсы по предоставлению в 2023 году субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности и реализацию гражданских инициатив (далее-СОНКО), а также социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, в соответствии с приказами Управления делами администрации от 01.03.2023 № 18-од

и № 20-од были проведены в период с 07.03.2023 по 17.04.2023. Заседание Комиссии по оказанию поддержки некоммерческим организациям 17.04.2023. Заключение Соглашений с получателями субсидий - апрель 2023 года, поступление денежных средств организациям – апрель 2023 года.

Второй конкурс по предоставлению в 2023 году субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа запланирован в 3 квартале 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Совершенствование системы муниципального управления  
Петропавловск-Камчатским городским округом»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 233 815,11 тыс. рублей, или 40,32 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 6 112,71 тыс. рублей, или 45,07 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 227 702,40 тыс. рублей, или 40,21 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,65 %.

**Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>26 377,81</b>	<b>10 740,59</b>	<b>40,72</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	26 377,81	10 740,59	40,72

**Целью подпрограммы** является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

**Для решения задачи** по обеспечению за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий муниципальных органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям муниципальных и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышению качества муниципального управления и оперативности взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, граждан и организаций осуществлялась реализация **основного мероприятия «Информатизация»**. Исполнение составило 10 740,59 тыс. рублей, или 40,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется информатизация управления городским округом, в результате которого:

- организовано обновление и техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, программный комплекс «Success» «Заработная плата и Кадровый учет», «Secret Net Studio»);

- предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС», СБИС, «Собственность-Смарт», программа для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом»;

- организовано хранение данных видеозаписей с камер видеонаблюдения.

Количество информационных систем, обеспеченных лицензиями и услугами по техническому сопровождению, за отчетный период составляет 13 единиц.

Закупка услуг аттестации и периодического контроля объектов информатизации (выделенных помещений) запланирована в 3 квартале 2023 года.

Коэффициент планового обновления программного обеспечения по состоянию на 01.07.2023 составляет 76,47 %.

В целях реализации мероприятий подпрограммы заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 17 051,88 тыс. рублей (без учета закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами). Оплата по заключенным муниципальным контрактам за отчетный период составила 10 740,59 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее - МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>18 969,60</b>	<b>8 268,02</b>	<b>43,59</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	4 393,51	2 385,52	54,30
Бюджет городского округа	14 576,08	5 882,50	40,36

**Целью подпрограммы** является создание необходимых условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» исполняется **основное**

мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)». Исполнение составило 8 268,02 тыс. рублей, или 43,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на приобретение материальных запасов (заключено 3 договора на закупку канцелярских товаров и коробов архивных) и содержание имущества.

Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>534 566,25</b>	<b>214 806,50</b>	<b>40,18</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	9 169,20	3 727,20	40,65
Бюджет городского округа	525 397,05	211 079,30	40,18

**Целью подпрограммы** является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

- 1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе**

**выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 178 649,41 тыс. рублей, или 40,11 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 62 805,94 тыс. рублей, или 36,21 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации, расходы на прохождение диспансеризации муниципальных служащих, произведены закупки цветочной и подарочной продукции, услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства «КонсультантПлюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 24 893,05 тыс. рублей, или 36,35 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на повышение квалификации.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 90 833,06 тыс. рублей, или 44,66 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация



расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на прохождение водителями медосвидетельствования, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

**2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение на сумму 7 680,80 тыс. рублей, или 38,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялась организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики.

Изданы 34 выпуска газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 259 официальных пресс-релизов администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществлены 406 комментариев, выступлений, интервью, пресс-конференций, брифингов, прямых эфиров с участием должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и представителей общественности города в средствах массовой информации и социальных сетях.

**3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 2 200,89 тыс. рублей, или 83,28 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия оплачены взносы в ассоциации и союзы: Союз городов Воинской Славы (145,03 тыс. рублей), Международная ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 795,86 тыс. рублей).

**4. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 1 157,42 тыс. рублей, или 43,99 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялась уплата налога на имущество. Мероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

**5. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов).** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения основного мероприятия планируется к реализации подмероприятие «Организация выплат единовременного денежного вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед городом». Данное подмероприятие планируется реализовать в 4 квартале 2023 года, в период проведения официальных мероприятий в честь празднования 283-летия города Петропавловска-Камчатского.

Для решения задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 23 838,34 тыс. рублей, или 39,20 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 22 255,06 тыс. рублей, или 39,37 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; командировочные и транспортные расходы, закупки проездных билетов.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 700,63 тыс. рублей, или 38,62 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.).** Исполнение

составило 164,00 тыс. рублей, или 54,67 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ (в отчетном периоде заключены, исполнены и оплачены в полном объеме 9 муниципальных контрактов). Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков за первое полугодие 2023 года составил 100 %. Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствуют.

**3. Обеспечение деятельности коллегиальных органов.** Исполнение составило 1 114,88 тыс. рублей, или 41,72 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края. Процент освоения открытого финансирования составил 71,38 %, что обусловлено выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2023 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

За отчетный период Административной комиссией проведено 13 заседаний административной комиссии, составлено 80 протоколов.

**4. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 0,77 тыс. рублей, или 14,92 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется уплата налога на имущество», оплата за 1 квартал 2023 года осуществлена в апреле 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-  
Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 225 781,47 тыс. рублей, или на 37,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,44 %.

**Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>298 981,02</b>	<b>131 462,73</b>	<b>43,97</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 336,66	0,00	0,00
Бюджет городского округа	297 644,36	131 462,73	44,17

**Целью подпрограммы** является создание условий для управления и использования муниципального имущества.

**Для решения задачи** по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись следующие **основные мероприятия**:

**1. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования.** Исполнение составило 16 969,73 тыс. рублей, или 49,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования.

Заключены и оплачены контракты по охране 4 объектов.

Производится оплата за содержание объектов недвижимого имущества в рамках заключенных договоров согласно выставленным счетам (коммунальные расходы).

Низкий процент исполнения бюджетных средств связан с экономией возникшей в результате заключения муниципальных контрактов по итогам проведения открытых электронных аукционов на охрану объектов, а также

оплатой содержания объектов по фактически заключенным муниципальным контрактам и договорам (отсутствие договорных отношений с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями). Корректировка и актуализация перечня объектов недвижимого имущества носит постоянный, текущий характер.

Детальный план график исполняется ежемесячно.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда.** Исполнение составило 40 625,23 тыс. рублей, или 29,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 172,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 28.11.2022 № 0138300000422000812 на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 7/1, кв. 9. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- Ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 9 696,64 тыс. рублей, или 33,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2022 году не произведена оплата по 3 контрактам (работы не выполнены подрядчиками) на сумму 1 619,50 тыс. рублей (оплата произведена в 2023 году на общую сумму 1 604,86 тыс. рублей – по факту принятых работ).

Заключено 27 контрактов на общую сумму 14 749,07 тыс. рублей.

Причинами низкого исполнения являются: длительность проведения процедур закупки, а также экономия, сложившаяся по результатам аукционов. Срок исполнения контрактов 3-4 квартал текущего года.

- Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 1 160,78 тыс. рублей, или 48,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено и оплачено 3 муниципальных контракта на установку оконных и дверных блоков. Заменено 35 оконных и дверных блоков.

Причинами низкого исполнения является реализация мероприятия в 3-4 квартале 2023 года (по потребности).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

- Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило

25 343,78 тыс. рублей, или 25,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 38 муниципальных контрактов на услуги по управлению многоквартирными домами на общую сумму 41 627,14 тыс. рублей.

Работа по заключению контрактов продолжается, направлено 7 ofert на общую сумму 6 634,32 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется по факту поступления платежных документов от управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Причинами низкого исполнения являются:

- непредоставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем не произведена оплата;
- отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, на основании которых производится оплата.

Исполнение детального плана графика носит ежемесячный характер.

- Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 1 743,23 тыс. рублей, или 32,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 2 муниципальных контракта на услуги по управлению многоквартирными домами на общую сумму 4 177,03 тыс. рублей.

Оплата произведена по факту оказанных услуг на основании полученных платежных документов и результатов проверки предоставленных реестров.

Исполнение детального плана графика носит ежемесячный характер.

- Ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 2 508,60 тыс. рублей, или 61,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа ограничен доступ в жилые помещения, расположенные в 8 домах.

Детальный план график планируется исполнить в предусмотренные сроки (второе полугодие 2023 года) с учетом фактической потребности.

**3. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка.** Исполнение составило 975,49 тыс. рублей, или 40,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора из освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по вскрытию дверей и установке 76 замков, на оказание услуг по санитарной очистке 45 жилых помещений.

Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка» подпрограммы 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 5 847,64 тыс. рублей, или 24,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляется:

- Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 165,80 тыс. рублей, или 1,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключены контракты на проведение кадастровых работ в отношении 243 объектов, оплата будет произведена в 3-4 квартале 2023 года.

- Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

На реализацию мероприятия запрошены коммерческие предложения на проведение оценки рыночной стоимости металлического лома, весом 106,401 тонны, согласно поступившим ценовым предложениям цена за услугу возросла, в связи с чем образовалась дополнительная потребность. Дополнительная потребность будет осуществляться за счет экономии бюджетных средств, возникшей в связи со снижением цены контрактов по электронным аукционам на охрану объектов муниципального имущества.

Реализация мероприятия будет осуществляться в 3 квартале.

- Проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

На реализацию мероприятия запрошены коммерческие предложения на проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества в отношении 12 объектов, согласно поступившим ценовым предложениям цена за услугу возросла, в связи с чем образовалась дополнительная потребность. Дополнительная потребность будет осуществляться за счет экономии бюджетных средств, возникшей в связи со снижением цены контрактов по электронным аукционам на охрану объектов муниципального имущества.

Реализация мероприятия будет осуществляться в 3-4 квартале.

- Подготовка заключения на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

На реализацию мероприятия запрошены коммерческие предложения на подготовку заключений на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования, в отношении 539 объектов, согласно поступившим ценовым предложениям цена за услугу возросла, в связи с чем образовалась дополнительная потребность. Дополнительная потребность будет осуществляться за счет экономии бюджетных средств, возникшей

в связи со снижением цены контрактов по электронным аукционам на охрану объектов муниципального имущества.

Реализация мероприятия будет осуществляться в 3-4 квартале.

- Проведение работ по оценке рыночной стоимости нежилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка под таким многоквартирным домом для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 237,60 тыс. рублей, или 93,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по договору от 11.05.2023 № 12/23 на оценку рыночной стоимости 17 нежилых помещений в многоквартирных домах, признанными аварийными.

Реализация мероприятия в 2023 году больше не планируется, отказ от бюджетных ассигнований будет произведен в 3 квартале 2023 года.

- Обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 190,00 тыс. рублей, или 21,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде заключено 4 контракта на обследование на аварийность домов.

- Организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 1 113,29 тыс. рублей, или 45,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 26 контрактов на общую сумму 2 314,79 тыс. рублей. Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

- Организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 4 140,94 тыс. рублей, или 56,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Ежемесячное исполнение муниципальных контрактов на оказание услуг по работе с нанимателями (выставление, доставка квитанций).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» исполнен не в полной мере:

- контрольное событие «Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» исполнено;

- контрольное событие «Заключение о техническом состоянии объекта недвижимого имущества» исполнено;

- контрольное событие «Технический план на объект недвижимого имущества, ситуационный план расположения объекта недвижимого имущества на топографической основе, заключение кадастрового инженера» исполнено не в полном объеме, срок исполнения мероприятия - 3 квартал 2023 года. Детальный план-график не исполнен.

**5. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 17 544,65 тыс. рублей, или 42,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



В рамках реализации мероприятия осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества, составило 6 933 помещений. Реализация мероприятия по фактической потребности (по выставленным счетам).

Детальный план график характеризуется ежемесячным, постоянным исполнением.

**6. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции.** В связи с отсутствием потребности мероприятие не планируется к реализации в 2023 году.

**7. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Закупочные процедуры во 2 квартале 2023 года не производились, проведение запланировано на 3 квартал 2023 года. Размещение в ЕИС закупочной документации произведено 04.07.2023. Начальная максимальная цена контракта составляет 7 515,67 тыс. рублей (протокол подведения итогов определения поставщика от 14.07.2023 №ИЭА1). В соответствии с пунктом 3.1 проекта контракта поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику в срок 09.11.2023.

Детальный план график планируется исполнить с учетом фактической потребности.

**7. Предоставление субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является Петропавловск-Камчатский городской округ.** Исполнение составило 49 500,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Мероприятие реализовано. Предоставлена 1 субсидия.

## **Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	116 541,29	23 233,85	19,94
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00

Краевой бюджет	2 022,40	0,00	0,00
Бюджет городского округа	114 518,89	23 233,85	20,29

**Целью подпрограммы** является создание условий для управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 789,67 тыс. рублей, или 10,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляются:

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 603,39 тыс. рублей, или 57,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отношении 29 земельных участков, проведены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета.

Низкий процент исполнения связан с увеличением потребности в проведении кадастровых работ к концу второго квартала 2023 года. Реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2023 года.

Детальный план график исполнен. Контрольное событие достигнуто, в течении текущего года также планируется реализация мероприятия.

- Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, подлежащих стоимостному возмещению собственнику, при реализации мероприятий, утвержденных документами территориального планирования. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт на сумму 524, 653 тыс. рублей на 1 кадастровый квартал 41:01:0010119. Реализация мероприятия запланирована в 3-4 квартале 2023 года.

- Работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 104,00 тыс. рублей, или 56,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по договору на проведение оценки рыночной стоимости 4 объектов незавершенного строительства. Реализация мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года.

- Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, подлежащих стоимостному возмещению собственнику, при реализации мероприятий, утвержденных документами территориального планирования. Исполнение составило 82,28 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Услуги оплачены в полном объеме в отношении 5 земельных участков.

- Судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Реализация мероприятия по фактической потребности.

План реализации по мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен не в полной мере, контрольное событие «Проведение судебной экспертизы, при наличии решения суда» осуществляется по фактической потребности до конца текущего года.

**2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 11 211,34 тыс. рублей, или 31,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 169,34 тыс. рублей, или 34,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 18.11.2022 № 0138300000422000770 по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства: «Нежилое здание «Бетонно-растворный узел», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:486, площадь: 666,6 м<sup>2</sup>; «Нежилое здание «Котельной (бойлерной)», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130: 485, площадь: 576,9 м<sup>2</sup>; «Нежилое здание «Цех сбора железобетона», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:484, площадь: 1 317,6 м<sup>2</sup>. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- от 03.04.2023 № 0138300000423000183 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Нежилое здание «Котельной (бойлерной)», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130: 485, площадь: 576,9 м<sup>2</sup>. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- от 03.04.2023 № 0138300000423000184 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Нежилое здание «Цех сбора железобетона», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:484, площадь: 1 317,6 м<sup>2</sup>. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- от 11.04.2023 № 0138300000423000197 по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства: «Нежилое здание», кадастровый номер 41:01:0010130:2175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адресный ориентир:

район остановки Госпиталь, площадь: 109,6 м<sup>2</sup>; «Нежилое здание «Бетонно-растворный узел», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:486, площадь: 666,6 м<sup>2</sup>. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- от 21.11.2022 № 0138300000422000774 по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Нежилое здание», кадастровый номер 41:01:0010130:2175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адресный ориентир: район остановки Госпиталь, площадь: 109,6 м<sup>2</sup>. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- Снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений по решению суда. Исполнение составило 42,00 тыс. рублей, или 1,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 29.03.2023 № 0138300000423000185 по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Самовольная постройка - торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- от 27.06.2023 № 0138300000423000459 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Самовольная постройка – торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997. Срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года.

План график по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен не в полной мере, контрольное событие «Снос аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне» реализуется в течении года (в отчетном периоде снесено 2 объекта), достижение контрольного события запланировано в 3-4 кварталах 2023 года. Детальный план график исполнен.

**3. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности.** Исполнение составило 2 560,20 тыс. рублей, или 10,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 10.06.2022 № 0138300000422000390 на сумму 1 146,47 тыс. рублей на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту: «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207», расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477. Срок исполнения контракта - 3 квартал 2022 года;

- от 10.06.2022 № 0138300000422000391 на сумму 1 413,73 тыс. рублей на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту: «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети

1-го и 2-го контура» (перенос участка тепловой сети, проходящего вдоль жилых домов № 19 и № 21 по ул. Советская в г. Петропавловск-Камчатский. Срок исполнения контракта – второе полугодие 2023 года.

Детальный план график исполнен в части заключения контрактов, итоговое достижение контрольного события по осуществлению капитальных вложений в объекты нежилого фонда будет произведен в 3-4 квартале.

**4. Мероприятие по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** Исполнение составило 2 250,43 тыс. рублей, или 41,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия запланирована и осуществляется охрана Центрального теплового пункта в квартале 110, на ул. Блюхера в г. Петропавловске-Камчатском. Оплата производится согласно фактически предоставленным услугам по охране.

План реализации по мероприятию «Мероприятие по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен, контрольное событие «Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского» достигнуто, мероприятие реализуется в течении года, достижение контрольного события ожидается также в 3-4 кварталах 2023 года.

**5. Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений.** Исполнение составило 4 798,33 тыс. рублей, или 14,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 10 соглашений на приобретение недвижимого имущества на общую сумму 10 918,33 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланирована в 3-4 квартале текущего года.

План реализации по мероприятию «Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений» подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен не в полной мере, срок исполнения контрольного события «Изъятие объектов (запланированное на год)» 4 квартал 2023 года. Детальный план-график исполнен.

**6. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании.** Исполнение составило 1 623,88 тыс. рублей, или 42,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия заключены:

- договор от 09.12.2022 № 67/22 на охрану объекта «Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка» на сумму 151,20 тыс. рублей (оплачен в полном объеме);

- муниципальный контракт от 30.12.2022 № 0138300000422000961

на сумму 2 288,87 тыс. рублей на охрану объекта «Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка» с ООО ЧОО «ГАРТ». Оплата производится согласно фактически предоставленным услугам по охране;

- договор от 06.04.2023 на оказание охранных услуг на сумму 537,60 тыс. рублей (оплачен в полном объеме).

План реализации по мероприятию «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании» подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен, контрольное событие «Обеспечение круглосуточной охраны объектов, находящихся в безвозмездном пользовании» достигнуто, мероприятие реализуется в течении года, достижение контрольного события ожидается также в 3-4 кварталах 2023 года. Детальный план-график исполнен

**8. Текущий ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном пользовании Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.**

Реализация мероприятия предусмотрена в 3 квартале 2023 года.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>88 008,81</b>	<b>32 441,23</b>	<b>36,86</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	88 008,81	32 441,23	36,86

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации мероприятий Программы.

**Для решения задачи** по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом осуществляется **основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)»**. Исполнение составило 32 441,23 тыс. рублей, или 36,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Мероприятие реализуется в течении года. Освоение

бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам за июнь в июле месяце.

#### **Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>96 881,13</b>	<b>38 643,65</b>	<b>39,89</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	96 881,13	38 643,65	39,89

**Целью подпрограммы** является организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы.

**Для решения задачи** по обеспечению реализации деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом муниципальными учреждениями исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»).** Исполнение составило 22 971,46 тыс. рублей, или 44,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия осуществляется по текущей потребности на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» выплаты в соответствии с трудовым законодательством, а также материально-техническое обеспечение.

**2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 15 672,19 тыс. рублей, или 34,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управления архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой.

**Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-  
Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 304 043,30 тыс. рублей, или на 35,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 178 308,31 тыс. рублей, или на 75,64 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 9 036,52 тыс. рублей, или на 8,84 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 116 698,47 тыс. рублей, или на 22,03 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,02 %.

**Подпрограмма 1 «Обращение с отходами производства и потребления  
в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>35 542,26</b>	<b>8 734,98</b>	<b>24,58</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	5 816,82	411,75	7,08
Бюджет городского округа	27 725,44	8 323,23	28,00

Для решения задачи 1 по улучшению экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе реализуется **основное мероприятие «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»**, исполнение составило 8 734,98 тыс. рублей, или 24,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Исполнение составило 6 219,75 тыс. рублей, или 54,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 7 383,27 тыс. рублей (2 контракта и 3 договора).

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по содержанию территорий контейнерных площадок Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе по санитарной обработке.

- Ликвидация трупов животных. Исполнение составляет 35,52 тыс. рублей, или 17,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



Заключен муниципальный контракт от 27.02.2022 № 0138300000423000056\_0001/47-ЛТЖ/23мк, со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2023.

Освоение в отчетном периоде менее 50 % обусловлено фактически выполненными работами.

- Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 418,86 тыс. рублей со сроками окончания оказания услуг в 3 квартале 2023 года.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено оплатой выполнения работ в 3 квартале 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения предусмотрены услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Срок окончания выполнения работ - 4 квартал 2023 года.

- Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт на поставку контейнерных площадок на сумму 499,50 тыс. рублей.

Срок окончания выполнения работ - 3 квартал 2023 года.

- Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило 412,16 тыс. рублей, или 11,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Выполнены и оплачены услуги по обращению с отходами IV класса опасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заключен муниципальный контракт на сумму 3 401,91 тыс. рублей. Срок окончания оказания услуг 30.11.2023.

- Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 957,82 тыс. рублей, или 52,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства (2 муниципальных контракта и 4 договора) на сумму 1 834,33 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2022.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по перевозке хозяйственного инвентаря на сумму 150,59 тыс. рублей;
- по поставке хозяйственного инвентаря на сумму 467,65 тыс. рублей;

- по вывозу отходов в рамках проведения субботников на сумму 339,58 тыс. рублей.

- **Содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам.** Исполнение составило 980,45 тыс. рублей, или 10,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства (15 муниципальных контрактов) на сумму 8 935,73 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2023.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьи лицам на сумму 980,45 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2023 года.

- Выявление и уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составляет 129,28 тыс. рублей, или 2,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по борьбе с борщевиком на сумму 5 466,40 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 22.11.2023.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьи лицам на сумму 129,28 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2023.

## **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>522 907,08</b>	<b>148 187,32</b>	<b>28,34</b>
Федеральный бюджет	71 000,00	70 970,19	99,96
Краевой бюджет	93 480,65	8 557,87	9,15
Бюджет городского округа	358 426,43	68 659,26	19,16

**Для решения задачи 1** по повышению уровня благоустройства и улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются следующие **основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства.** Исполнение составило 18 678,62 тыс. рублей, или 8,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 605,24 тыс. рублей, или 3,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 5 муниципальных контрактов и 1 договор на сумму 18 232,61 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены выполненные работы (услуги):

- по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов на сумму 87,00 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Океанская 65/1» на сумму 518,23297 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2023.

- Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 6 358,09 тыс. рублей, или 9,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 28 муниципальных контрактов и 4 договора на сумму 56 321,67 тыс. рублей со сроками реализации февраль-ноябрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию лестничных переходов.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 6 914,82 тыс. рублей, или 9,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 16 муниципальных контрактов и 3 договора сумму 43 378,03 тыс. рублей со сроками реализации март-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на общую сумму 6 914,82 тыс. рублей:

- по содержанию территорий детских площадок на сумму 1 953,33 тыс. рублей;

- по ремонту, восстановлению детских площадок на сумму 3 640,09 тыс. рублей.

Произведена оплата по исполнительному листу на сумму 1 321,40 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак. Исполнение составило 384,08 тыс. рублей, или 10,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 2 муниципальных контракта на сумму 2 257,25 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по содержанию территории площадки для выгула собак.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года.

- Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок). Исполнение составило 3 409,74 тыс. рублей, или 8,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 10 муниципальных контрактов и 1 договор на сумму 39 555,48 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на общую сумму 3 409,74 тыс. рублей:

- по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 240,45 тыс. рублей.

- по текущему ремонту объектов благоустройства на сумму 3 169,29 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 006,64 тыс. рублей, или 6,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 7 муниципальных контрактов и 2 договора на сумму 14 332,24 тыс. рублей со сроками реализации май-октябрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на сумму 1 006,64 тыс. рублей:

- по цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений Центрального района на сумму 206,35 тыс. рублей;

- по санитарной рубке на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 533,69 тыс. рублей;

- по оказанию услуг по укрытию (снятию укрытия) елей на сумму 266,60 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года.

**2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 3 554,42 тыс. рублей, или 22,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержание площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке

территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 3 554,42 тыс. рублей.

Заключены 7 муниципальных контрактов и 6 договоров на сумму 12 133,12 тыс. рублей со сроками реализации март-декабрь 2023 года.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во втором полугодии 2023 года.

**3. Благоустройство мест массового отдыха горожан.** Исполнение составило 25 209,21 тыс. рублей, или 18,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 2 393,88 тыс. рублей, или 5,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде оплачены работы и услуги:

- по изготовлению и монтажу нового баннерного полотна возле памятника В.И. Ленину на сумму 151,80 тыс. рублей;
- проектные работы по объекту: «Устройство сквера по ул. Войцешка, 3А» на сумму 798,98 тыс. рублей;
- кадастровые работы на сумму 20,00 тыс. рублей;
- по устройству сквера по пр. Победы, 61 на сумму 1 423,10 тыс. рублей (аванс).

Приняты бюджетные обязательства на сумму 25 687,84 тыс. рублей (7 муниципальных контрактов и 4 договора).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Благоустройство мест массового отдыха горожан» подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен. Контрольное событие «Заключены муниципальные контракты на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан» достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- Содержание биотуалетов. Исполнение составило 265,92 тыс. рублей, или 15,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде оказаны и оплачены услуги по содержанию и обслуживанию мобильных туалетных кабин.

Заключен 1 муниципальный контракт от 16.05.2022 на сумму 1 575,11 тыс. рублей сроком реализации по 31.10.2023, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

- Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 14 757,23 тыс. рублей, или 23,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы:

- по содержанию территорий парков, скверов на сумму 13 905,01 тыс. рублей;
- по ремонту (текущему ремонту) объектов ландшафтной архитектуры на сумму 852,22 тыс. рублей.

Заключены 23 муниципальных контракта и 7 договоров на сумму 34 142,23 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ во втором полугодии 2023 года.

- Устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило 4 886,33 тыс. рублей, или 36,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде исполнены и оплачены работы (услуги):

- по купле-продаже электрической энергии на сумму 3 135,41 тыс. рублей;

- по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного (декоративного) освещения скверов, парков, лестничных переходов на сумму 1 750,92 тыс. рублей.

Заключены 5 муниципальных контрактов и 2 договора на сумму 12 082,32 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ во втором полугодии 2023 года.

- Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей. Исполнение составило 2 905,84 тыс. рублей, или 33,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 2 муниципальных контракта и 2 договора на сумму 6 416,72 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2023 года, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

В отчетном периоде исполнены и оплачены услуги:

- по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на сумму 2 557,23 тыс. рублей;

- на возмещение расходов на оплату потребленной электрической энергии на сумму 298,61 тыс. рублей;

- по разработке проектно-сметной документации-установка туалетного модуля на объекте: «Сквер у Храмового комплекса по ул. Зеркальная» на сумму 50,00 тыс. рублей.

**4. Организация осуществления мероприятий в отношении лесов, расположенных на землях городского округа.** Исполнение составило 96,64 тыс. рублей, или 1,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Создание лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа и установление его границ. Исполнение 53,67 тыс. рублей, или 4,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде оплачены услуги по разработке документации по проектированию лесничества.

Заключены 3 договора на сумму 2 556,80 тыс. рублей со сроками реализации во втором полугодии 2023 года, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

- Содержание лесных зон Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение 42,97 тыс. рублей, или 1,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по содержанию лесных дорог на территории лесничества.

Заключены 5 муниципальных контрактов на сумму 2 556,80 тыс. рублей со сроками реализации во втором полугодии 2023 года, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

**5. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 15 338,68 тыс. рублей, или 52,74 % от утвержденного объема ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), связанные с организацией праздничных мероприятий.

Заключены 13 муниципальных контрактов и 37 договоров на сумму 26 301,56 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2023 года.

**6. Реализация проекта «1000 дворов».** Исполнение составило 70 970,19 тыс. рублей, или 99,96 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Заключено 6 соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на общую сумму 167 052,15 тыс. рублей.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы приемка и оплата работ по благоустройству дворовых территорий в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий будет произведена в 4 квартале 2023.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Реализация проекта «1000 дворов»» подпрограммы 2 исполнен. Контрольное событие «Формирование окончательного перечня дворовых территорий к благоустройству и заключение соглашений о предоставлении субсидий достигнуто. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи 2** по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев реализуется **основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».** Исполнение составило 7 146,39 тыс. рублей, или 32,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия исполняются расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае.

Заключены 4 муниципальных контрактов и 6 договоров на сумму 19 063,12 тыс. рублей со сроками реализации по декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 6 669,52 тыс. рублей. Также произведена выплата заработной платы и перечислений страховых взносов на сумму 476,87 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ во втором полугодии 2023 года.

**Для решения задачи 3** по обустройству и содержанию мест захоронения, а также организации ритуальных услуг реализуется **основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений»**. Исполнение составило 7 193,17 тыс. рублей, или 36,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 94,71 тыс. рублей, или 21,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Принято бюджетное обязательство на сумму 438,84 тыс. рублей (2 договора). В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по вывозу тел умерших и погибших граждан из общественных мест, мест происшествий (катастроф), квартир на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

- Организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило 7 098,46 тыс. рублей, или 37,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 6 муниципальных контрактов и 3 договора на сумму 17 255,18 тыс. рублей со сроками реализации по декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территорий мест захоронений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатский городского округа на сумму 4 048,20 тыс. рублей;

- по текущему ремонту контейнерных площадок на территории мест захоронений на сумму 2 000,00 тыс. рублей;

- по содержанию и обслуживанию общественного (стационарного) туалета территорий мест захоронений на сумму 38,50 тыс. рублей;

- по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 726,44 тыс. рублей;

- по дератизации территорий мест захоронений на сумму 123,32 тыс. рублей;

- по озеленению территории городского кладбища на сумму 162,00 тыс. рублей.



Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ во втором полугодии 2023 года.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>99 956,25</b>	<b>36 832,12</b>	<b>36,85</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	99 956,25	36 832,12	36,85

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы реализуются следующие **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 32 703,01 тыс. рублей, или 34,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Освоение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», МБУ «Халактырский пляж» и МБУ «Центр развития территорий городского округа» за июнь в июле месяце.

**2. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 4 129,12 тыс. рублей, или 63,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>209 170,18</b>	<b>110 288,87</b>	<b>52,73</b>
Федеральный бюджет	164 732,82	107 338,11	65,16
Краевой бюджет	2 936,64	66,91	2,28

Бюджет городского округа	41 500,66	2 883,85	6,95
<b>Внебюджетные средства</b>	<b>7 518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>	<b>216 689,04</b>	<b>110 288,87</b>	<b>50,89</b>

Для решения задачи 1 по развитию комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**. Исполнение составило 110 288,87 тыс. рублей, или 52,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму 24 849,26 тыс. рублей.

Планом реализации муниципальной программы завершение выполнения работ запланировано на 3 квартал 2023 года, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

- Благоустройство общественных пространств. Исполнение составило 4 288,87 тыс. рублей, или 5,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.01.2023 № 30701000-1-2023-014.

Заключены муниципальные контракты (договоры) на общую сумму 74 666,25 тыс. рублей, в том числе:

1) муниципальный контракт с ООО «Кампроект» на выполнение проектных работ по благоустройству Сквера по ул. Сахалинская 2, г. Петропавловск-Камчатский от 19.09.2022 № 0138300000422000664\_0001/164-НП/22мк на сумму 706,48 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) муниципальный контракт с ООО «Кампроект» на выполнение проектных работ по благоустройству смотровой площадки по ул. Высотная, г. Петропавловск-Камчатский от 19.09.2022 № 0138300000422000659\_0001/163-НП/22мк на сумму 1 276,80 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3) договор от 01.03.2023 № 79-НП/23х с ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы

видеонаблюдения в эко-парке по улице Вольского, 22 на сумму 555,70 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме

4) договор от 01.03.2023 № 80-НП/23х с ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в сквере по проспекту Циолковского, 30 на сумму 588,89 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

5) договор от 01.03.2023 № 81-НП/23х с ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на Бульваре 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской на сумму 593,64 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

6) договор от 01.03.2023 № 82-НП/23х с ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в сквере по проспекту Победы, 1 на сумму 567,37 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

7) муниципальный контракт с СК «Развитие» на выполнение работ по благоустройству смотровой площадки на Петровской сопке по ул. Высотная, г. Петропавловск-Камчатский от 28.03.2023 № 0138300000423000144\_0001/64-НП/23мк на сумму 39 725,46 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 21.09.2023;

8) муниципальный контракт с СК «Развитие» на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Сахалинская 2 от 28.03.2023 № 0138300000423000142\_0001/65-НП/23мк на сумму 30 056,92 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 21.09.2023.

9) договор от 06.06.2023 № 121-НП/23х с ООО «Кампроект» на выполнение проектных объектов «Благоустройство сквера «Строителей» по пр. Победы, 29» на сумму 595,00 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 29.09.2023.

Планом реализации муниципальной программы завершение выполнения работ запланировано на 4 квартал 2023, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

Контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на благоустройство» плана реализации достигнуто. Детальный план-график исполнен.

**- Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.** Исполнение составило 106 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Объемы финансирования в сумме 106 000,00 тыс. рублей доведены до МБУ «Центр развития территорий городского округа». Для проведения процедур размещения заказа ожидается получение проектной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года.

**Муниципальная программа  
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском  
городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в объеме 737 700,43 тыс. рублей, или на 46,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 97 929,37 тыс. рублей, или на 56,77 %:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 515 485,36 тыс. рублей, или на 44,58 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 124 285,70 тыс. рублей, или на 50,45 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 96,94 %.

**Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа»**

Главными распорядителями средств программы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>1 575 090,8</b>	<b>737 700,43</b>	<b>46,84 %</b>
Федеральный бюджет	172 502,85	97 929,37	56,77 %
Краевой бюджет	1 156 216,31	515 485,36	44,58 %
Бюджет городского округа	246 371,64	124 285,70	50,45 %

**Целью** подпрограммы 1 является обеспечение мер по социальным поддержке населения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края и социальных гарантий в области социальной политики исполняются основные мероприятия:

**1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.** Исполнение составило 634 550,64 тыс. рублей, или 46,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства. Исполнение составило 116 983,37 тыс. рублей, или 42,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки

и попечительства, предусматривающее выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. В течение 1 полугодия 2023 года 78 % выявленных детей, находящихся в социально-опасном положении, устроены под опеку в семьи.

Выплаты опекунам носят заявительный характер, производятся по факту обращений. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволила устроить в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечить опеку 187 совершеннолетним недееспособным гражданам.

- Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики. Исполнение составило 286 005,52 тыс. рублей, или 51,28 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования, обеспечение социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания обучающихся в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования за первое полугодие 2023 года составило 9 679 человек (компенсацию части родительской платы получают родители воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, а также посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход), 55 % обучающихся обеспечено бесплатным питанием в период получения образования, а также заключено 106 социальных контрактов.

- Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Исполнение составило 76 123,87 тыс. рублей, или 34,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 28 743 человека.

Причинами низкого исполнения является снижение обращаемости граждан.

- Возмещение расходов, связанных с погребением. Исполнение составило 6 885,77 тыс. рублей, или 30,35 % от утвержденных ассигнований.

Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа МУП «Лотос-М» на

возмещение расходов, связанных с погребением. Средства по возмещению расходов, связанных с погребением, перечисляются своевременно по фактически произведенным расходам по погребению. Реализация данного мероприятия регламентирована постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2017 № 2553 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий специализированной службе по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией погребения умершего и оказания услуг по погребению».

- Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе. Исполнение составило 13 936,63 тыс. рублей, или 78,34 % от утвержденных ассигнований. Реализация данного мероприятия регламентирована Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 161-нд «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе».

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 134 301,97 тыс. рублей, или 49,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов.

Оплата по заключенным соглашениям за счет средств краевого бюджета составила 132 317,21 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных социальных проездных билетов составило 139 042 (план – 274 267 билетов) при этом количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам составило 4 569 419 (план – 9 139 459 поездок).

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 1 984,76 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Количество пользователей социальных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет - 32 372.

- Предоставление мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении. Исполнение составило 283,64 тыс. рублей, или 42,02 % от утвержденных ассигнований.

Низкое исполнение по мероприятию связано со снижением активности целевой группы. Мероприятие носит заявительный характер, реализация предусмотрена в 3-4 кварталах 2023 года.

- Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации стоимости двухразового питания обучающимся из числа инвалидов в период получения ими общего образования на дому. Исполнение составило 29,88 тыс. рублей, или 1,60 % от утвержденных ассигнований.

Низкое исполнение по мероприятию связано со снижением активности целевой группы. Мероприятие носит заявительный характер, реализация предусмотрена в 3-4 кварталах 2023 года.

**2. Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов).** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке сметной документации на приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов на общую сумму 1 161, 026 тыс. рублей со сроком выполнения работ – сентябрь 2023 года.

**Для решения задачи 2** по обеспечению реализации дополнительных мер муниципальной социальной поддержки населения городского округа осуществляются **основные мероприятия:**

**3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа.** Исполнение составило 102 695,01 тыс. рублей, или 52,51 % утвержденных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе». Исполнение составило 3 420,00 тыс. рублей, или 39,31 % утвержденных ассигнований.

- Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 8 840,75 тыс. рублей, или 33,85 % утвержденных ассигнований. Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку за первое полугодие 2023 года составило 1 155 человека.

- Организация предоставления мер социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского». Исполнение составило 1 047,53 тыс. рублей, или 32,07 % утвержденных ассигнований.

Реализация мероприятия предусмотрена во втором полугодии 2023 года.

- Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-

Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием». Исполнение составило 1 762,06 тыс. рублей, или 57,02 % утвержденных ассигнований.

- Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-камчатского городского округа от 23.12.2020 № 338-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 49 053,38 тыс. рублей, или 61,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде количество получателей меры социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа составило 24 133 человека.

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 38 247,17 тыс. рублей, или 53,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов.

Оплата по заключенным соглашениям за счет средств местного бюджета составила 17 075,39 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных льготных проездных билетов составило 45 681 (план – 78 628 билетов) при этом количество поездок, совершенных по льготным проездным билетам составило 1 936 042 (план - 3 481 300 поездок).

Также заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор на оказание услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 5 357,01 тыс. рублей.

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 693,75 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Количество пользователей льготных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки, составляет 12 477.

- Реализация дополнительных мер муниципальной социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию для отдельных категорий граждан в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд «Об условиях и порядке предоставления бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 324,12 тыс. рублей, или 11,29 % плановых бюджетных ассигнований.



Низкое исполнение по мероприятию связано со снижением активности целевой группы.

**4. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов).** Исполнение составило 454,78 тыс. рублей, или 21,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в отчетном периоде проведены:

- «Олимпиада по компьютерной грамотности» для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведены мероприятия и чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках празднования Дня Победы;

- праздничные мероприятия, конкурсы в рамках Дня защиты детей;

- мероприятия в рамках Дня памяти и скорби, посвященные началу Великой Отечественной войны;

- проведена подготовка к празднованию «Дня семьи, любви и верности».

В мероприятиях приняло участие 655 человек.

Мероприятия для населения реализуются в течении года.

План реализации муниципальной программы по подпрограмме 1 «Реализация социальной политики городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на  
01.07.2023, тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.07.2023	Кассовый расход на 01.07.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	Подпрограмма «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		8 652 424,54	8 670 309,42	4 631 701,86	4 630 727,30	53.52	53.41	99.98
	Федеральный бюджет		214 600,90	214 600,90	100 824,37	100 824,37	46.98	46.98	100.00
	Краевой бюджет		5 275 601,62	5 275 553,67	2 844 174,00	2 844 057,39	53.91	53.91	100.00
	Местный бюджет		3 162 222,02	3 180 154,85	1 686 703,50	1 685 845,54	53.31	53.01	99.95
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		343 144,39	343 144,39	153 131,84	153 131,84	44.63	44.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
	Местный бюджет		3 010,81	3 010,81	1 075,60	1 075,60	35.72	35.72	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УО</b>	8 307 892,43	8 325 777,32	4 478 477,74	4 477 503,17	53.89	53.78	99.98
	Федеральный бюджет		214 600,90	214 600,90	100 824,37	100 824,37	46.98	46.98	100.00

	Краевой бюджет		4 935 468,04	4 935 420,09	2 692 117,76	2 692 001,15	54.54	54.54	100.00
	Местный бюджет		3 157 823,49	3 175 756,32	1 685 535,61	1 684 677,66	53.35	53.05	99.95
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		344 532,10	344 532,10	153 224,12	153 224,12	44.47	44.47	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
	Местный бюджет		4 398,52	4 398,52	1 167,89	1 167,89	26.55	26.55	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			343 144,39	343 144,39	153 131,84	153 131,84	44.63	44.63
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
	Местный бюджет		3 010,81	3 010,81	1 075,60	1 075,60	35.72	35.72	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий программы» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		356 064,66	382 840,02	177 411,56	170 697,38	47.94	44.59	96.22
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 895,19	93 895,19	48 289,92	41 636,04	44.34	44.34	86.22
	Местный бюджет		262 169,48	288 944,83	129 121,64	129 061,34	49.23	44.67	99.95
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		356 064,66	382 840,02	177 411,56	170 697,38	47.94	44.59	96.22
	Федеральный бюджет	УО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 895,19	93 895,19	48 289,92	41 636,04	44.34	44.34	86.22
	Местный бюджет		262 169,48	288 944,83	129 121,64	129 061,34	49.23	44.67	99.95
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		33 462,82	33 462,82	500,00	500,00	1.49	1.49	100.00
Федеральный бюджет		32 796,91	32 796,91	490,05	490,05	1.49	1.49	100.00
Краевой бюджет		331,28	331,28	4,95	4,95	1.49	1.49	100.00
Местный бюджет		334,63	334,63	5,00	5,00	1.49	1.49	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		33 462,82	33 462,82	500,00	500,00	1.49	1.49	100.00
Федеральный бюджет	УО	32 796,91	32 796,91	490,05	490,05	1.49	1.49	100.00
Краевой бюджет		331,28	331,28	4,95	4,95	1.49	1.49	100.00
Местный бюджет		334,63	334,63	5,00	5,00	1.49	1.49	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>9 041 952,02</b>	<b>9 086 612,26</b>	<b>4 809 613,42</b>	<b>4 801 924,68</b>	<b>53.11</b>	<b>52.85</b>	<b>99.84</b>
Федеральный бюджет		247 397,81	247 397,81	101 314,42	101 314,42	40.95	40.95	100.00
Краевой бюджет		5 369 828,09	5 369 780,14	2 892 468,87	2 885 698,38	53.74	53.74	99.77
Местный бюджет		3 424 726,12	3 469 434,31	1 815 830,14	1 814 911,88	52.99	52.31	99.95
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		343 144,39	343 144,39	153 131,84	153 131,84	44.63	44.63	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
Местный бюджет		3 010,81	3 010,81	1 075,60	1 075,60	35.72	35.72	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>								

<b>Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»</b>		<b>189 679,83</b>	<b>197 789,02</b>	<b>27 858,95</b>	<b>27 858,95</b>	<b>14.69</b>	<b>14.09</b>	<b>100.00</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Местный бюджет</b>		<b>189 679,83</b>	<b>197 789,02</b>	<b>27 858,95</b>	<b>27 858,95</b>	<b>14.69</b>	<b>14.09</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>115 231,74</b>	<b>26 037,00</b>	<b>26 037,00</b>		<b>22.60</b>	<b>100.00</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Местный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>115 231,74</b>	<b>26 037,00</b>	<b>26 037,00</b>	<b>0</b>	<b>22.60</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>24 686,82</b>	<b>33 561,44</b>	<b>95,44</b>	<b>95,44</b>	<b>0.39</b>	<b>0.28</b>	<b>100.00</b>
<b>Федеральный бюджет</b>	<b>УАИГ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Местный бюджет</b>		<b>24 686,82</b>	<b>33 561,44</b>	<b>95,44</b>	<b>95,44</b>	<b>0.39</b>	<b>0.28</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>164 993,00</b>	<b>164 227,58</b>	<b>27 763,52</b>	<b>27 763,52</b>	<b>16.83</b>	<b>16.91</b>	<b>100.00</b>
<b>Федеральный бюджет</b>	<b>УКХиЖФ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Местный бюджет</b>		<b>164 993,00</b>	<b>164 227,58</b>	<b>27 763,52</b>	<b>27 763,52</b>	<b>16.83</b>	<b>16.91</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	115 231,74	26 037,00	26 037,00		22.60	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	115 231,74	26 037,00	26 037,00	0	22.60	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»</b>		<b>365 621,16</b>	<b>365 621,16</b>	<b>157 931,24</b>	<b>147 502,15</b>	<b>40.34</b>	<b>40.34</b>	<b>93.40</b>
	Федеральный бюджет		44 363,70	44 363,70	19 363,70	19 363,70	43.65	43.65	100.00
	Краевой бюджет		306 438,90	306 438,90	137 530,74	127 101,65	41.48	41.48	92.42
	Местный бюджет		14 818,56	14 818,56	1 036,80	1 036,80	7.00	7.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>320 592,52</b>	<b>320 157,83</b>	<b>153 963,16</b>	<b>144 863,16</b>	<b>45.19</b>	<b>45.25</b>	<b>94.09</b>
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		299 453,80	299 019,11	134 569,57	125 469,57	41.90	41.96	93.24
	Местный бюджет		1 775,02	1 775,02	29,90	29,90	1.68	1.68	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>87 168,82</b>	<b>87 168,82</b>	<b>1 036,80</b>	<b>1 036,80</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет	УАИГ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		12 168,82	12 168,82	1 036,80	1 036,80	8.52	8.52	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>51 775,02</b>	<b>51 775,02</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Местный бюджет		1 775,02	1 775,02	29,90	29,90	1,68	1,68	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>278 452,33</b>	<b>278 452,33</b>	<b>156 894,44</b>	<b>146 465,35</b>	<b>52,60</b>	<b>52,60</b>	<b>93,35</b>
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		256 438,90	256 438,90	137 530,74	127 101,65	49,56	49,56	92,42
	Местный бюджет		2 649,73	2 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>268 817,50</b>	<b>268 382,81</b>	<b>153 933,27</b>	<b>144 833,27</b>	<b>53,88</b>	<b>53,97</b>	<b>94,09</b>
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		249 453,80	249 019,11	134 569,57	125 469,57	50,30	50,39	93,24
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»</b>		<b>19 606,23</b>	<b>10 322,09</b>	<b>2 330,89</b>	<b>2 330,89</b>	<b>11,89</b>	<b>22,58</b>	<b>100,00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		19 606,23	10 322,09	2 330,89	2 330,89	11,89	22,58	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>10 491,66</b>	<b>10 322,09</b>	<b>2 330,89</b>	<b>2 330,89</b>	<b>22,22</b>	<b>22,58</b>	<b>100,00</b>
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		10 491,66	10 322,09	2 330,89	2 330,89	22.22	22.58	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС	УКХиЖФ	9 114,56	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 114,56	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»		110 532,60	110 532,60	110 532,60	110 532,60	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		18 755,05	18 755,05	18 755,05	18 755,05	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		60 031,55	60 031,55	60 031,55	60 031,55	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		31 746,00	31 746,00	31 746,00	31 746,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС	УКСМП	110 532,60	110 532,60	110 532,60	110 532,60	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		18 755,05	18 755,05	18 755,05	18 755,05	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		60 031,55	60 031,55	60 031,55	60 031,55	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		31 746,00	31 746,00	31 746,00	31 746,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			



	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»		106 927,52	128 876,21	51 374,60	51 374,60	48.05	39.86	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		106 927,52	128 876,21	51 374,60	51 374,60	48.05	39.86	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		106 927,52	128 876,21	51 374,60	51 374,60	48.05	39.86	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		106 927,52	128 876,21	51 374,60	51 374,60	48.05	39.86	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		20 143,79	264 189,05	38 467,91	36 631,25	181.85	13.87	95.23
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00

	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
	В том числе инвестиции подпрограммы:		20 143,79	264 189,05	38 467,91	36 631,25	181.85	13.87	95.23
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
	Итого по ГРБС		20 143,79	264 189,05	38 467,91	36 631,25	181.85	13.87	95.23
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55
	В том числе инвестиции ГРБС:		20 143,79	264 189,05	38 467,91	36 631,25	181.85	13.87	95.23
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
	Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»		9 879,75	9 054,75	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 879,75	9 054,75	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Итого по ГРБС	УКХиЖФ	9 879,75	9 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		9 879,75	9 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>822 390,87</b>	<b>1 086 384,87</b>	<b>388 496,20</b>	<b>376 230,45</b>	<b>45.75</b>	<b>34.63</b>	<b>96.84</b>
Федеральный бюджет		63 118,75	63 118,75	38 118,75	38 118,75	60.39	60.39	100.00
Краевой бюджет		371 470,45	418 369,60	203 312,02	192 882,93	51.92	46.10	94.87
Местный бюджет		372 678,02	392 870,81	114 383,88	114 383,88	30.69	29.11	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
В том числе инвестиции программы:		340 736,31	699 578,62	218 468,08	207 531,41	60.91	29.67	94.99
Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
Краевой бюджет		304 453,80	350 918,26	140 319,30	131 219,30	43.10	37.39	93.51
Местный бюджет		1 795,16	117 270,95	26 103,53	26 103,53	1 454.10	22.26	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38

**3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»**

<b>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>		<b>33 593,87</b>	<b>33 593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		33 593,87	33 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>33 593,87</b>	<b>33 593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		33 593,87	33 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»</b>		<b>108 780,93</b>	<b>108 717,99</b>	<b>20 206,14</b>	<b>20 206,14</b>	<b>18.58</b>	<b>18.59</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	14 767,66	14 767,66	15.84	15.84	100.00
Местный бюджет		15 524,35	15 461,40	5 438,48	5 438,48	35.03	35.17	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>108 780,93</b>	<b>108 717,99</b>	<b>20 206,14</b>	<b>20 206,14</b>	<b>18.58</b>	<b>18.59</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	14 767,66	14 767,66	15.84	15.84	100.00
Местный бюджет		15 524,35	15 461,40	5 438,48	5 438,48	35.03	35.17	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>142 374,80</b>	<b>142 311,56</b>	<b>20 206,14</b>	<b>20 206,14</b>	<b>14.19</b>	<b>14.20</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	14 767,66	14 767,66	15.84	15.84	100.00
	Местный бюджет		49 118,22	49 054,98	5 438,48	5 438,48	11.07	11.09	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»</b>		<b>106 244,40</b>	<b>110 618,20</b>	<b>36 768,23</b>	<b>36 360,97</b>	<b>34.22</b>	<b>32.87</b>	<b>98.89</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		106 244,40	110 618,20	36 768,23	36 360,97	34.22	32.87	98.89
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>6 788,22</b>	<b>3 727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Федеральный бюджет	УЭРиП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		6 788,22	3 727,87	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УОБЖ</b>	99 456,18	106 890,32	36 768,23	36 360,97	36.56	34.02	98.89
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		99 456,18	106 890,32	36 768,23	36 360,97	36.56	34.02	98.89
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Профилактика правонарушений»</b>		1 076,13	1 876,42	1 123,07	1 123,07	104.36	59.85	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		726,13	1 526,42	773,07	773,07	106.46	50.65	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УОБЖ</b>	1 076,13	1 876,42	1 123,07	1 123,07	104.36	59.85	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		726,13	1 526,42	773,07	773,07	106.46	50.65	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»</b>		989,37	942,44	476,65	476,65	48.18	50.58	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		989,37	942,44	476,65	476,65	48.18	50.58	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УОБЖ</b>	989,37	942,44	476,65	476,65	48.18	50.58	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		989,37	942,44	476,65	476,65	48.18	50.58	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»		13 819,60	12 761,20	9 135,26	9 135,26	66.10	71.59	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		13 819,60	12 761,20	9 135,26	9 135,26	66.10	71.59	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		13 819,60	12 761,20	9 135,26	9 135,26	66.10	71.59	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		13 819,60	12 761,20	9 135,26	9 135,26	66.10	71.59	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>122 129,50</b>	<b>126 198,25</b>	<b>47 503,21</b>	<b>47 095,94</b>	<b>38.56</b>	<b>37.32</b>	<b>99.14</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		121 779,50	125 848,25	47 153,21	46 745,94	38.39	37.14	99.14
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>								
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»		610 456,41	607 941,70	345 963,90	345 407,69	56.58	56.82	99.84
Федеральный бюджет		380,00	380,00	190,00	190,00	50.00	50.00	100.00
Краевой бюджет		120 929,04	120 929,04	78 689,04	78 689,04	65.07	65.07	100.00
Местный бюджет		489 147,37	486 632,66	267 084,86	266 528,65	54.49	54.77	99.79
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Итого по ГРБС		7 233,03	7 233,03	2 046,49	2 046,49	28.29	28.29	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		7 233,03	7 233,03	2 046,49	2 046,49	28.29	28.29	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		23 001,28	19 979,53	4 208,46	4 208,46	18.30	21.06	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		23 001,28	19 979,53	4 208,46	4 208,46	18.30	21.06	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Итого по ГРБС		580 222,10	580 729,14	339 708,95	339 152,74	58.45	58.40	99.84



	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>120 929,04</b>	<b>120 929,04</b>	<b>78 689,04</b>	<b>78 689,04</b>	<b>65,07</b>	<b>65,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>458 913,06</b>	<b>459 420,09</b>	<b>260 829,91</b>	<b>260 273,70</b>	<b>56,72</b>	<b>56,65</b>	<b>99,79</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>		<b>81 432,76</b>	<b>94 747,14</b>	<b>40 543,73</b>	<b>40 478,10</b>	<b>49,71</b>	<b>42,72</b>	<b>99,84</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>24 392,03</b>	<b>24 392,03</b>	<b>10 341,02</b>	<b>10 341,02</b>	<b>42,40</b>	<b>42,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>57 040,73</b>	<b>70 355,10</b>	<b>30 202,71</b>	<b>30 137,08</b>	<b>52,83</b>	<b>42,84</b>	<b>99,78</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>81 432,76</b>	<b>94 747,14</b>	<b>40 543,73</b>	<b>40 478,10</b>	<b>49,71</b>	<b>42,72</b>	<b>99,84</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>УКСМП</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>24 392,03</b>	<b>24 392,03</b>	<b>10 341,02</b>	<b>10 341,02</b>	<b>42,40</b>	<b>42,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>57 040,73</b>	<b>70 355,10</b>	<b>30 202,71</b>	<b>30 137,08</b>	<b>52,83</b>	<b>42,84</b>	<b>99,78</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>57 642,65</b>	<b>55 924,95</b>	<b>37 442,02</b>	<b>37 442,02</b>	<b>64,96</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>1 330,35</b>	<b>1 330,35</b>	<b>1 330,35</b>	<b>1 330,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>56 312,30</b>	<b>54 594,60</b>	<b>36 111,67</b>	<b>36 111,67</b>	<b>64,13</b>	<b>66,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>57 642,65</b>	<b>55 924,95</b>	<b>37 442,02</b>	<b>37 442,02</b>	<b>64,96</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>УКСМП</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>1 330,35</b>	<b>1 330,35</b>	<b>1 330,35</b>	<b>1 330,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>56 312,30</b>	<b>54 594,60</b>	<b>36 111,67</b>	<b>36 111,67</b>	<b>64,13</b>	<b>66,15</b>	<b>100,00</b>

	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>		26 752,20	36 380,63	14 910,67	14 872,02	55.59	40.88	99.74
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		26 752,20	36 380,63	14 910,67	14 872,02	55.59	40.88	99.74
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		26 752,20	36 380,63	14 910,67	14 872,02	55.59	40.88	99.74
	Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет	УКСМП	26 752,20	36 380,63	14 910,67	14 872,02	55.59	40.88	99.74
	Внебюджетные средства	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		18 103,23	18 103,23	1 247,75	1 247,75	6.89	6.89	100.00
	Федеральный бюджет		17 031,12	17 031,12	1 173,51	1 173,51	6.89	6.89	100.00
	Краевой бюджет		891,08	891,08	61,76	61,76	6.93	6.93	100.00
	Местный бюджет		181,03	181,03	12,48	12,48	6.89	6.89	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		18 103,23	18 103,23	1 247,75	1 247,75	6.89	6.89	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	17 031,12	17 031,12	1 173,51	1 173,51	6.89	6.89	100.00
	Краевой бюджет	УКСМП	891,08	891,08	61,76	61,76	6.93	6.93	100.00
	Местный бюджет	УКСМП	181,03	181,03	12,48	12,48	6.89	6.89	100.00
	Внебюджетные средства	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			

<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>794 387,25</b>	<b>813 097,65</b>	<b>440 108,07</b>	<b>439 447,58</b>	<b>55.32</b>	<b>54.05</b>	<b>99.85</b>
Федеральный бюджет		17 411,12	17 411,12	1 363,51	1 363,51	7.83	7.83	100.00
Краевой бюджет		147 542,50	147 542,50	90 422,17	90 422,17	61.29	61.29	100.00
Местный бюджет		629 433,63	648 144,03	348 322,39	347 661,90	55.23	53.64	99.81
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>9 010,53</b>	<b>9 010,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>								
<b>Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»</b>		<b>2 016 129,95</b>	<b>2 110 925,62</b>	<b>979 888,46</b>	<b>969 505,95</b>	<b>48.09</b>	<b>45.93</b>	<b>98.94</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		404 514,99	454 514,99	98 818,51	98 818,51	24.43	21.74	100.00
Местный бюджет		1 611 614,96	1 656 410,63	881 069,95	870 687,44	54.03	52.56	98.82
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>122 859,75</b>	<b>192 381,56</b>	<b>65 702,70</b>	<b>55 322,25</b>	<b>45.03</b>	<b>28.76</b>	<b>84.20</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		50 000,00	100 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	49.48	100.00
Местный бюджет		72 859,75	92 381,56	16 226,17	5 845,72	8.02	6.33	36.03
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>2 016 129,95</b>	<b>2 110 925,62</b>	<b>979 888,46</b>	<b>969 505,95</b>	<b>48.09</b>	<b>45.93</b>	<b>98.94</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		404 514,99	454 514,99	98 818,51	98 818,51	24.43	21.74	100.00
Местный бюджет		1 611 614,96	1 656 410,63	881 069,95	870 687,44	54.03	52.56	98.82
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>122 859,75</b>	<b>192 381,56</b>	<b>65 702,70</b>	<b>55 322,25</b>	<b>45.03</b>	<b>28.76</b>	<b>84.20</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	Краевой бюджет		50 000,00	100 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	49.48	100.00
	Местный бюджет		72 859,75	92 381,56	16 226,17	5 845,72	8.02	6.33	36.03
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>808 916,08</b>	<b>722 261,01</b>	<b>158 720,68</b>	<b>157 887,88</b>	<b>19.52</b>	<b>21.86</b>	<b>99.48</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		719 032,80	719 032,80	157 179,38	156 346,58	21.74	21.74	99.47
	Местный бюджет		89 883,28	3 228,21	1 541,30	1 541,30	1.71	47.74	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>88 281,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>		
	Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		88 281,17	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>720 634,91</b>	<b>722 261,01</b>	<b>158 720,68</b>	<b>157 887,88</b>	<b>21.91</b>	<b>21.86</b>	<b>99.48</b>
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		719 032,80	719 032,80	157 179,38	156 346,58	21.74	21.74	99.47
	Местный бюджет		1 602,11	3 228,21	1 541,30	1 541,30	96.20	47.74	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»</b>		<b>101 916,62</b>	<b>101 721,40</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7.18</b>	<b>7.19</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		100 716,62	100 521,40	7 316,31	7 316,31	7.26	7.28	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УДХТИБ	<b>101 916,62</b>	<b>101 721,40</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7.18</b>	<b>7.19</b>	<b>100.00</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Местный бюджет</b>		<b>100 716,62</b>	<b>100 521,40</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7 316,31</b>	<b>7.26</b>	<b>7.28</b>	<b>100.00</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»</b>		<b>169 284,77</b>	<b>185 496,81</b>	<b>101 355,84</b>	<b>99 738,63</b>	<b>58.92</b>	<b>53.77</b>	<b>98.40</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>27 543,12</b>	<b>27 543,12</b>	<b>27 543,12</b>	<b>27 543,12</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>141 741,65</b>	<b>157 953,69</b>	<b>73 812,72</b>	<b>72 195,51</b>	<b>50.93</b>	<b>45.71</b>	<b>97.81</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УДХТИБ	<b>169 284,77</b>	<b>185 496,81</b>	<b>101 355,84</b>	<b>99 738,63</b>	<b>58.92</b>	<b>53.77</b>	<b>98.40</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>27 543,12</b>	<b>27 543,12</b>	<b>27 543,12</b>	<b>27 543,12</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>141 741,65</b>	<b>157 953,69</b>	<b>73 812,72</b>	<b>72 195,51</b>	<b>50.93</b>	<b>45.71</b>	<b>97.81</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>480 497,44</b>	<b>480 497,44</b>	<b>48.16</b>	<b>48.16</b>	<b>100.00</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>633 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>364 773,11</b>	<b>364 773,11</b>	<b>163 997,44</b>	<b>163 997,44</b>	<b>44.96</b>	<b>44.96</b>	<b>100.00</b>
	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УДХТИБ	<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>480 497,44</b>	<b>480 497,44</b>	<b>48.16</b>	<b>48.16</b>	<b>100.00</b>

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	316 500,00	316 500,00	50.00	50.00	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	163 997,44	163 997,44	44.96	44.96	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>4 094 020,52</b>	<b>4 118 177,94</b>	<b>1 727 778,72</b>	<b>1 714 946,20</b>	<b>41.89</b>	<b>41.64</b>	<b>99.26</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 785 290,90	1 835 290,90	600 041,01	599 208,21	33.56	32.65	99.86
	Местный бюджет		2 308 729,61	2 282 887,04	1 127 737,71	1 115 738,00	48.33	48.87	98.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		122 859,75	192 381,56	65 702,70	55 322,25	45.03	28.76	84.20
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		50 000,00	100 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	49.48	100.00
	Местный бюджет		72 859,75	92 381,56	16 226,17	5 845,72	8.02	6.33	36.03
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>7. Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»		31 577,31	31 577,31	10 683,90	10 683,90	33.83	33.83	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 799,15	4 132,01	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		29 778,16	27 445,30	10 683,90	10 683,90	35.88	38.93	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		2 119,40	2 119,40	603,64	603,64	28.48	28.48	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		2 119,40	2 119,40	603,64	603,64	28.48	28.48	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		1 511,50	1 511,50	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1 511,50	1 511,50	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС		27 946,41	27 946,41	10 080,26	10 080,26	36.07	36.07	100.00
	Федеральный бюджет	УЭРиП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 799,15	4 132,01	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		26 147,26	23 814,40	10 080,26	10 080,26	38.55	42.33	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»		31 801,74	44 455,44	15 372,10	15 372,10	48.34	34.58	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		31 801,74	44 455,44	15 372,10	15 372,10	48.34	34.58	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		1,48	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1,48	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС		31 800,27	44 455,44	15 372,10	15 372,10	48.34	34.58	100.00
	Федеральный бюджет	УЭРиП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		31 800,27	44 455,44	15 372,10	15 372,10	48.34	34.58	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>63 379,05</b>	<b>76 032,75</b>	<b>26 056,00</b>	<b>26 056,00</b>	<b>41.11</b>	<b>34.27</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 799,15	4 132,01	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		61 579,90	71 900,74	26 056,00	26 056,00	42.31	36.24	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»		438,92	418,02	418,02	418,02	95.24	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		228,02	228,02	228,02	228,02	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		190,00	190,00	190,00	190,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>438,92</b>	<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>95.24</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		228,02	228,02	228,02	228,02	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		190,00	190,00	190,00	190,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		



	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»		9 418,29	9 418,29	7 730,23	7 730,23	82.08	82.08	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		723,09	723,09	723,09	723,09	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	7 007,14	7 007,14	80.59	80.59	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		9 418,29	9 418,29	7 730,23	7 730,23	82.08	82.08	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		723,09	723,09	723,09	723,09	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	7 007,14	7 007,14	80.59	80.59	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>9 857,21</b>	<b>9 836,31</b>	<b>8 148,25</b>	<b>8 148,25</b>	<b>82.66</b>	<b>82.84</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		951,11	951,11	951,11	951,11	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		8 885,20	8 885,20	7 197,14	7 197,14	81.00	81.00	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»</b>									
	Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»		26 377,81	26 377,81	10 740,59	10 740,59	40.72	40.72	100.00

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		26 377,81	26 377,81	10 740,59	10 740,59	40.72	40.72	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		26 377,81	26 377,81	10 740,59	10 740,59	40.72	40.72	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		26 377,81	26 377,81	10 740,59	10 740,59	40.72	40.72	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Развитие архивного дела»		18 969,60	18 969,60	8 548,34	8 268,02	43.59	43.59	96.72
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		4 393,51	4 393,51	2 542,17	2 385,52	54.30	54.30	93.84
	Местный бюджет		14 576,08	14 576,08	6 006,17	5 882,50	40.36	40.36	97.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		18 969,60	18 969,60	8 548,34	8 268,02	43.59	43.59	96.72
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		4 393,51	4 393,51	2 542,17	2 385,52	54.30	54.30	93.84
	Местный бюджет		14 576,08	14 576,08	6 006,17	5 882,50	40.36	40.36	97.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»		447 286,52	534 566,25	215 342,72	214 806,50	48.02	40.18	99.75
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		9 169,20	9 169,20	4 263,42	3 727,20	40.65	40.65	87.42
	Местный бюджет		438 117,32	525 397,05	211 079,30	211 079,30	48.18	40.18	100.00

	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	Администрация	<b>30 911,08</b>	<b>39 073,29</b>	<b>15 644,21</b>	<b>15 644,21</b>	<b>50.61</b>	<b>40.04</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		30 911,08	39 073,29	15 644,21	15 644,21	50.61	40.04	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	Управление делами	<b>366 839,60</b>	<b>431 582,30</b>	<b>173 926,95</b>	<b>173 926,95</b>	<b>47.41</b>	<b>40.30</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 500,00	1 500,00	187,00	187,00	12.47	12.47	100.00
	Местный бюджет		365 339,60	430 082,30	173 739,95	173 739,95	47.56	40.40	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	КУ	<b>49 535,83</b>	<b>63 910,65</b>	<b>25 771,56</b>	<b>25 235,34</b>	<b>50.94</b>	<b>39.49</b>	<b>97.92</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		7 669,20	7 669,20	4 076,42	3 540,20	46.16	46.16	86.85
	Местный бюджет		41 866,63	56 241,45	21 695,15	21 695,15	51.82	38.58	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>492 633,92</b>	<b>579 913,65</b>	<b>234 631,65</b>	<b>233 815,11</b>	<b>47.46</b>	<b>40.32</b>	<b>99.65</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		13 562,71	13 562,71	6 805,58	6 112,71	45.07	45.07	89.82
	Местный бюджет		479 071,20	566 350,93	227 826,07	227 702,40	47.53	40.21	99.95
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»**

<b>Подпрограмма «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>		<b>308 269,27</b>	<b>298 981,02</b>	<b>131 467,78</b>	<b>131 462,73</b>	<b>42.65</b>	<b>43.97</b>	<b>100.00</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>1 336,66</b>	<b>1 336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Местный бюджет</b>		<b>306 932,61</b>	<b>297 644,36</b>	<b>131 467,78</b>	<b>131 462,73</b>	<b>42.83</b>	<b>44.17</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УИиЗО</b>	<b>101 484,83</b>	<b>96 983,31</b>	<b>66 878,18</b>	<b>66 873,13</b>	<b>65.89</b>	<b>68.95</b>	<b>99.99</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>1 336,66</b>	<b>1 336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Местный бюджет</b>		<b>100 148,17</b>	<b>95 646,65</b>	<b>66 878,18</b>	<b>66 873,13</b>	<b>66.77</b>	<b>69.92</b>	<b>99.99</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УДХТИБ</b>	<b>7 794,47</b>	<b>7 794,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Местный бюджет</b>		<b>7 794,47</b>	<b>7 794,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УАИГ</b>	<b>12 175,04</b>	<b>172,20</b>	<b>172,20</b>	<b>172,20</b>	<b>1.41</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Местный бюджет</b>		<b>12 175,04</b>	<b>172,20</b>	<b>172,20</b>	<b>172,20</b>	<b>1.41</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>	<b>УКХиЖФ</b>	<b>186 814,94</b>	<b>194 031,04</b>	<b>64 417,40</b>	<b>64 417,40</b>	<b>34.48</b>	<b>33.20</b>	<b>100.00</b>

	<b>Федеральный бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Краевой бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Местный бюджет</b>		186 814,94	194 031,04	64 417,40	64 417,40	34.48	33.20	100.00
	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченного в земельные правоотношения»</b>		91 428,88	116 541,29	23 233,85	23 233,85	25.41	19.94	100.00
	<b>Федеральный бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Краевой бюджет</b>		2 022,40	2 022,40	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<b>Местный бюджет</b>		89 406,48	114 518,89	23 233,85	23 233,85	25.99	20.29	100.00
	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		39 012,88	57 196,24	7 358,53	7 358,53	18.86	12.87	100.00
	<b>Федеральный бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Краевой бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Местный бюджет</b>		39 012,88	57 196,24	7 358,53	7 358,53	18.86	12.87	100.00
	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		23 073,29	40 099,16	5 588,00	5 588,00	24.22	13.94	100.00
	<b>Федеральный бюджет</b>	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Краевой бюджет</b>		2 022,40	2 022,40	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<b>Местный бюджет</b>		21 050,89	38 076,76	5 588,00	5 588,00	26.55	14.68	100.00
	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			16 142,36	33 101,45	4 798,33	4 798,33	29.73	14.50
	<b>Федеральный бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Краевой бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Местный бюджет</b>		16 142,36	33 101,45	4 798,33	4 798,33	29.73	14.50	100.00
	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		0,00	164,56	0,00	0,00		0.00	
	<b>Федеральный бюджет</b>	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Краевой бюджет</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Местный бюджет</b>		0,00	164,56	0,00	0,00		0.00	
	<b>Внебюджетные средства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		

	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УАИГ	68 355,59	76 277,57	17 645,85	17 645,85	25.81	23.13	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		68 355,59	76 277,57	17 645,85	17 645,85	25.81	23.13	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		22 870,52	24 094,79	2 560,20	2 560,20	11.19	10.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		22 870,52	24 094,79	2 560,20	2 560,20	11.19	10.63	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»</b>		65 055,45	88 008,81	33 709,83	32 441,23	49.87	36.86	96.24
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		65 055,45	88 008,81	33 709,83	32 441,23	49.87	36.86	96.24
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УИиЗО	65 055,45	88 008,81	33 709,83	32 441,23	49.87	36.86	96.24
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		65 055,45	88 008,81	33 709,83	32 441,23	49.87	36.86	96.24
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»</b>		85 456,59	96 881,13	38 643,65	38 643,65	45.22	39.89	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		85 456,59	96 881,13	38 643,65	38 643,65	45.22	39.89	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		85 456,59	96 881,13	38 643,65	38 643,65	45.22	39.89	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		85 456,59	96 881,13	38 643,65	38 643,65	45.22	39.89	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		550 210,20	600 412,24	227 055,11	225 781,47	41.04	37.60	99.44
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		3 359,06	3 359,06	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		546 851,14	597 053,18	227 055,11	225 781,47	41.29	37.82	99.44
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		39 012,88	57 196,24	7 358,53	7 358,53	18.86	12.87	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		39 012,88	57 196,24	7 358,53	7 358,53	18.86	12.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		33 456,19	35 542,26	8 735,44	8 734,98	26.11	24.58	99.99
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 816,82	5 816,82	411,75	411,75	7.08	7.08	100.00
	Местный бюджет		27 639,37	29 725,44	8 323,69	8 323,23	30.11	28.00	99.99
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		33 456,19	35 542,26	8 735,44	8 734,98	26.11	24.58	99.99
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 816,82	5 816,82	411,75	411,75	7.08	7.08	100.00

	Местный бюджет		27 639,37	29 725,44	8 323,69	8 323,23	30.11	28.00	99.99
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»		528 241,93	522 907,08	148 308,68	148 187,32	28.05	28.34	99.92
	Федеральный бюджет		71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Краевой бюджет		93 480,65	93 480,65	8 634,59	8 557,87	9.15	9.15	99.11
	Местный бюджет		363 761,28	358 426,43	68 703,89	68 659,26	18.87	19.16	99.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		457 241,93	451 907,08	77 338,48	77 217,13	16.89	17.09	99.84
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 480,65	93 480,65	8 634,59	8 557,87	9.15	9.15	99.11
	Местный бюджет		363 761,28	358 426,43	68 703,89	68 659,26	18.87	19.16	99.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС		71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		81 825,00	99 956,25	39 730,21	36 832,12	45.01	36.85	92.71
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		81 825,00	99 956,25	39 730,21	36 832,12	45.01	36.85	92.71
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			



	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>81 825,00</b>	<b>99 956,25</b>	<b>39 730,21</b>	<b>36 832,12</b>	<b>45.01</b>	<b>36.85</b>	<b>92.71</b>
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		81 825,00	99 956,25	39 730,21	36 832,12	45.01	36.85	92.71
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»</b>		<b>242 896,04</b>	<b>209 170,18</b>	<b>110 288,87</b>	<b>110 288,87</b>	<b>45.41</b>	<b>52.73</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		164 732,82	164 732,82	107 338,11	107 338,11	65.16	65.16	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	66,91	66,91	2.28	2.28	100.00
	Местный бюджет		67 707,66	41 500,72	2 883,85	2 883,85	4.26	6.95	100.00
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УДХТИБ	<b>206 198,94</b>	<b>179 992,00</b>	<b>110 288,87</b>	<b>110 288,87</b>	<b>53.49</b>	<b>61.27</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		164 504,25	164 504,25	107 338,11	107 338,11	65.25	65.25	100.00
	Краевой бюджет		2 925,21	2 925,21	66,91	66,91	2.29	2.29	100.00
	Местный бюджет		38 769,48	12 562,54	2 883,85	2 883,85	7.44	22.96	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УКХиЖФ	<b>36 697,10</b>	<b>29 178,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Федеральный бюджет		228,57	228,57	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		11,43	11,43	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		28 938,18	28 938,18	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>886 419,16</b>	<b>867 575,77</b>	<b>307 063,20</b>	<b>304 043,30</b>	<b>34.30</b>	<b>35.05</b>	<b>99.02</b>
	Федеральный бюджет		235 732,82	235 732,82	178 308,31	178 308,31	75.64	75.64	100.00
	Краевой бюджет		102 234,11	102 234,11	9 113,25	9 036,52	8.84	8.84	99.16
	Местный бюджет		540 933,31	529 608,84	119 641,64	116 698,47	21.57	22.03	97.54

<b>Внебюджетные средства</b>		<b>7 518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>13. Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
<b>Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»</b>		<b>1 580 222,08</b>	<b>1 575 090,80</b>	<b>760 984,24</b>	<b>737 700,43</b>	<b>46.68</b>	<b>46.84</b>	<b>96.94</b>	
Федеральный бюджет		172 502,85	172 502,85	98 427,91	97 929,37	56.77	56.77	99.49	
Краевой бюджет		1 161 216,31	1 156 216,31	537 818,73	515 485,36	44.39	44.58	95.85	
Местный бюджет		246 502,92	246 371,64	124 737,60	124 285,70	50.42	50.45	99.64	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>929 436,99</b>	<b>924 436,99</b>	<b>450 147,10</b>	<b>439 974,04</b>	<b>47.34</b>	<b>47.59</b>	<b>97.74</b>	
Федеральный бюджет		172 502,85	172 502,85	98 427,91	97 929,37	56.77	56.77	99.49	
Краевой бюджет		667 701,81	662 701,81	314 730,04	305 059,52	45.69	46.03	96.93	
Местный бюджет		89 232,33	89 232,33	36 989,15	36 985,15	41.45	41.45	99.99	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>340 835,69</b>	<b>340 835,69</b>	<b>172 549,13</b>	<b>172 549,13</b>	<b>50.63</b>	<b>50.63</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		269 011,50	269 011,50	134 301,97	134 301,97	49.92	49.92	100.00	
Местный бюджет		71 824,19	71 824,19	38 247,17	38 247,17	53.25	53.25	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>309 949,40</b>	<b>309 818,12</b>	<b>138 288,00</b>	<b>125 177,25</b>	<b>40.39</b>	<b>40.40</b>	<b>90.52</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		224 503,00	224 503,00	88 786,72	76 123,87	33.91	33.91	85.74	
Местный бюджет		85 446,40	85 315,12	49 501,28	49 053,38	57.41	57.50	99.10	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				

	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>1 580 222,08</b>	<b>1 575 090,80</b>	<b>760 984,24</b>	<b>737 700,43</b>	<b>46.68</b>	<b>46.84</b>	<b>96.94</b>
	Федеральный бюджет		172 502,85	172 502,85	98 427,91	97 929,37	56.77	56.77	99.49
	Краевой бюджет		1 161 216,31	1 156 216,31	537 818,73	515 485,36	44.39	44.58	95.85
	Местный бюджет		246 502,92	246 371,64	124 737,60	124 285,70	50.42	50.45	99.64
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>									
	<b>Итого по программам:</b>		<b>18 599 976,59</b>	<b>19 081 644,06</b>	<b>8 997 644,21</b>	<b>8 935 395,54</b>	<b>48.04</b>	<b>46.83</b>	<b>99.31</b>
	Федеральный бюджет		736 163,35	736 163,35	417 532,89	417 034,36	56.65	56.65	99.88
	Краевой бюджет		9 050 860,98	9 145 045,03	4 356 050,40	4 314 915,05	47.67	47.18	99.06
	Местный бюджет		8 790 288,79	8 988 409,96	4 191 379,36	4 172 601,25	47.47	46.42	99.55
	Внебюджетные средства		7 539,82	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
	В том числе инвестиции:		858 755,96	1 305 303,44	448 653,24	427 336,13	49.76	32.74	95.25
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		694 587,38	791 051,84	341 852,06	332 752,06	47.91	42.06	97.34
	Местный бюджет		129 681,24	282 862,19	54 755,93	44 375,48	34.22	15.69	81.04
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 01.07.2023 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств**

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Кассовый расход на 01.07.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету
1	2	3	4	5	6	7
Администрация 903	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	30 911,08	39 073,29	15 644,21	50.61	40.04
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>30 911,08</b>	<b>39 073,29</b>	<b>15 644,21</b>	<b>50.61</b>	<b>40.04</b>
Управление делами 904	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	6 844,63	6 844,63	3 523,63	51.48	51.48
	Местный бюджет	431 117,69	494 801,99	207 299,07	48.08	41.90
	Внебюджет	20,90	0,00	0,00	0.00	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>437 983,22</b>	<b>501 646,62</b>	<b>210 822,70</b>	<b>48.13</b>	<b>42.03</b>
УО 905	Федеральный бюджет	419 900,66	419 900,66	199 243,79	47.45	47.45
	Краевой бюджет	5 697 396,32	5 692 348,37	3 038 701,66	53.33	53.38

	Местный бюджет	3 509 559,93	3 554 268,12	1 850 729,15	52.73	52.07
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>9 626 856,91</b>	<b>9 666 517,14</b>	<b>5 088 674,59</b>	<b>52.86</b>	<b>52.64</b>
УИиЗО 906	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	3 359,06	3 359,06	0,00	0.00	0.00
	Местный бюджет	274 537,16	221 732,22	104 902,36	38.21	47.31
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	16 142,36	33 101,45	4 798,33	29.73	14.50
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	16 142,36	33 101,45	4 798,33	29.73	14.50
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>277 896,22</b>	<b>225 091,28</b>	<b>104 902,36</b>	<b>37.75</b>	<b>46.60</b>
УДХТИБ 907	Федеральный бюджет	164 504,25	164 504,25	107 338,11	65.25	65.25
	Краевой бюджет	2 156 525,09	2 206 525,09	742 546,70	34.43	33.65
	Местный бюджет	2 819 295,27	2 870 573,94	1 272 730,12	45.14	44.34
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	122 859,75	192 381,56	55 322,25	45.03	28.76
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	50 000,00	100 000,00	49 476,53	98.95	49.48
	Местный бюджет	72 859,75	92 381,56	5 845,72	8.02	6.33
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>5 140 324,60</b>	<b>5 241 603,28</b>	<b>2 122 614,93</b>	<b>41.29</b>	<b>40.50</b>
УАИГ 908	Федеральный бюджет	25 000,00	25 000,00	0,00	0.00	0.00
	Краевой бюджет	390 133,58	390 133,58	152 056,24	38.98	38.98
	Местный бюджет	242 245,83	255 272,80	65 301,18	26.96	25.58
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	426 800,46	428 024,73	155 721,93	36.49	36.38
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0

	Краевой бюджет	390 133,58	390 133,58	152 056,24	38.98	38.98
	Местный бюджет	36 666,88	37 891,15	3 665,69	10.00	9.67
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>657 379,41</b>	<b>670 406,38</b>	<b>217 357,42</b>	<b>33.06</b>	<b>32.42</b>
УЭРиП 909	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	1 799,15	4 132,01	0,00	0.00	0.00
	Местный бюджет	64 735,75	71 997,72	25 452,37	39.32	35.35
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>66 534,90</b>	<b>76 129,72</b>	<b>25 452,37</b>	<b>38.25</b>	<b>33.43</b>
УКХиЖФ 913	Федеральный бюджет	90 592,27	90 592,27	90 333,89	99.71	99.71
	Краевой бюджет	579 209,91	626 109,06	223 742,92	38.63	35.74
	Местный бюджет	643 902,45	662 411,78	198 084,01	30.76	29.90
	Внебюджет	7 518,92	0,00	0,00	0.00	0
	Средства Фонда развития территорий	15 123,64	212 025,71	30 844,89	203.95	14.55
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>292 953,39</b>	<b>651 795,70</b>	<b>211 493,62</b>	<b>72.19</b>	<b>32.45</b>
	Федеральный бюджет	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00
	Краевой бюджет	254 453,80	300 918,26	131 219,30	51.57	43.61
	Местный бюджет	4 012,24	119 488,02	30 065,73	749.35	25.16
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	15 123,64	212 025,71	30 844,89	203.95	14.55
	<b>Всего:</b>	<b>1 336 347,20</b>	<b>1 591 138,83</b>	<b>543 005,71</b>	<b>40.63</b>	<b>34.13</b>
УКСМП 915	Федеральный бюджет	36 166,18	36 166,18	20 118,56	55.63	55.63
	Краевой бюджет	207 574,05	207 574,05	150 453,72	72.48	72.48
	Местный бюджет	630 945,32	652 677,47	373 152,95	59.14	57.17
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>874 685,54</b>	<b>896 417,69</b>	<b>543 725,23</b>	<b>62.16</b>	<b>60.66</b>
КУ 916	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	7 669,20	7 669,20	3 540,20	46.16	46.16
	Местный бюджет	41 866,63	56 241,45	21 695,15	51.82	38.58
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>49 535,83</b>	<b>63 910,65</b>	<b>25 235,34</b>	<b>50.94</b>	<b>39.49</b>
УОБЖ 917	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00
	Местный бюджет	101 171,68	109 359,18	37 610,68	37.18	34.39
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>101 521,68</b>	<b>109 709,18</b>	<b>37 960,68</b>	<b>37.39</b>	<b>34.60</b>
<b>По всем ГРБС</b>	<b>ИТОГО, в том числе:</b>	<b>18 599 976,59</b>	<b>19 081 644,06</b>	<b>8 935 395,54</b>	<b>48.04</b>	<b>46.83</b>
	Федеральный бюджет	736 163,35	736 163,35	417 034,36	56.65	56.65
	Краевой бюджет	9 050 860,98	9 145 045,03	4 314 915,05	47.67	47.18
	Местный бюджет	8 790 288,79	8 988 409,96	4 172 601,25	47.47	46.42
	Внебюджет	7 539,82	0,00	0,00	0.00	0
	Средства Фонда развития территорий	15 123,64	212 025,71	30 844,89	203.95	14.55
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>858 755,96</b>	<b>1 305 303,44</b>	<b>427 336,13</b>	<b>49.76</b>	<b>32.74</b>

	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>19 363,70</b>	<b>19 363,70</b>	<b>19 363,70</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Краевой бюджет</b>	<b>694 587,38</b>	<b>791 051,84</b>	<b>332 752,06</b>	<b>47.91</b>	<b>42.06</b>
	<b>Местный бюджет</b>	<b>129 681,24</b>	<b>282 862,19</b>	<b>44 375,48</b>	<b>34.22</b>	<b>15.69</b>
	<b>Внебюджет</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>	<b>15 123,64</b>	<b>212 025,71</b>	<b>30 844,89</b>	<b>203.95</b>	<b>14.55</b>



**Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.07.2023, тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утвержденный бюджетом	Открытое финансирование на 01.07.2023	Кассовый расход на 01.07.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		343 144,39	343 144,39	153 131,84	153 131,84	44.63	44.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
	Местный бюджет		3 010,81	3 010,81	1 075,60	1 075,60	35.72	35.72	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)»</i>		343 144,39	343 144,39	153 131,84	153 131,84	44.63	44.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
	Местный бюджет		3 010,81	3 010,81	1 075,60	1 075,60	35.72	35.72	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>343 144,39</b>	<b>343 144,39</b>	<b>153 131,84</b>	<b>153 131,84</b>	<b>44.63</b>	<b>44.63</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	152 056,24	152 056,24	44.70	44.70	100.00
	Местный бюджет		3 010,81	3 010,81	1 075,60	1 075,60	35.72	35.72	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		<b>0,00</b>	<b>115 231,74</b>	<b>26 037,00</b>	<b>26 037,00</b>		<b>22.60</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	115 231,74	26 037,00	26 037,00		22.60	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества</b>		<b>268 817,50</b>	<b>268 382,81</b>	<b>153 933,27</b>	<b>144 833,27</b>	<b>53.88</b>	<b>53.97</b>	<b>94.09</b>
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		249 453,80	249 019,11	134 569,57	125 469,57	50.30	50.39	93.24
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</i> <i>Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений</i>		<i>268 817,50</i>	<i>268 382,81</i>	<i>153 933,27</i>	<i>144 833,27</i>	<i>53.88</i>	<i>53.97</i>	<i>94.09</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>19 363,70</i>	<i>19 363,70</i>	<i>19 363,70</i>	<i>19 363,70</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>249 453,80</i>	<i>249 019,11</i>	<i>134 569,57</i>	<i>125 469,57</i>	<i>50.30</i>	<i>50.39</i>	<i>93.24</i>
	<i>Местный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Средства Фонда развития территорий</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения</b>		<b>51 775,02</b>	<b>51 775,02</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		1 775,02	1 775,02	29,90	29,90	1.68	1.68	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»</i>		<b>51 775,02</b>	<b>51 775,02</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>100.00</b>
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Местный бюджет</i>		1 775,02	1 775,02	29,90	29,90	1.68	1.68	100.00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Средства Фонда развития территорий</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>		<b>20 123,64</b>	<b>69 071,47</b>	<b>20 873,38</b>	<b>20 873,38</b>	<b>103.73</b>	<b>30.22</b>	<b>100.00</b>
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	<i>Местный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Средства Фонда развития территорий</i>		15 123,64	17 172,32	15 123,64	15 123,64	100.00	88.07	100.00
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»</i>		<b>15 123,64</b>	<b>17 172,32</b>	<b>15 123,64</b>	<b>15 123,64</b>	<b>100.00</b>	<b>88.07</b>	<b>100.00</b>
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Средства Фонда развития территорий</i>		15 123,64	17 172,32	15 123,64	15 123,64	100.00	88.07	100.00

<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета</i>			<b>5 000,00</b>	<b>51 899,15</b>	<b>5 749,73</b>	<b>5 749,73</b>	<b>114.99</b>	<b>11.08</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
Местный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Внебюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>			<b>20,14</b>	<b>264,19</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
Внебюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства</i>			<b>20,14</b>	<b>264,19</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
Внебюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>			<b>0,00</b>	<b>194 853,39</b>	<b>17 557,91</b>	<b>15 721,25</b>		<b>8.07</b>	<b>89.54</b>
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	194 853,39	17 557,91	15 721,25		8.07	89.54
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>340 736,31</b>	<b>699 578,62</b>	<b>218 468,08</b>	<b>207 531,41</b>	<b>60.91</b>	<b>29.67</b>	<b>94.99</b>
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		304 453,80	350 918,26	140 319,30	131 219,30	43.10	37.39	93.51
	Местный бюджет		1 795,16	117 270,95	26 103,53	26 103,53	1 454.10	22.26	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
<b>3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы</i>		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

**5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)</i>		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>9 010,53</b>	<b>9 010,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

**6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)		122 859,75	117 341,45	49 824,86	49 824,86	40,55	42,46	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	49 476,53	49 476,53	98,95	98,95	100,00
	Местный бюджет		72 859,75	67 341,45	348,33	348,33	0,48	0,52	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)</i>								
			311,08	348,33	348,33	348,33	111.97	100.00	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		311,08	348,33	348,33	348,33	111.97	100.00	100.00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»</i>								
			56 705,86	51 150,31	49 476,53	49 476,53	87.25	96.73	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		50 000,00	50 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	98.95	100.00
	<i>Местный бюджет</i>		6 705,86	1 150,31	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева</i>								
			46 637,34	46 637,34	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		46 637,34	46 637,34	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе</i>								
			13 372,98	13 372,98	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		13 372,98	13 372,98	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа</i>		5 832,49	5 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		5 832,49	5 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В</b> <b>УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		0,00	75 040,12	15 877,84	5 497,39		7.33	34.62
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	50 000,00	0,00	0,00		0.00	
	Местный бюджет		0,00	25 040,12	15 877,84	5 497,39		21.95	34.62
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>122 859,75</b>	<b>192 381,56</b>	<b>65 702,70</b>	<b>55 322,25</b>	<b>45.03</b>	<b>28.76</b>	<b>84.20</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	100 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	49.48	100.00
	Местный бюджет		72 859,75	92 381,56	16 226,17	5 845,72	8.02	6.33	36.03
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Осуществление капитальных вложений в</b> <b>объекты нежилого фонда, в том числе</b> <b>муниципальных и иных форм собственности</b>		22 870,52	24 094,79	2 560,20	2 560,20	11.19	10.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		22 870,52	24 094,79	2 560,20	2 560,20	11.19	10.63	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			



<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>«Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск- Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477 (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Океанская, д. 125)»</i>			5 479,50	6 703,77	1 146,47	1 146,47	20.92	17.10	100.00
<i>Федеральный бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Краевой бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Местный бюджет</i>			5 479,50	6 703,77	1 146,47	1 146,47	20.92	17.10	100.00
<i>Внебюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>«Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 (Перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)»</i>			17 391,02	17 391,02	1 413,73	1 413,73	8.13	8.13	100.00
<i>Федеральный бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Краевой бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Местный бюджет</i>			17 391,02	17 391,02	1 413,73	1 413,73	8.13	8.13	100.00
<i>Внебюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений</b>			16 142,36	33 101,45	4 798,33	4 798,33	29.73	14.50	100.00
<i>Федеральный бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Краевой бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Местный бюджет</i>			16 142,36	33 101,45	4 798,33	4 798,33	29.73	14.50	100.00
<i>Внебюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными</i>			6 162,36	14 661,45	558,33	558,33	9.06	3.81	100.00
<i>Федеральный бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Краевой бюджет</i>			0,00	0,00	0,00	0,00			

	<i>Местный бюджет</i>		6 162,36	14 661,45	558,33	558,33	9.06	3.81	100.00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Изыятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд, для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории</i>		9 980,00	18 440,00	4 240,00	4 240,00	42.48	22.99	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		9 980,00	18 440,00	4 240,00	4 240,00	42.48	22.99	100.00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>39 012,88</b>	<b>57 196,24</b>	<b>7 358,53</b>	<b>7 358,53</b>	<b>18.86</b>	<b>12.87</b>	<b>100.00</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Местный бюджет</b>		<b>39 012,88</b>	<b>57 196,24</b>	<b>7 358,53</b>	<b>7 358,53</b>	<b>18.86</b>	<b>12.87</b>	<b>100.00</b>
	<b>Внебюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>									
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>858 755,96</b>	<b>1 305 303,44</b>	<b>448 653,24</b>	<b>427 336,13</b>	<b>49.76</b>	<b>32.74</b>	<b>95.25</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>19 363,70</b>	<b>19 363,70</b>	<b>19 363,70</b>	<b>19 363,70</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>694 587,38</b>	<b>791 051,84</b>	<b>341 852,06</b>	<b>332 752,06</b>	<b>47.91</b>	<b>42.06</b>	<b>97.34</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>129 681,24</b>	<b>282 862,19</b>	<b>54 755,93</b>	<b>44 375,48</b>	<b>34.22</b>	<b>15.69</b>	<b>81.04</b>
	<b>Внебюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>15 123,64</b>	<b>212 025,71</b>	<b>32 681,55</b>	<b>30 844,89</b>	<b>203.95</b>	<b>14.55</b>	<b>94.38</b>

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по  
региональным проектам по состоянию на 01.07.2023,  
тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.07.2023	Кассовый расход на 01.07.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Современная школа»		21 572,80	21 572,80	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		21 143,50	21 143,50	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		213,57	213,57	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		215,73	215,73	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Создание детских технопарков «Кванториум»		21 572,80	21 572,80	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		21 143,50	21 143,50	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		213,57	213,57	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		215,73	215,73	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Успех каждого ребенка»		11 890,02	11 890,02	500,00	500,00	4.21	4.21	100.00
	Федеральный бюджет		11 653,41	11 653,41	490,05	490,05	4.21	4.21	100.00

	Краевой бюджет		117,71	117,71	4,95	4,95	4.21	4.21	100.00
	Местный бюджет		118,90	118,90	5,00	5,00	4.21	4.21	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Создание и развитие школьных спортивных клубов		<b>2 510,50</b>	<b>2 510,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19.92</b>	<b>19.92</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		2 460,54	2 460,54	490,05	490,05	19.92	19.92	100.00
	Краевой бюджет		24,85	24,85	4,95	4,95	19.92	19.92	100.00
	Местный бюджет		25,11	25,11	5,00	5,00	19.92	19.92	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Ремонт спортивных залов		<b>9 379,52</b>	<b>9 379,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Федеральный бюджет		9 192,87	9 192,87	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		92,86	92,86	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		93,80	93,80	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>33 462,82</b>	<b>33 462,82</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		32 796,91	32 796,91	490,05	490,05	1.49	1.49	100.00
	Краевой бюджет		331,28	331,28	4,95	4,95	1.49	1.49	100.00
	Местный бюджет		334,63	334,63	5,00	5,00	1.49	1.49	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>33 462,82</b>	<b>33 462,82</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		32 796,91	32 796,91	490,05	490,05	1.49	1.49	100.00
	Краевой бюджет		331,28	331,28	4,95	4,95	1.49	1.49	100.00
	Местный бюджет		334,63	334,63	5,00	5,00	1.49	1.49	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>		<b>20 123,64</b>	<b>69 071,47</b>	<b>20 873,38</b>	<b>20 873,38</b>	<b>103.73</b>	<b>30.22</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	17 172,32	15 123,64	15 123,64	100.00	88.07	100.00
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»		<b>15 123,64</b>	<b>17 172,32</b>	<b>15 123,64</b>	<b>15 123,64</b>	<b>100.00</b>	<b>88.07</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	17 172,32	15 123,64	15 123,64	100.00	88.07	100.00
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета</b>		<b>5 000,00</b>	<b>51 899,15</b>	<b>5 749,73</b>	<b>5 749,73</b>	<b>114.99</b>	<b>11.08</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>		<b>20,14</b>	<b>264,19</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства</b>		<b>20,14</b>	<b>264,19</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		<b>0,00</b>	<b>194 853,39</b>	<b>17 557,91</b>	<b>15 721,25</b>		<b>8.07</b>	<b>89.54</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	194 853,39	17 557,91	15 721,25		8.07	89.54
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b>		<b>0,00</b>	<b>194 853,39</b>	<b>17 557,91</b>	<b>15 721,25</b>		<b>8.07</b>	<b>89.54</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	194 853,39	17 557,91	15 721,25		8.07	89.54
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>20 143,79</b>	<b>264 189,05</b>	<b>38 467,91</b>	<b>36 631,25</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>95.23</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 000,00	51 899,15	5 749,73	5 749,73	114.99	11.08	100.00
	Местный бюджет		20,14	264,19	36,63	36,63	181.85	13.87	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>20 143,79</b>	<b>264 189,05</b>	<b>38 467,91</b>	<b>36 631,25</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>95.23</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>5 000,00</b>	<b>51 899,15</b>	<b>5 749,73</b>	<b>5 749,73</b>	<b>114.99</b>	<b>11.08</b>	<b>100.00</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>20,14</b>	<b>264,19</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>	<b>181.85</b>	<b>13.87</b>	<b>100.00</b>
	<b>Внебюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>15 123,64</b>	<b>212 025,71</b>	<b>32 681,55</b>	<b>30 844,89</b>	<b>203.95</b>	<b>14.55</b>	<b>94.38</b>
<b>5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»		<b>18 103,23</b>	<b>18 103,23</b>	<b>1 247,75</b>	<b>1 247,75</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		17 031,12	17 031,12	1 173,51	1 173,51	6.89	6.89	100.00
	Краевой бюджет		891,08	891,08	61,76	61,76	6.93	6.93	100.00
	Местный бюджет		181,03	181,03	12,48	12,48	6.89	6.89	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств)		<b>13 833,43</b>	<b>13 833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Федеральный бюджет		13 015,37	13 015,37	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		679,72	679,72	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		138,33	138,33	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения		4 269,80	4 269,80	1 247,75	1 247,75	29.22	29.22	100.00
	Федеральный бюджет		4 015,75	4 015,75	1 173,51	1 173,51	29.22	29.22	100.00
	Краевой бюджет		211,36	211,36	61,76	61,76	29.22	29.22	100.00
	Местный бюджет		42,70	42,70	12,48	12,48	29.22	29.22	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>18 103,23</b>	<b>18 103,23</b>	<b>1 247,75</b>	<b>1 247,75</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		17 031,12	17 031,12	1 173,51	1 173,51	6.89	6.89	100.00
	Краевой бюджет		891,08	891,08	61,76	61,76	6.93	6.93	100.00
	Местный бюджет		181,03	181,03	12,48	12,48	6.89	6.89	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>18 103,23</b>	<b>18 103,23</b>	<b>1 247,75</b>	<b>1 247,75</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		17 031,12	17 031,12	1 173,51	1 173,51	6.89	6.89	100.00
	Краевой бюджет		891,08	891,08	61,76	61,76	6.93	6.93	100.00
	Местный бюджет		181,03	181,03	12,48	12,48	6.89	6.89	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»		997 773,11	997 773,11	480 497,44	480 497,44	48.16	48.16	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	316 500,00	316 500,00	50.00	50.00	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	163 997,44	163 997,44	44.96	44.96	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			



ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		997 773,11	997 773,11	480 497,44	480 497,44	48.16	48.16	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	316 500,00	316 500,00	50.00	50.00	100.00
Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	163 997,44	163 997,44	44.96	44.96	100.00
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>480 497,44</b>	<b>480 497,44</b>	<b>48.16</b>	<b>48.16</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	316 500,00	316 500,00	50.00	50.00	100.00
Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	163 997,44	163 997,44	44.96	44.96	100.00
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>480 497,44</b>	<b>480 497,44</b>	<b>48.16</b>	<b>48.16</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	316 500,00	316 500,00	50.00	50.00	100.00
Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	163 997,44	163 997,44	44.96	44.96	100.00
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>								
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»</b>								
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»		242 896,04	209 170,18	110 288,87	110 288,87	45.41	52.73	100.00
Федеральный бюджет		164 732,82	164 732,82	107 338,11	107 338,11	65.16	65.16	100.00
Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	66,91	66,91	2.28	2.28	100.00
Местный бюджет		67 707,66	41 500,72	2 883,85	2 883,85	4.26	6.95	100.00
Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Благоустройство дворовых территорий</b> <b>многоквартирных домов</b>		<b>36 697,10</b>	<b>29 178,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Федеральный бюджет		228,57	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Краевой бюджет		11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		28 938,18	28 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Благоустройство общественных пространств</b>		<b>100 198,94</b>	<b>73 992,00</b>	<b>4 288,87</b>	<b>4 288,87</b>	<b>4.28</b>	<b>5.80</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		58 504,25	58 504,25	1 338,11	1 338,11	2.29	2.29	100.00
	Краевой бюджет		2 925,21	2 925,21	66,91	66,91	2.29	2.29	100.00
	Местный бюджет		38 769,48	12 562,54	2 883,85	2 883,85	7.44	22.96	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Создание комфортной городской среды в</b> <b>малых городах и исторических поселениях -</b> <b>победителях Всероссийского конкурса</b> <b>лучших проектов создания комфортной</b> <b>городской среды</b>		<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>242 896,04</b>	<b>209 170,18</b>	<b>110 288,87</b>	<b>110 288,87</b>	<b>45.41</b>	<b>52.73</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		164 732,82	164 732,82	107 338,11	107 338,11	65.16	65.16	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	66,91	66,91	2.28	2.28	100.00
	Местный бюджет		67 707,66	41 500,72	2 883,85	2 883,85	4.26	6.95	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>242 896,04</b>	<b>209 170,18</b>	<b>110 288,87</b>	<b>110 288,87</b>	<b>45.41</b>	<b>52.73</b>	<b>100.00</b>

	Федеральный бюджет		164 732,82	164 732,82	107 338,11	107 338,11	65.16	65.16	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	66,91	66,91	2.28	2.28	100.00
	Местный бюджет		67 707,66	41 500,72	2 883,85	2 883,85	4.26	6.95	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>									
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>1 312 378,99</b>	<b>1 522 698,39</b>	<b>631 001,97</b>	<b>629 165,31</b>	<b>47.94</b>	<b>41.32</b>	<b>99.71</b>
	Федеральный бюджет		214 560,86	214 560,86	109 001,67	109 001,67	50.80	50.80	100.00
	Краевой бюджет		642 159,00	689 058,15	322 383,35	322 383,35	50.20	46.79	100.00
	Местный бюджет		433 016,57	407 053,67	166 935,40	166 935,40	38.55	41.01	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Средства Фонда развития территорий		15 123,64	212 025,71	32 681,55	30 844,89	203.95	14.55	94.38

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Муниципальная программа											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы</b>													
1	Уп - Уровень планирования	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3	Ус - Уровень соответствия предусмотренного обеспечения программы, утвержденному в решении о бюджете (ассигнования)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>ИТОГО</b> (Ус* Z1.1 + Уп * Z1.2+ Уи*Z1.3)= Z1.1=0.5 Z1.2=0.3 Z1.3=0.2		<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>1.50</b>	<b>1.10</b>	<b>1.50</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>
<b>ВЫВОД:</b>													
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>													
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Сд(и) – степень достижения целевых показателей (индикаторов) по инвестиционным мероприятиям	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Тпј – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	1.00	1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ИТОГО:</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>ВЫВОД:</b>													
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>													
1	Уф – уровень финансирования муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Уф(и) – уровень финансирования инвестиционных мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Сс – синхронность поступления и расходования финансовых средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Р – равномерность поступления финансовых средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ИТОГО:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВЫВОД:</b>													
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>													
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ИТОГО:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВЫВОД:</b>													
<b>ОЦЕНКА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ</b>		<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.50</b>	<b>2.10</b>	<b>2.50</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>
<b>Вывод об эффективности программы за 1 полугодие</b>		<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>

## Аналитическая записка о реализации муниципальных программ Петропавловск- Камчатского городского округа за 1 полугодие 2023 года

В 2023 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» разработаны и реализуются мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.

Объем финансирования программ паспортами муниципальных программ предусмотрен в сумме 18 599 976,59 тыс. рублей, из них:

- за счет бюджетных средств в сумме 18 592 436,76 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 736 163,35 тыс. рублей;
- краевого бюджета в сумме 9 050 860,98 тыс. рублей;
- бюджета городского округа в сумме 8 790 288,79 тыс. рублей;
- средства Фонда развития территорий в сумме 15 123,64 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников в сумме 7 539,82 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 19 081 644,06 тыс. рублей.




Рисунок 1 «Объем утвержденных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие (тыс. рублей)».

Отклонение объема финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 489 207,29 тыс. рублей обусловлено приведением муниципальных программ в

соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.06.2023 № 66-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в срок не позднее месяца со дня вступления в силу вышеуказанного Решения городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

### **Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ**

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 5-ти муниципальных программ, краевого бюджета - 12-ти муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в ресурсном обеспечении муниципальных программ городского округа (47,62 %) предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск - Камчатском городском округе».

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в отчетном периоде доведено финансирование в объеме 8 997 644,21 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями муниципальных программ по состоянию на 01.07.2023, расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ исполнены в сумме 8 935 395,54 тыс. рублей, или на 46,83 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы за счет средств Фонда развития территорий в отчетном периоде исполнены в сумме 30 844,89 тыс. рублей, или на 14,55 % утвержденных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1  
(тыс. рублей)

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утвержденные ассигнования</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Бюджетные средства:</b>	<b>19 081 644,06</b>	<b>8 935 395,54</b>	<b>46,83</b>
в том числе:			
федеральный бюджет	736 163,35	417 034,36	56,65
краевой бюджет	9 145 045,03	4 314 915,05	47,18
бюджет городского округа	8 988 409,96	4 172 601,25	46,42
средства Фонда развития территорий	212 025,71	30 844,89	14,55

По информации, представленной муниципальными заказчиками, расходы за счет внебюджетных средств, предусмотренных программами «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 7 518,92 тыс. рублей, «Реализация

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 20,90 тыс. рублей, в первом полугодии 2023 года не исполнялись.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года освоение бюджетных средств в целом увеличилось на 4,87 %, в том числе средств федерального бюджета на 23,22 %, бюджета городского округа на 6,81 %. Освоение средств краевого бюджета уменьшилось на 0,48 %.

В общем объеме расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск - Камчатском городском округе» (53,83 %), «Развитие транспортной системы Петропавловск - Камчатского городского округа» (19,34 %).

Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 1 полугодии 2023 года представлен в Таблице 2.

Таблица 2  
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнено	% исполнения за 1 полугодие 2022 года	% исполнения за 1 полугодие 2023 года	Отклонение
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 086 612,26	4 801 924,68	50,38	52,85	+2,47
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 086 384,87	376 230,45	28,98	34,63	+5,65
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	142 311,56	20 206,14	1,03	14,20	+13,17
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	126 198,25	47 095,94	33,08	37,32	+4,24
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	813 097,65	439 447,58	56,60	54,05	-2,55
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	4 118 177,94	1 714 946,20	32,05	41,64	+9,59



Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнено	% исполнения за 1 полугодие 2022 года	% исполнения за 1 полугодие 2023 года	Отклонение
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	76 032,75	26 056,00	49,51	34,27	-15,24
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 836,31	8 148,25	51,74	82,84	+31,1
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	579 913,65	233 815,11	39,09	40,32	+1,23
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	600 412,24	225 781,47	30,44	37,60	+7,16
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	867 575,77	304 043,30	19,83	35,05	+15,22
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 575 090,80	737 700,43	41,84	46,84	+5,00
<b>Всего:</b>	<b>19 081 644,06</b>	<b>8 935 395,54</b>	<b>41,96</b>	<b>46,83</b>	<b>+4,87</b>

Таким образом, расходы на реализацию 3-х муниципальных программ «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» (52,85 %), «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (54,05 %), «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» (82,84 %) исполнены более чем на 50 % от утвержденных на 2023 год ассигнований, на реализацию мероприятий 9-ти муниципальных программ менее чем на 50 %.

Необходимо отметить низкий уровень (менее чем на 30 %) исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» - 14,20 %.




Рисунок 2 «Процент исполнения бюджетных средств в сравнении с предыдущим отчетным периодом (в разрезе муниципальных программ)».

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ обусловлен, в основном, сроками реализации мероприятий во втором полугодии 2023 года, нарушением сроков исполнения контрактов подрядными организациями по мероприятиям: «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».

### Реализация инвестиционных мероприятий

Перечень инвестиционных объектов в 2023 году утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024 - 2025 годов и прогнозный период 2026 - 2028 годов».

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 6-ти муниципальных программ утверждены в объеме 1 305 303,44 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 448 653,24 тыс. рублей (34,37 % от утвержденных бюджетных ассигнований).

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями муниципальных программ по состоянию на 01.07.2023, расходы на реализацию инвестиционных мероприятий исполнены в сумме

427 336,13 тыс. рублей, или на 32,74 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 3.

Таблица 3  
(тыс. рублей)

Источники финансирования	Утвержденные ассигнования	Исполнено	% исполнения
<b>Всего:</b>	1 305 303,44	427 336,13	32,74
в том числе:			
федеральный бюджет	19 363,70	19 363,70	100,00
краевой бюджет	791 051,84	332 752,06	42,06
бюджет городского округа	282 862,19	44 375,48	15,69
средства Фонда развития территорий	212 025,71	30 844,89	14,55

Сведения об исполнении расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе муниципальных программ представлены в Таблице 4.

Таблица 4  
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	343 144,39	153 131,84	44,63
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	699 578,62	207 531,41	29,67
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	3 992,09	3 992,09	100,00
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 010,53	0,00	0,00
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	192 381,56	55 322,25	28,76
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	57 196,24	7 358,53	12,87
<b>Всего:</b>	<b>1 305 303,44</b>	<b>427 336,13</b>	<b>32,74</b>

Таким образом, в отчетном периоде осуществлялись расходы на реализацию инвестиционных мероприятий 5-ти муниципальных программ «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды», «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» из 6-ти муниципальных программ.

Сведения об исполнении расходов на реализацию мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в Таблице 5.

Таблица 5  
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Управление имущественных и земельных отношений	33 101,45	4 798,33	14,50
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	192 381,56	55 322,25	28,76
Управление архитектуры и градостроительства	428 024,73	155 721,93	36,38
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	651 795,70	211 493,62	32,45
<b>Всего:</b>	<b>1 305 303,44</b>	<b>427 336,13</b>	<b>32,74</b>

### Реализация региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты России.

В рамках исполнения данного указа Камчатский край является участником 11 национальных проектов и осуществляет реализацию 44 региональных проектов по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; международная кооперация и экспорт.

Ассигнования на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках реализации 5-ти муниципальных программ утверждены в сумме 1 522 698,39 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 214 560,86 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета в сумме 689 058,15 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа в сумме 407 053,67 тыс. рублей;
- средства Фонда развития территорий в сумме 212 025,71 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию мероприятий региональных проектов в сумме 631 001,97 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.07.2023, расходы на реализацию мероприятий региональных проектов в отчетном периоде исполнены в сумме 629 165,31 тыс. рублей, или на 41,32 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 109 001,67 тыс. рублей (50,80 %);

- за счет средств краевого бюджета в сумме 322 383,35 тыс. рублей (46,79 %);

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 166 935,40 тыс. рублей (41,01 %).

- за счет средств фонда развития территорий в сумме 30 844,89 тыс. рублей (14,55 %).

По главным распорядителям бюджетных средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными бюджетными ассигнованиями и исполненными расходами на реализацию мероприятий и представлено в Таблице 6.

Таблица 6  
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения (гр. 3/гр. 2*100)
Администрация	39 073,29	15 644,21	40,04
Управление делами	501 646,62	210 822,70	42,03
Управление образования	9 666 517,14	5 088 674,59	52,64
Управление имущественных и земельных отношений	225 091,28	104 902,36	46,60
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	5 241 603,28	2 122 614,93	40,50
Управление архитектуры и градостроительства	670 406,38	217 357,42	32,42
Управление экономического развития и предпринимательства	76 129,72	25 452,37	33,43
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	1 591 138,83	543 005,71	34,13
Управление культуры, спорта и молодежной политики	896 417,69	543 725,23	60,66
Контрольное управление	63 910,65	25 235,34	39,49
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	109 709,18	37 960,68	34,60
<b>Всего:</b>	<b>19 081 644,06</b>	<b>8 935 395,54</b>	<b>46,83</b>

Как показал анализ, менее чем на 40 % исполнены расходы главными распорядителями бюджетных средств Управлением архитектуры и градостроительства (32,42 %), Управлением экономического развития и предпринимательства (33,43 %), Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда (34,13 %), Контрольное управление (39,49 %), Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (34,60 %).

### Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Проведенной оценкой эффективности муниципальных программ установлено, что из 12 муниципальных программ, 1 муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» характеризуется низкой эффективностью реализации.

Оптимальной эффективностью реализации характеризуются 11 муниципальных программ.

Основной причиной низкой эффективности реализации муниципальной программы является достижение целевых показателей (индикаторов) менее чем на 40 % от утвержденных значений в связи с исполнением расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ во втором полугодии 2023 года.

Результаты оценки эффективности реализации в разрезе муниципальных программ представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Наименование программы	Оценка в баллах (0>- неэффективная; 2> - низкоэффективная; 4> - оптимальная; 4< - высокоэффективная)	Эффективность реализации программы
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	0,50	низкая
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений»	2,10	оптимальная

экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»		
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,50	оптимальная
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,50	оптимальная
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	2,50	оптимальная
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная

Анализом исполнения плана реализации, достижения контрольных событий муниципальных программ установлено следующее.

**Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  
Петропавловск-Камчатского городского округа».**

План реализации по мероприятиям подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен не в полной мере:

- **по мероприятию** «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» контрольные события: «Заключение муниципальных контрактов на снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков», «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» не исполнены.

Причиной неисполнения мероприятия является нарушение сроков исполнения контрактов подрядными организациями.

План реализации подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен не в полной мере:

- **по мероприятию** «Разработка и реализация документов территориального планирования» контрольные события: «Заключение муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Выполнение работ по разработке проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не исполнены.

- **по мероприятию** «Приобретение объектов недвижимого имущества» контрольное событие «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» не исполнено.

- **по мероприятию** «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» контрольное событие «Поставка товар, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках администрирования переданных государственных полномочий» не исполнено;

- **по мероприятию** «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» контрольное событие «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)» не исполнено;

- **по мероприятию** «Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения» контрольное событие «Изготовление проектной документации «Изготовление проектной документации «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» не исполнено;

- **по мероприятию** «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» контрольное событие «Приемка и оплата выполненных работ» не исполнено.

План реализации подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» исполнен не в полной мере, **по мероприятию** «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» контрольное событие «Снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» не исполнено.

План реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» исполнен не в полной мере, **по мероприятию** «Предоставление



социальных гарантий и мер социальной поддержки населения» контрольное событие «Предоставление социальных выплат молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году» не исполнено.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» исполнен не в полной мере, **по мероприятию** «Информатизация» контрольное событие «Приемка и оплата услуг» не исполнено.

План реализации подпрограммы 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полной мере, **по мероприятию** «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» контрольные события: «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа», «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» не исполнены.

План реализации подпрограммы 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен не в полной мере, **по мероприятию** «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям» контрольные события: «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» не исполнены.

Сроки реализации мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы – 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

### **Муниципальная программа**

**«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».**

В отчетном периоде не реализовывались мероприятия подпрограммы 1 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства».

План реализации по мероприятиям исполнен не в полной мере:

- **по мероприятию** «Организация учета потребления коммунальных ресурсов» контрольное событие «Поставка, установка, замена индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» не исполнено;

- **по мероприятию** «Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» контрольное событие «Выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» не исполнено;

- **по мероприятию** «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа» контрольное событие «Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью» не исполнено.

План реализации подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» исполнен не в полной мере, **по мероприятию** «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям» контрольное событие «Выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения» не исполнено.

Сроки реализации мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы – 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

### **Муниципальная программа**

#### **«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе».**

План реализации подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен не в полной мере:

- **по мероприятию** «Информатизация» контрольное событие «Предоставление документации на оплату выполненных работ» не исполнено;

- **по мероприятию** «Формирование запасов» контрольное событие «Предоставление документации на оплату поставленного товара» не исполнено;

- **по мероприятию** «Обеспечение пожарной безопасности» контрольное событие «Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны» не исполнено;

- **по мероприятию** «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)» контрольное событие «заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с проведением учений и тренировок органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» не исполнено;

- **по мероприятию** «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.» контрольные события: «Заключение муниципальных контрактов с организациями, привлекаемыми для обеспечения и питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» не исполнены, в связи с отсутствием прибывших.

План реализации подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» контрольное событие «Предоставление отчетности о целевом использовании субсидии Народной Дружиной» не исполнено.

План реализации подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Обеспечение антитеррористической безопасности» контрольное событие «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» не исполнено.

План реализации подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Информатизация» контрольное событие «Предоставление документации на оплату товаров, а также оказанных работ, услуг» не исполнено.

Сроки реализации мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы – 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

### **Муниципальная программа**

#### **«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».**

План реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» контрольное событие «Предоставление документации на оплату поставленного товара муниципальным автономным учреждением» не исполнено.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» контрольное событие «Предоставление отчетов об использовании субсидий муниципальными учреждениями» не исполнено.

Сроки реализации мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы - 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

### **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».**

План реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности...» исполнен не в полной мере, контрольное событие «Получено положительное заключение государственной экспертизы на автомобильную дорогу по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)» не исполнено, подрядчиком ведется доработка документации и ее представление в надлежащем виде для получения положительного заключения государственной экспертизы.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» по мероприятию «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края» исполнен не в полной мере, контрольные события: «Завершение выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам», «Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам» не исполнены.

Сроки реализации мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы - 3-4 кварталы 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

### **Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».**

План реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» исполнен не в полной мере:

- по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов)» контрольное событие «Заключение договоров на организацию семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов» не исполнено в связи с отсутствием

возможности заключения договора на организацию семинара во втором квартале отчетного периода со специалистом;

- **по мероприятию** «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» контрольные события: «Заключение договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций», «Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций» не исполнены в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по выявлению собственников незаконно-стоящих рекламных конструкций, а также направления в их адрес уведомлений.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в 3-4 кварталах 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

### **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск- Камчатского городского округа».**

План реализации подпрограммы 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» контрольное событие «Технический план на объект недвижимого имущества, ситуационный план расположения объекта недвижимого имущества на топографической основе, заключение кадастрового инженера» не исполнено.

План реализации подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен не в полной мере:

- **по мероприятию** «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» контрольное событие «Проведение судебной экспертизы, при наличии решения суда» осуществляется по фактической потребности, при наличии решений суда;

- **по мероприятию** «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» контрольное событие «Снос аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне» не исполнено, достижение контрольного события запланировано 3-4 кварталы 2023 года;

- **по мероприятию** «Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений» контрольное событие «Изъятие объектов (запланированное на год)» не исполнено, достижение контрольного события запланировано в 4 квартале 2023 года.

Планы реализации муниципальных программ «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом», «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Реализация социальной политики в

Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнены в отчетном периоде.

### **Рекомендации:**

По результатам анализа исполнения расходов на реализацию муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа за 1 полугодие 2023 года:

Ответственным исполнителям:

- усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации, с целью исполнения мероприятий, запланированных в рамках муниципальных программ, в установленные сроки и в полном объеме;
- усилить контроль над исполнением мероприятий муниципальных программ;
- усилить контроль над своевременным предоставлением документов, являющихся основанием для оплаты выполненных работ (оказанных услуг);
- осуществлять постоянный анализ выполнения плана реализации и детального плана графика исполнения мероприятий муниципальной программы, достижения контрольных событий;
- осуществлять постоянный анализ исполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;
- усилить контроль над качеством предоставленной исполнителями мероприятий информации о ходе реализации муниципальных программ;
- обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в программный модуль «Проект-СМАРТ Про».