



Управление экономического развития и предпринимательства
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Отчет о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 полугодие 2024 года

Оглавление

Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	5
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».....	5
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	11
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	12
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	15
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда».....	15
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий».....	16
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».....	21
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».....	22
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа».....	22
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	24
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».....	25
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	27
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».....	27
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства».....	29
Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	31
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения».....	31
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».....	37
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма».....	38
Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	39

Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	42
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	42
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа».....	47
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	49
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».....	50
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	51
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	52
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».....	52
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	57
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения».....	58
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы».....	60
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	61
Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	66
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства».....	66
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа».....	69
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....	69
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края».....	69
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».....	70
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	72
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	72
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа».....	73

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	75
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества».....	75
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела».....	76
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».....	77
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	82
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».....	82
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения».....	87
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы».....	91
Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы».....	91
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	93
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	93
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».....	95
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы».....	103
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	103
Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	108
Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа».....	108

**Муниципальная программа
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 5 208 292,59 тыс. рублей, или на 51,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 172 370,95 тыс. рублей или 35,79 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 3 116 761,25 тыс. рублей, или 54,17 %;

- за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - средств бюджета городского округа) в сумме 1 919 160,39 тыс. рублей 48,79 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 99,55 %.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Управление образования);

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	9 409 695,16	4 939 846,17	52,50
Федеральный бюджет	159 763,00	103 914,37	65,04
Краевой бюджет	5 631 255,97	3 065 561,60	54,44
Бюджет городского округа	3 618 676,19	1 770 370,20	48,92

Целью 1 подпрограммы является предоставление в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петропавловск-Камчатского городского округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей и подростков.

Для решения задачи по созданию условий для удовлетворения современных потребностей населения в качественных образовательных услугах, соответствующих общегосударственным требованиям инновационного социально-экономического развития, и обеспечения максимального доступа к ним, реализуются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 4 826 529,57 тыс. рублей, или 53,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций. Исполнение составило 2 867 536,90 тыс. рублей, или 57,41 %.

- Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Исполнение составило 1 701 404,89 тыс. рублей, или 48,56 %.

- Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования.

Исполнение составило 190 399,62 тыс. рублей, или 55,64 %.

Бюджетные ассигнования по данным подмероприятиям предусмотрены на содержание и бесперебойное функционирование образовательных организаций.

- Внедрение и реализация целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Исполнение составило 58 759,96 тыс. рублей, или 61,24 %.

В рамках реализации данного подмероприятия дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет получают сертификаты на дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования.

- Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 8 428,21 тыс. рублей, или 42,51 %.

Предоставляется возможность обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений пройти первичную и повторную психолого-медико-педагогическую комиссию, и в случае выявления у них нарушений в развитии, получить возможность выбора формы обучения, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи.

Соглашения на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий с подведомственными Управлению образования учреждениями заключены своевременно. Заявки на финансирование текущей деятельности учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом. Рисков неисполнения мероприятия нет.

2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 8 563,68 тыс. рублей, или 50,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Исполнение составило 6 093,51 тыс. рублей, или 42,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон. Исполнение составило 2 470,16 тыс. рублей, или 97,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, с подведомственными Управлению образования учреждениями заключены своевременно. 12 учреждений заключили договоры поставки. В 10 учреждений поставка осуществлена, документы на согласование и оплату предоставлены. Допоставка в одно учреждение будет осуществлена до конца июля 2024 года. Заявки на финансирование от учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом согласно выставленным счетам. Рисков неисполнения мероприятия нет.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование,

акции, реализация программ и проектов). Исполнение составило 12 962,89 тыс. рублей, или 74,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. Исполнение составило 5 046,19 тыс. рублей, или 59,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 1 181,10 тыс. рублей, или 77,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. По итогам отчетного периода в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняло участие 1 680 жителей Петропавловска-Камчатского.

- Проведение мероприятий, направленных на обеспечение здоровья учащихся. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Проведение мероприятия «Лучшая школьная столовая» запланировано на период осенних каникул. Конкурс направлен на популяризацию школьного питания, привлечение внимания к организации здорового питания для обучающихся. Работа в данном направлении позволяет стабильно поддерживать охват детей горячим питанием в школах на уровне 87 % с тенденцией к увеличению.

- Организация проведения муниципальных мероприятий, имеющих большое патриотическое и социальное значение. Исполнение составило 6 735,6 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований

Соглашения с учреждениями заключены своевременно. Мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом.

4. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 1 265,76 тыс. рублей, или 48,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях за пределами Камчатского края приняли 118 детей и подростков, из которых 82 вернулись в статусе победителей, призеров или лауреатов.

Мероприятие проводится в соответствии с утвержденным планом. Рисков неисполнения мероприятия нет.

5. Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах. Исполнение составило 52 785,37 тыс. рублей, или 65,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Организация отдыха детей в каникулярное время. Исполнение составило 47 178,25 тыс. рублей, или 70,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах. Исполнение составило 5 607,11 тыс. рублей, или 40,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. В ходе реализации мероприятий в период летних каникул организован отдых и оздоровление 3 027 детей в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе общеобразовательных организаций. Мероприятие будет продолжено в октябре в период осенних каникул. С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних создано 331 временное рабочее место для подростков. Финансирование данного мероприятия направлено на приобретение необходимой спецодежды, на оплату труда. В первый месяц летних каникул трудоустроены 186 подростков. Трудиться подростки будут до начала учебного года. Рисков неисполнения мероприятия нет.

6. Реализация комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних. Исполнение составило 3 812,06 тыс. рублей, или 53,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни. Исполнение составило 274,10 тыс. рублей, или 42,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исполнение составило 2 622,47 тыс. рублей, или 49,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Исполнение составило 813,50 тыс. рублей, или 75,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Проведение мероприятий, направленных на профилактику административных правонарушений среди детей и молодежи. Исполнение составило 102,00 тыс. рублей, или 65,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены. Документы на согласование и дальнейшую оплату, отчеты об использовании субсидий учреждениями предоставляются своевременно. Мероприятия проведены в соответствии с утвержденными планами. В отчетном периоде средства субсидии направлены на содержание ледовых площадок, на проведение 2 мероприятий антинаркотической направленности, 33 спортивных мероприятия, 6 мероприятий патриотической направленности и 2 мероприятия, направленных на профилактику административных

правонарушений среди детей и подростков. Отчеты предоставляются своевременно. Рисков неисполнения мероприятий нет.

Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных организаций в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников реализуются следующие **основные мероприятия:**

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта). Исполнение составило 18 231,27 тыс. рублей, или 8,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Исполнение мероприятий по ремонту спортивных площадок МАОУ СШ №№ 27,36 запланированы в 3 квартале 2024 года.

- Приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса. Исполнение составило 18 231,27 тыс. рублей, или 10,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. Основной объем контрактов (гражданско-правовых договоров) заключен до 01.05.2024. Разработаны ПСД 12-ю учреждениями, проведены работы по техническому обследованию здания – 1-им учреждением. В 2-ух учреждениях проведены ремонтные работы. Работы приняты, документы предоставлены на согласование и дальнейшую оплату своевременно.

Проведение основного объема ремонтных работ, а также мониторинг выполнения ремонтных работ запланированы в период летних каникул.

2. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 7 271,13 тыс. рублей, или 12,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 17 контрактов на обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования. Контракты на разработку ПСД на установку систем антитеррористической защищенности (охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, оповещения при угрозах террористических актов) для 11 учреждений исполнены, документы своевременно предоставлены на согласование и дальнейшую оплату. Работы по установке оборудования для обеспечения антитеррористической безопасности завершены в 1-ом учреждении. Проведение основного объема работ запланирован в период летних каникул.

3. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 1 561,90 тыс. рублей, или 6,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями на предоставление субсидий заключены своевременно. Выполнены 7 контрактов на разработку ПСД на проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объектов образования, документы на согласование и оплату предоставлены своевременно.

Заключены 18 контрактов на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности. Проведение основного объема работ запланирован в период летних каникул. Рисков неисполнения мероприятия нет.

Для решения задачи по развитию сети муниципальных образовательных организаций и развитию альтернативных форм образования реализуются следующие основные мероприятия:

1. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми. Исполнение составило 4 741,92 тыс. рублей, или 15,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения с 6 предпринимателями, оказывающими услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Оплата оказанных услуг произведена по факту предоставления соответствующих документов от предпринимателей. В отчетном периоде дошкольное образование и (или) присмотр и уход в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей получили 382 ребенка.

2. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Исполнение составило 2 120,64 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведен окончательный расчет по контрактам, заключенным в 2023 году на оснащение объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском».

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	415 240,45	194 618,39	46,86
Краевой бюджет	115 309,17	48 510,91	42,07
Бюджет городского округа	299 931,28	146 107,48	48,71

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы реализуются следующие **основные мероприятия**:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 74 636,14 тыс. рублей, или 41,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 59 544,06 тыс. рублей, или 41,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 15 092,09 тыс. рублей, или 43,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Полномочия Управления образования по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края исполняются. В рамках контроля эффективного использования бюджетных средств в отчетном периоде проведено 5 контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений.

Начата работа по ежегодной независимой оценке качества образования в Камчатском крае. Путем обследования условий предоставления услуг образования, мониторинговых исследований будет определена удовлетворенность населения услугами образования. Результаты проведенной в данном направлении работы будут подведены в 4 квартале 2024 года. Также, в 2024 году проводится оценка дошкольных образовательных организаций. Рисков неисполнения мероприятий нет.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 119 982,25 тыс. рублей, или 50,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия». Исполнение составило 90 561,75 тыс. рублей, или 50,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 29 420,50 тыс. рублей, или 50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в

Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	350 973,68	73 828,04	21,04
Федеральный бюджет	321 846,52	68 456,58	21,27
Краевой бюджет	14 308,91	2 688,74	18,79
Бюджет городского округа	14 818,25	2 682,71	18,10

Целью подпрограммы является обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов.

Для решения задачи по созданию условий в общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа для реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов Камчатского края реализуются следующие основные мероприятия:

1. Региональный проект «Современная школа». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации регионального проекта планируется создание детского технопарка «Кванториум» в МБОУ «Средняя школа № 7». Контракты на поставку оборудования заключены. Поставка учебно-лабораторного оборудования для «Кванториума» должна быть осуществлена до 25.08.2024. Оборудование отгружено. Рисков несвоевременной поставки на отчетную дату нет.

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Исполнение составило 8 102,01 тыс. рублей, или 40,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Ремонт спортивных залов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Ремонт спортивных залов в 3-х школах предусмотрен во втором полугодии 2024 года.

- Создание и развитие школьных спортивных клубов. Исполнение составило 6 198,41 тыс. рублей, или 96,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Спортивный инвентарь поставлен в 8 городских школ.

- Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций. Исполнение составило 1 903,60 тыс. рублей, или 94,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного мероприятия приобретено оборудование для школьных театров, школьных музеев, медиацентров, а также для создания новых мест в 21 школе для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Подрядчики и поставщики определены, контракты (гражданско-правовые договоры) заключены. Поставка спортивного оборудования, инвентаря, оборудования, средств обучения и воспитания завершена практически во все учреждения. Проводится приемка товаров и предоставление документов на согласование и оплату. Ремонтные работы проводятся в соответствии с графиками, рисков несвоевременного исполнения работ нет. Окончание работ запланировано на конец августа 2024 года.

3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Камчатский край). Исполнение составило 13 692,14 тыс. рублей, или 63,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта проводится обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в части выплаты заработной платы советникам руководителей школ, занимающимися вопросами воспитания обучающихся и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Соглашения о предоставлении субсидии в 2024 году с 34 общеобразовательными организациями заключены, финансовое обеспечение предоставляется ежемесячно. За 2023-2024 учебный год все выплаты произведены (возобновятся с начала нового учебного года).

4. Региональный проект «Модернизация школьных систем образования». Исполнение составило 52 033,90 тыс. рублей, или 18,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение капитального и текущего ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций. Исполнение составило 52 033,90 тыс. рублей, или 18,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения о предоставлении субсидии в 2024 году с 3 общеобразовательными организациями заключены. Аукционы на ремонтные работы проведены, контракты заключены. Произведено авансирование в соответствии с условиями заключенных контрактов.

- оснащение современными средствами обучения и воспитания общеобразовательные организации. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Аукционы на поставку средств обучения и воспитания проведены, договоры заключены. Поставка товаров будет осуществлена в период летних каникул.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 661 050,50 тыс. рублей, или на 46,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 42 131,57 тыс. рублей, или на 96,41 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 386 271,70 тыс. рублей, или на 56,87 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 145 432,89 тыс. рублей, или на 45,81 %;

- за счет средств Фонда развития территорий 87 214,34 тыс. рублей или на 23,69 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 90,38 %.

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного
жилищного фонда»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

2. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	81 089,74	40 569,02	50,03
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	81 089,74	40 569,02	50,03

Целью подпрограммы 1 является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда, исполняются следующие **основные мероприятия:**

1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 17 264,94 тыс. рублей, или 49,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков.

Заключены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ объектов капитального строительства: № 4 по ул. Дзержинского (срок выполнения работ 30.09.2024); № 12 по ул. Лермонтова (срок выполнения работ 30.09.2024); № 34 по ул. Осипенко, № 118а по ул. Тундровая, № 1 по ул. Челюскинцев, № 37 по ул. Декабристов (срок выполнения работ 31.12.2024)

Также, исполнены муниципальные контракты по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства: № 88 по ул. Океанская; № 31 по ул. Петропавловское шоссе. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 155,08 тыс. рублей, или 82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществляется охрана 2 многоквартирных домов № 18, № 20 по ул. Обороны 1854.

3. Изъятие имущества для муниципальных нужд. Исполнение составило 21 149,00 тыс. рублей, или 48,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия заключено и оплачено 3 соглашения о возмещении за изымаемое жилое помещение: № 3 по ул. Рябиковская д. 28; № 1 по ул. Рябиковская д. 28; № 5 по ул. Рябиковская д. 28. Реализация мероприятия также запланирована во втором полугодии 2024 года.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	333 485,10	220 194,33	66,03
Федеральный бюджет	6 888,60	5 320,00	77,23
Краевой бюджет	311 523,21	214 732,10	68,93
Бюджет городского округа	15 073,29	142,23	0,94

Целью 1 подпрограммы 2 является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Разработка и реализация документов территориального планирования. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В 3 квартале 2024 года ожидается оплата по 8-ти муниципальным контрактам:

- от 23.08.2021 № 480 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.7. Жилой район «Вулканный» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 05.07.2021 № 385 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 5 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 01.06.2022 № 3 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 3 планировочного подрайона 3.1.1. Деловое ядро центра планировочного района Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 01.06.2022 № 4 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории в районе улицы Академика Курчатова-Космический проезд-проспект Циолковского в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 03.07.2022 № 5 «На выполнение работ по подготовке проекта межевания территории в районе улицы Академика Курчатова-Космический проезд-проспект Циолковского в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 23.01.2024 № 1 «на выполнение работ по внесению изменений в проект межевания территории части квартала № 3 планировочного подрайона 1.2.2. Жилой район – «Пограничный» Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.05.2021 № 1099 (ПМТ Школа № 1)»;

- от 23.01.2024 № 2 «на выполнение работ по внесению изменений проект межевания территории части квартала № 4 планировочного подрайона 3.2.3. Жилой район – «Совхозные поля» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.06.2021 № 1181 (ПМТ Школа № 31);

- от 08.04.2024 № 168 «На выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного подрайона 2.2.9. Жилой микрорайон – «Долиновка» в Петропавловск-Камчатском городском округе».

- Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В отчетном периоде подрядчиком не выполнены работы по 3 этапу календарного плана выполнения работ муниципального контракта от 12.08.2019 № 473 (1,2,4 этапы плана исполнены). Приемка и оплата выполненных работ 3-го этапа муниципального контракта на сумму 839,50 тыс. рублей не произведена. Приемка и оплата выполненных работ запланирована в 4 квартале 2024 года после выполнения работ по всем запланированным этапам календарного плана.

Оплата по муниципальному контракту от 29.05.2024 № 5 «На выполнение научно-исследовательскую работу по внесению изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа» ожидается во втором полугодии 2024 года.

Целью 2 подпрограммы 2 является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Для решения задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняются следующие **основные мероприятия**:

2. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 217 827,00 тыс. рублей, или 70,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2023 году размещено 10 извещений (под бюджетные ассигнования 2024 года) о проведении открытого аукциона в электронной форме: 9 муниципальных контрактов заключено сумму 44 692,50 тыс. рублей (исполнены); 1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

В 2024 году размещено 76 извещений о проведении открытого аукциона в электронной форме: 27 – не состоялось по причине отсутствия заявок; 49 – контрактов заключено на общую сумму 257 550,53 тыс. рублей. В отчетном периоде исполнено 42 заявки.

2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 1 413,07 тыс. рублей, или 29,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 359,82 тыс. рублей, или 45,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках подмероприятия производятся выплаты по заработной плате (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) 2-ум сотрудникам Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 53,25 тыс. рублей, или 3,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причиной низкого исполнения мероприятия является достаточное количество закупленных материальных запасов и основных средств в 1 квартале 2024 года (мероприятие реализуется по факту необходимости).

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2024 года.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 812,03 тыс. рублей, или 12,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений).

В отчетном периоде приняты обязательства на выполнение работ по ремонту 4 жилых помещений муниципального жилищного фонда. Осуществлен ремонт по 1 заключенному контракту (1 объекта); оплата по 2 муниципальным контрактам произведена в августе 2024 года (2 объекта); по 1 контракту подрядчиком нарушены сроки сдачи ремонтных работ (1 объекта).

Низкое исполнение реализации мероприятия обусловлено сроками размещения контрактов в июне 2024 года.

Сроки исполнения контрактов 3-4 кварталы 2024 года.

Целью 3 подпрограммы 2 является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения. Исполнение составило 142,23 тыс. рублей, или 21,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском».

Заключены муниципальные контракты:

- от 11.09.2023 № 0138300000423000650 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» (завершение строительства), срок выполнения работ – 31.08.2024;

- от 27.11.2023 № 4-авт/2023 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» (завершение строительства), срок выполнения работ – 30.11.2024.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение мониторинга технического состояния жилищного фонда.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на сумму 769,95 тыс. рублей.

Исполнение контракта запланировано на 3-4 кварталы 2024 года.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

	тыс. рублей		
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	28 891,13	0,00	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	28 891,13	0,00	0,00

Целью подпрограммы 3 является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

Для решения задачи 1 по содержанию и ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению, исполняется **основное мероприятие «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»**. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, заключены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ объектов капитального строительства: № 117 по ул. Океанская (срок выполнения работ 30.09.2024); № 6 по ул. Арсеньева (срок выполнения работ 30.09.2024); № 9 по ул. Рябиковская, № 14а по ул. Лермонтова (срок выполнения работ 31.12.2024).

Для решения задачи 2 по обеспечению граждан жилыми помещениями взамен жилых помещений в домах, не подлежащих сейсмоусилению исполняется **основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального**

жилищного фонда». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова в г. Петропавловске-Камчатском». Исполнение мероприятия планируется в 3-4 кварталах 2024 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график не исполнен.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

Главным распорядителем средств подпрограммы являются Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Управление культуры).

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	145 855,50	145 260,69	99,59
Федеральный бюджет	36 811,57	36 811,57	100
Краевой бюджет	66 703,13	66 703,13	100
Бюджет городского округа	42 340,81	41 746,00	98,60

Целью подпрограммы 4 является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

Для решения задачи по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняется **основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»**. Исполнение составило 145 260,69 тыс. рублей, или 99,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия 33 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

План реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	136 634,63	61 488,02	45
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	136 634,63	61 488,02	45

Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективного функционирования заказчика муниципальной программы, реализация деятельности по обеспечению жильем населения городского округа.

Для решения задачи по обеспечению правовых, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности заказчика муниципальной программы исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 59 635,50 тыс. рублей, или 44,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 28 354,98 тыс. рублей, или 44,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности по регистрационному учету. Исполнение составило 8 865,79 тыс. рублей, или 41,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 11 627,95 тыс. рублей, или 41,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 10 786,77 тыс. рублей, или 50,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Информатизация. Исполнение составило 1 852,52 тыс. рублей, или 82,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрена информатизация учета и управления жилищным фондом. Заключено и оплачено 4 муниципальных контракта на оказание услуг по формированию электронного ресурса архивных документов.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского

городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	672 880,52	193 538,44	28,76
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	301 051,16	104 836,48	34,82
Бюджет городского округа	3 650,86	1 487,62	40,75
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00
Средства Фонда развития территорий	368 178,50	87 214,34	23,69

Целью 2 подпрограммы 6 является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Для решения задачи 2 по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Исполнение составило 125 428,96 тыс. рублей, или 24,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета. Исполнение составило 38 089,19 тыс. рублей, или 25,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение составило 87 214,34 тыс. рублей, или 23,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 18 соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение на общую сумму 77 125,51 тыс. рублей, а также 23 муниципальных

контракта на поставку (приобретение) жилых помещений на общую сумму 126 349,81 тыс. рублей.

Причинами низкого исполнения являются – длительность судебных процессов, отказ собственников от подписания соглашений на возмещение за изымаемые жилые помещения.

Целью 3 подпрограммы 6 является реализация регионального проекта «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения».

Для решения задачи 3 по модернизации, реконструкции, строительству объектов систем водоснабжения и водоотведения исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»**. Исполнение составило 68 109,48 тыс. рублей, или 43,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия реализуется подмероприятие «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)».

В 2023 году заключен муниципальный контракт от 11.09.2023 № 013830000423000650 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» (завершение строительства) со сроком выполнения работ – 31.08.2024. В 2024 году произведена выплата аванса по 2-му этапу работ.

План реализации подпрограммы 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен не в полном объеме:

- контрольное событие «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто – реализация также предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- контрольное событие «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» не достигнуто – срок контрольного события не наступил;

- контрольное событие «Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение» не достигнуто – реализация также предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
--------------------------	------------	-----------	--------------

Всего	9 804,34	0,00	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	9 804,34	0,00	0,00

Целью 1 подпрограммы 7 является повышение качества условий жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде расходы на реализацию основного мероприятия по **предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям** не исполнялись.

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2024 года.

Планом реализации подпрограммы 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» сроком наступления контрольных событий является 3-4 кварталы 2024 года. Детальный план-график исполнен.

округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 24 040,84 тыс. рублей, или на 18,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 23 560,02 тыс. рублей, или на 27,63 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 480,82 тыс. рублей, или на 1,14 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	38 768,23	0,00	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	38 768,23	0,00	0,00

Целью 1 подпрограммы является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

Для решения задачи 1 по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Организация учета потребления коммунальных ресурсов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия осуществляется проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда.

УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году заключен муниципальный контракт от 25.12.2023 № 12-03-06/241/23 на поставку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в 2024 году на сумму 280,00 тыс. рублей (80 ИПУ), срок исполнения – 30.06.2024 (поставка осуществлена). Оплата в размере 273,00 тыс. рублей произведена в 3 квартале 2024 года.

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2024 года.

2. Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2024 году муниципальные контракты не заключались.

Мероприятие не планируется к реализации в 2024 году в связи с отсутствием необходимости. Денежные средства будут возвращены в бюджет городского округа.

Для решения задачи 4 по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняется **основное мероприятие «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа».** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках основного мероприятия осуществляются:

- Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа.

УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка схемы теплоснабжения (с электронным моделированием аварийной ситуации) Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 года до 2040 года» (срок выполнения работ – 21.07.2024).

Продление сроков исполнения контракта необходимо ввиду вновь открывшихся обстоятельств, а именно передачи 28.06.2024 объекта теплоснабжения - котельной ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, с тепловыми сетями, в муниципальную собственность Управления имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «ТЭСК».

- Разработка программы комплексного развития коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа.

УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа до 2040 года». Срок исполнения контракта – 05.12.2024.

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2024 года.

План реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на поставку индивидуальных приборов учета» не достигнуто во 2 квартале 2024 года, т.к. контракт на поставку в 1 полугодии 2024 года индивидуальных приборов учета заключен в декабре 2023 года. В 1 полугодии 2024 года заключение контрактов не предусмотрено, сроки наступления

контрольного события будут скорректированы в 3 квартале 2024 года, оплата по контракту осуществлена в 3 квартале 2024 года.

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» не достигнуто, во 2 квартале 2024 года контракты не заключались в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения. Мероприятие не планируется к реализации. Денежные средства будут возвращены в бюджет городского округа. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	88 540,87	24 040,84	27,15
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	85 276,87	23 560,02	27,63
Бюджет городского округа	3 264,00	480,82	14,73

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения. Исполнение составило 24 040,84 тыс. рублей, или 27,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз.

Заключено и исполнено 17 муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объектах, на общую сумму 9 815,74 тыс. рублей.

Заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту наружных тепловых сетей на общую сумму 69 282,68 тыс. рублей. Выплачен аванс по 5 контрактам на сумму 14 225,10 тыс. рублей. Срок исполнения работ по муниципальным контрактам - 15.09.2024.

План реализации подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
совершенствование гражданской обороны, профилактика
правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловске-
Камчатском»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 51 959,80 тыс. рублей, или на 40,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 350,00 тыс. рублей, или на 100 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 51 609,80 тыс. рублей, или на 40,51 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 99,53 %.

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

2. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

3. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

4. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

5. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее - МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского»);

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее - МКУ «УКСиР»).

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	111 190,93	44 501,99	40,02
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	111 190,93	44 501,99	40,02

Целью подпрограммы является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по оповещению населения Петропавловск-Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, реализуется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило

272,40 тыс. рублей, или 1,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в отчетном периоде заключено 3 муниципальных контракта на приобретение и установку 2 комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО (муниципальный контракт от 19.04.2024 № 8/2024, срок поставки - до 30.10.2024), на поставку программно-аппаратного комплекса пункта управления муниципальной системы оповещения населения Петропавловск-Камчатского городского округа, предназначенного для управления всем действующим парком оборудования оповещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (муниципальный контракт от 06.05.2024 № 9/2024, срок исполнения контракта 12.12.2024), а также приобретение ЗИП комплексов громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО (МКУ «Рокот») в количестве 2 штук (муниципальный контракт от 07.05.2024, срок исполнения контракта № 11/2024, 31.10.2024).

Также заключен муниципальный контракт на услуги доступа к сети интернет для обеспечения канала связи оконечных комплексов П-166 ИКТ ОС КГО на объектах установки на 8 точек МАСЦО на сумму 661,22 тыс. рублей. Оплата производится планомерно в течение года.

Для решения задачи 2 по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Формирование запасов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

С целью обеспечения готовности резерва материальных ресурсов Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.05.2018 № 55-нд «О порядке создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядке восполнения использованных средств этих резервов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.07.2018 № 1587 «О номенклатуре и объемах резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в 3 квартале 2024 года планирует заключить муниципальный контракт на приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 53,80 тыс. рублей, или 31,77 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 53,80 тыс. рублей, или 31,77 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в отчетном периоде заключен и исполнен муниципальный контракт на приобретение гидропультов металлических в количестве 15 штук и ремкомплектов гидропульта в количестве 50 штук.

- Оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Конкурс на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» в размере 50,00 тыс. рублей признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок.

Мероприятие не планируется к реализации. Денежные средства будут возвращены в бюджет городского округа.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 399,85 тыс. рублей, или 52,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению.

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2018 № 369 «О функционировании городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловск-Камчатского городского округа» УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде проведены 3 практических учения по темам: «Действия органов управления городского звена КТП РСЧС ПКГО по разворачиванию пунктов обогрева», «Выполнение отдельных мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», «Укрытие населения Петропавловск-Камчатского городского округа в заглубленных помещениях подземного пространства».

В рамках реализации мероприятия заключены и исполнены 2 муниципальных контракта: УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 378,90 тыс. рублей; УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 20,95 тыс. рублей.

- Присуждение денежной премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2024 года.

4. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 2 822,55 тыс. рублей, или 53,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 2 096,67 тыс. рублей, или 72,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен контракт на получение специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавинных наблюдений (мониторинга снеголавинной обстановки) на период с 01.01.2024 по 05.05.2024 и с 01.10.2024 по 31.12.2024. За 1 и 2 кварталы 2024 года предоставлено 18 лавинных бюллетеней со СГМИ о текущей снеголавинной обстановке. Оплата производится планомерно в течение года.

В результате поступившей информации, мероприятий, проведенных по ликвидации угрозы бесконтрольного схода лавин, не потребовалось.

- Организация работы пункта временного размещения, ремонт, транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 725,88 тыс. рублей, или 29,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации пункта 15 распоряжения Губернатора Камчатского края от 14.04.2022 № 236-Р «О введении режима повышенной готовности на территории Камчатского края в связи с необходимостью решения вопросов содержания, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения граждан Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» и постановления Правительства Камчатского края от 14.06.2022 № 314-П «О Порядке создания и ликвидации пунктов временного размещения в целях обеспечения проживания граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» реализуется вышеуказанное мероприятие.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» в отчетном периоде заключены муниципальные контракты по содержанию и ремонту, на оплату коммунальных услуг по адресу ул. Владивостокская, 29. Оплата осуществляется планомерно в течение года. Срок исполнения муниципальных контрактов октябрь 2024 года (в декабре также планируется заключение муниципальных контрактов по содержанию и ремонту, на оплату коммунальных услуг до конца 2024 года).

5. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение составило 627,36 тыс. рублей, или 27,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» заключены 2 муниципальных контракта с организациями по охране объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности подведомственного учреждения, находящегося по адресу ул. Владивостокская, 29 на общую сумму 2 043,84 тыс. рублей, оплата по которым будет осуществляться до конца 2024 года.

Для решения задачи 3 по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечению деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 10 366,77 тыс. рублей, или 44,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 9 022,61 тыс. рублей, или 46,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В течение года производится выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на обучение.

Также в 4 квартале 2024 года планируется заключение муниципальных контрактов по страхованию муниципальных служащих на случай причинения вреда здоровью, в связи с исполнением ими служебных обязанностей и повышению квалификации сотрудников.

Подмероприятие реализуется планомерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 344,16 тыс. рублей, или 36,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течение года производится выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам, не связанным с муниципальной службой, оплата расходов за проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Подмероприятие реализуется планомерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 29 959,25 тыс. рублей, или 46,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). По подмероприятию осуществляется содержание МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского», а также приобретено ГСМ.

Заключены муниципальные контракты на оплату услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, электрической энергии, холодному водоснабжению и водоотведению по зданию, находящемуся в оперативном управлении МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» и прилегающей территории. Муниципальные контракты планомерно оплачиваются в течение года.

План реализации подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловске-Камчатском» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения

Всего	1 581,90	1 515,00	95,77
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	350,00	350,00	100
Бюджет городского округа	1 231,90	1 165,00	94,57

Целью подпрограммы 2 является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведения профилактики совершения правонарушений и преступлений, исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. Исполнение составило 1 450,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Проведен конкурс, по итогам которого заключено соглашение от 16.05.2024 № № 90-2024-000712 о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин.

2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 65,00 тыс. рублей, или 49,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется изготовление и размещение рекламы по профилактике правонарушений.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (листовки «Осторожно! Дистанционное мошенничество. Не дайте себя обмануть!» в количестве 25 000 штук), также часть продукции планируется к приобретению в 3 квартале 2024 года.

План реализации подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловске-Камчатском» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 151,61	476,44	41,37
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00

Бюджет городского округа	1 151,61	476,44	41,37
--------------------------	----------	--------	-------

Целью подпрограммы 3 является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществлению комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий, исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 43,84 тыс. рублей, или 99,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма. Заключен и исполнен договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (изготовлено 16 000 листовок «Профилактика терроризма и экстремизма»).

2. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 432,60 тыс. рублей, или 39,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий.

В отчетном периоде заключено 8 муниципальных контрактов с организациями по предоставлению услуг монтажа и демонтажа мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения) на общую сумму 309,16 тыс. рублей.

А также 5 муниципальных контрактов с частными охранными организациями на оказание услуг по организации и обеспечению безопасности и режима ограниченного доступа в рамках обеспечения антитеррористической защиты на сумму 238,76 тыс. рублей.

План реализации подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловске-Камчатском» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности

учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Управление делами).

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	13 819,60	5 466,36	39,56
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	13 819,60	5 466,36	39,56

Целью подпрограммы 4 является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, повышению оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 5 466,36 тыс. рублей, или 39,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется проектирование, создание, развитие, содержание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках реализации указанного подмероприятия Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены муниципальные контракты:

- на оказание услуг по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения (далее - СУВ) от 01.12.2023 № 0138300000423000877 на сумму 4 764,80 тыс. рублей, в рамках которого Управлением делами в целях поддержания работоспособного состояния систем СУВ в процессе их эксплуатации проводятся регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ. В отчетном периоде услуги за декабрь 2023 года - июнь 2024 года оказаны в полном объеме. Оплата за оказанные услуги составила 2 382,40 тыс. рублей (Срок оказания услуг по муниципальному контракту 20.12.2024);

- на выполнение работ по модернизации СУВ от 28.11.2023 № 0138300000423000873 на сумму 901,73 тыс. рублей.

Стоимость второго этапа муниципального контракта за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предусмотренных на 2024 год, составляет 485,63 тыс. рублей. В рамках исполнения второго этапа муниципального контракта в феврале 2024 года Управлением делами модернизирована СУВ на объекте по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешка на сумму 485,63 тыс. рублей.

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на право использовать компьютерное программное обеспечение от 27.05.2024 № 0138300000424000301 на сумму 2 598,33 тыс. рублей, в рамках которого Управлением делами посредством закупки компьютерного программного обеспечения для СУВ SecurOS осуществлена бесшовная интеграция существующей системы видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа с системой интеллектуального видеонаблюдения правоохранительного сегмента «АПК «Безопасный город» Камчатского края.

В третьем квартале 2024 года в целях реализации подмероприятия Управлением делами планируется закупка работ по модернизации СУВ на сумму 5 969,17 тыс. рублей.

План реализации подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловске-Камчатском» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**Муниципальная программа
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной
политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 472 588,64 тыс. рублей, или на 48,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 91 114,47 тыс. рублей, или 62,94 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 356 195,86 тыс. рублей, или на 47,58 %;

- за счет федерального бюджета в сумме 25 278,30 тыс. рублей, или на 30,36 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 98,67 %.

**Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-
Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры;
2. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	707 346,63	360 370,78	50,95
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	140 424,05	89 143,01	63,48
Бюджет городского округа	566 922,58	271 227,77	47,84

Целью подпрограммы 1 является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 801,34 тыс. рублей, или 53,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия коллективы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры принимают участие в различных конкурсах и фестивалях.

Приобретены авиабилеты и оплачено проживание коллективу МАУК «ДКД «Апрель» для участия в Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Открытие талантов» г. Москва, также приобретены авиабилеты в г. Барнаул театральной студии «Паллада» МБУК «Централизованная библиотечная система» для участия в Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в номинации «Культура-это мы».

Ряд мероприятий запланирован на 3-4 кварталы 2024 года.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 306 479,95 тыс. рублей, или 55,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность 4-х подведомственных учреждений культуры и 7-ми подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Исполнение мероприятия запланировано на 3-4 кварталы 2024 года.

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 4 446,79 тыс. рублей, или 83,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами, так МАУК «ДКД «Апрель» приобретена компьютерная техника и звуковое оборудование, МБУ ДО «ДМШ №3» – тромбон, звуковое оборудование, жалюзи, «ДМШ № 5» – аккордеоны в количестве 3 штук, МАУ ДО «ДМШ № 7» - пианино, МАУК ГДК «СРВ» - выставочные витрины и стенды в количестве 12 штук, Централизованная библиотечная система – акустическая система, компьютерная техника, 108 стульев, 4 письменных

стола и тумбы, 7 металлических стеллажей, панель светодиодная, вертикальные жалюзи и рулонные шторы на окна.

Исполнение мероприятия запланировано на 3-4 кварталы 2024 года.

4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 4 375,00 тыс. рублей, или 8,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия проводятся работы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов).

Для организации проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» заключены муниципальные контракты (договоры) на сумму 25 929,78 тыс. рублей, в том числе:

- от 01.03.2024 № 0716Д-24/ГГЭ-46053/07-01/БС с ФАУ «Главгосэкспертиза России» возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска – Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка. Произведена оплата в сумме 100,92 тыс. рублей;

- от 12.12.2022 № 0138300000422000861_0001/5-ОКН/23мк с ООО «НИВАД» на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска – Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка на сумму 4 196,93 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 01.11.2023. Оплата по контракту произведена во 2-ом квартале 2024 года, работы выполнены.

- муниципальный контракт от 01.07.2024 № 0138300000424000415_0001/119-ОКН/24мк на ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка на сумму 21 631,93 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ – 15.08.2024.

Низкое исполнение обусловлено следующими причинами:

- невыполнение подрядчиком условий по заключенному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение

ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска – Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.»;

- установленными сроками реализации мероприятий во 2 полугодии 2024 года.

5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 735,34 тыс. рублей, или 31,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. Исполнение составило 2 399,86 тыс. рублей, или 29,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты на охрану объектов: «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ»; «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Реализация мероприятия (охрана объектов) запланирована в течение 2024 года.

- Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС). Исполнение составило 335,48 тыс. рублей, или 65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 01-24-ТП на подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. Срок окончания оказания услуг - 31.12.2024.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Исполнение составило 2 095,95 тыс. рублей, или 17,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются следующие подмероприятия:

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Исполнение составило 973,81 тыс. рублей, или 10,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты:

- на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Оплата предусмотрена после прохождения государственной экспертизы проектной документации. 30.05.2024 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектная документация отправлена на доработку по замечаниям государственной экспертизы;

- на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая

проверку достоверности определения сметной стоимости. Оплата предусмотрена после прохождения государственной экспертизы проектной документации. 30.05.2024 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Замечания направлены разработчику проектной документации для устранения.

Реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Исполнение составило 1 122,14 тыс. рублей, или 41,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловск-Камчатском». Срок окончания оказания услуг – 14.09.2024 года.

- на проведение строительного контроля. Срок окончания оказания услуг – 01.10.2024 года.

Для решения задачи 2 по организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)»**. Исполнение составило 33 852,18 тыс. рублей или 58,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проводятся городские культурно-массовых мероприятия. Реализация мероприятия запланирована в течение года.

Для решения задачи 3 по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»**. Исполнение составило 958,26 тыс. рублей или 88,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия подведомственными учреждениями в течении года обеспечиваются меры пожарной безопасности.

В отчетном периоде установлены противопожарные металлические двери в учреждения: МАУ ДО «ДХШ»; МАУ ДО «ДМШ № 6»; МАУ ДО «ДМШ № 7». Также в МАУ ДО «ДХШ» проведены работы по монтажу системы пожарной сигнализации в здании Гаража и отремонтирован пожарный водопровод. Реализация мероприятия запланирована в течении года.

Для решения задачи 4 по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей

Петропавловск-Камчатского городского округа выполняется **основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности»**. Исполнение составило 4 625,96 тыс. рублей, или 39,41 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия сотрудниками частных охранных организаций выполняется обеспечение круглосуточной охраны зданий (территорий) учреждений МАУК ДКД «Апрель» (2 объекта), МАУК ГДК «СРВ», МАУ ДО «Детская художественная школа» (2 объекта). Реализация мероприятия запланирована в течении года.

План реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

	тыс. рублей		
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	78 982,77	31 511,71	39,90
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	3 005,03	641,12	21,33
Бюджет городского округа	75 977,74	30 870,59	40,63

Целью подпрограммы 2 является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения задачи 1 по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений реализуется **основное мероприятие «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»**. Исполнение составило 372,00 тыс. рублей, или 32,10 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Реализация мероприятия запланирована в течение 2024 года.

Для решения задачи 2 по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений реализуются **основные мероприятия:**

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 4 297,15 тыс. рублей, или 24,79 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует мероприятия, акции, проекты для молодежи. Реализация мероприятия запланирована в течение года.

2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 322,11 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодежный центр ПКГО» приобретено музыкальное оборудование.

Для решения задачи 3 по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних, исполняются **основные мероприятия:**

Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 13 457,38 тыс. рублей, или 39,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9 - 11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи;

- Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах.

Исполнение мероприятий по обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет на дополнительных рабочих местах запланировано в срок до 31.08.2024.

Для решения задачи 4 по обеспечению реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)».** Исполнение составило 11 713,07 тыс. рублей, или 51,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия в течении года осуществляется обеспечение деятельности МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи 5 по обеспечению антитеррористической безопасности исполняется **основное мероприятие «Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны,**

военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти». Исполнение составило 1 350,00 рублей, или 38,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется круглосуточная охрана МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение мероприятия запланировано до конца 2024 года.

План реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	66 289,00	37 769,02	56,98
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 330,35	1 330,35	100
Бюджет городского округа	64 958,65	36 438,67	56,10

Целью подпрограммы является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи 1 по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)»**. Исполнение составило 15 774,23 тыс. рублей, или 68,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «ЦСП по Киокусинкай» осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств, соревнований и других спортивных мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

Для решения задачи 2 по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края**

(содержание муниципальных учреждений городского округа)». Исполнение составило 21 697,72 тыс. рублей, или 51,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

План реализации подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	39 906,92	17 403,49	43,61
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	39 906,92	17 403,49	43,61

Целью подпрограммы 4 является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)». Исполнение составило 17 403,49 тыс. рублей, или 43,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

План реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры;
2. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	84 134,06	25 533,64	30,35
Федеральный бюджет	83 255,22	25 278,30	30,36
Краевой бюджет	12,50	0,00	0,00
Бюджет городского округа	866,34	255,34	29,47

Целью подпрограммы 5 является обеспечение населения развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры, создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствует его личной, профессиональной и творческой самореализации. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

В рамках подпрограммы исполняется **основное мероприятие Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»**. Исполнение составило 25 533,64 тыс. рублей, или 30,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется подмероприятие «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)».

Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» предусматривает исполнение контрольных событий в 3 квартале 2024 года.

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского
городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 1 527 920,13 тыс. рублей, или на 34,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 107 808,81 тыс. рублей, или 17,48 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 563 565,16 тыс. рублей, или на 30,44 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 856 546,17 тыс. рублей, или на 43,95 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 78,39 %.

Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 656 261,23	758 468,49	45,79
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	130 631,89	0,00	0,00
Бюджет городского округа	1 525 629,34	758 468,49	49,72

Для решения задачи 1 по строительству, реконструкции, а также устройству дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются следующие **основные мероприятия**:

1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации). Исполнение составило 802,29 тыс. рублей, или 3,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева». Исполнение составило 802,29 тыс. рублей, или 3,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены переходящие муниципальные контракты (договоры):

- на оказание услуг по строительному контролю в рамках муниципального контракта от 24.04.2023 № 0138300000423000259 на сумму 2 674,35 тыс. рублей (произведена выплата в сумме 802,29 тыс. рублей за оказанные услуги по строительному контролю).

- на осуществление авторского надзора в рамках договора от 06.04.2023 № 41/04/2023 на сумму 447,54 тыс. рублей.

- «Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены переходящие муниципальные контракты (договоры):

- на оказание услуг по корректировке проектной документации в рамках ведения авторского надзора за выполнением работ в рамках договора от 23.10.2023 № 78/10/2023 на сумму 414,64 тыс. рублей;

- на оказание услуг на проведение государственной экспертизы в рамках договора от 21.12.2023 № 0188.2023 на сумму 64,47 тыс. рублей.

В отчетном периоде выплат не производилось. Неисполнение бюджетных средств обусловлено не предоставлением подрядчиком отчетных документов.

- Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 05.09.2022 № 0138300000422000641 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектной документации, стоимостью 11 127,077 тыс. рублей, в том числе аванс в размере 9 % от цены контракта на 2022 год в сумме 1 001,44 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 30.04.2023. В 2022 году была произведена оплата аванса в сумме 1 001,437 тыс. рублей.

В сентябре 2023 года от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» была получена проектно-сметная документация на согласование перед сдачей в государственную экспертизу.

В декабре 2023 года получены градостроительные планы на земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0000000:2259, 41:01:0010122:3444, 41:01:0010122:3445.

В адрес проектировщика направлены технические условия на подключение к проектируемому объекту ливневой канализации с магистральных автомобильных дорог к очистным сооружениям.

Произведена выгрузка проектной документации на электронную платформу государственной экспертизы для заключения контракта с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».

Получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 11.06.2024 № 41-1-2-3-029366-2024 на предмет оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту.

26.06.2024 выполнена выгрузка на единую информационную систему в сфере закупок Решения от 26.06.2024 № 2814 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств.

Контракт расторгнут, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств. Необходимо повторное проведение процедуры размещения заказа.

- Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 23.05.2023 № 0138300000423000358 на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа», со сроком окончания выполнения работ – 01.12.2023.

Подрядчиком выполнялись работы по сбору исходных данных, составление плана инженерных коммуникаций для согласования межведомственной подземной комиссии расположения всех инженерных сетей в границах объекта. Также выполнялась подготовка обследования и анализа состояния объекта.

Представленные предпроектные решения рассмотрены и согласованы.

Так же проведен мониторинг интенсивности движения автотранспорта на участках примыкания к действующим участкам примыкания. После камеральной обработки направлен расчет перспективной интенсивности движения.

В сентябре 2023 года в адрес заказчика поступили разделы проекта планировки территории и проекта межевания территории на рассмотрение и согласование. Выполнялась подготовка сводных замечаний к представленным разделам.

Проектной организацией производится корректировка плана выбора трассы и продольный профиль трассы.

В связи с согласованием со стороны заказчика планового положения кольцевой развязки подрядная организация выполняет разработку разделов проектной документации на переустройство инженерных сетей, попадающих в границы проектирования, объемов работ по устройству транспортной развязки, технические решения по усилению проходного канала, попадающего в пятно застройки, мероприятия по переустройству локальных очистных сооружений.

По состоянию на 05.07.2024 подрядчиком выполняется корректировка планового положения кольца с учетом полученных сведений по земельным участкам и их владельцам. Рассматривается техническая возможность размещения автомобильной дороги.

- Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 19.02.2024 № 0138300000424000028 на выполнение проектных работ по объекту капитального строительства (недвижимого имущества) «Автомобильная дорога от улицы Ленинская к улице Красинцева» на сумму 5 473,27 тыс. рублей.

06.03.2024 подрядчиком направлен запрос в адрес заказчика о предоставлении исходных данных. Заказчик 14.03.2024 направил в адрес

подрядчика проектную документацию по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская» для принятия проектных решений по объекту.

25.04.2024 в рабочем порядке от проектной организации получен план размещения автомобильной дороги на рассмотрение и согласование.

По факту рассмотрения представленных вариантов размещения предусмотренной техническим заданием на проектирование категории автомобильной дороги установлено, что плановое размещение автомобильной дороги с заданными параметрами невозможно в связи с стесненными условиями градостроительной застройки и смежным размещением объекта строительства канализационной насосной станции на соседнем земельном участке. Установлена необходимость строительства автомобильной дороги для обеспечения проезда тяжелого транспорта в рамках мастер плана города и сохранения его концепции, таким образом определено снижение заданной техническим заданием категории автомобильной дороги до «межквартальные проезды» с одной полосой проезжей части. Заказчиком выполняется работа по подготовке технического задания на проектирование в соответствии с согласованной категорией автомобильной дороги с последующей подготовкой дополнительного соглашения к муниципальному контракту на изменение пунктов технического задания на проектирование.

- Строительство локальных очистных сооружений (выпуск № 8 ливневых стоков) оз. Култучное Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Муниципальный контракт от 05.09.2023 № 0138300000422000641 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство локальных очистных сооружений оз. Култучное Петропавловск-Камчатского городского округа» расторгнут в одностороннем порядке, к 25.06.2024 фактически обязательства подрядчиком не исполнены, проектная документация и результаты инженерных работ с положительным заключением государственной экспертизы не представлены.

Проведение закупочных процедур планируется во 2 полугодии 2024 года, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств.

Для решения задачи 2 по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение реализуются следующие **основные мероприятия:**

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 724 451,76 тыс. рублей, или 46,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Исполнение составило 597,00 тыс. рублей, или 0,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключены 1 муниципальный контракт и 1 договор, выполнены и оплачены работы по ремонту тротуара по улице Озерновская коса.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 688 390,64 тыс. рублей, или 56,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 26 муниципальных контрактов и 10 договоров. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы:

1) по содержанию магистральных дорог на сумму 524 929,82 тыс. рублей;

2) по содержанию внутриквартальных дорог на сумму 60 625,62 тыс. рублей;

3) по вывозу снега на сумму 54 215,46 тыс. рублей;

4) по содержанию дорог в районах индивидуальной застройки на сумму 8 970,88 тыс. рублей;

5) по содержанию придомовых территорий на сумму 25 330,74 тыс. рублей;

6) по содержанию ливневой канализации и дренажа на сумму 14 318,12 тыс. рублей.

- Содержание разворотных площадок. Исполнение составило 3 177,71 тыс. рублей, или 65,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 2 муниципальных контракта на проведение работ по содержанию разворотных площадок.

- Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 1 447,29 тыс. рублей, или 37,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1 447,29 тыс. рублей.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 3 834,23 тыс. рублей со сроком реализации в декабре 2024 года, чем обусловлено исполнение бюджетных средств менее 50 %.

- Прием и складирование снега. Исполнение составило 30 839,13 тыс. рублей, или 60,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен 1 муниципальный контракт со сроком реализации до 20.12.2024 на общую сумму 50 608,26 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по приему и складированию снега, вывозимого с территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 30 839,13 тыс. рублей.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения. Исполнение составило 33 214,44 тыс. рублей, или 42,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение.

Заключены 2 муниципальных контракта и 3 договора со сроками реализации в декабре 2024 года, чем обусловлено исполнение бюджетных средств менее 50 %.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 33 214,44 тыс. рублей:

- услуги по передаче электроэнергии на сумму 15 701,23 тыс. рублей;

- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения, кабеля постоянного питания (пятая жила) на сумму 17 470,91 тыс. рублей;

- услуги сотовой связи на сумму 42,30 тыс. рублей.

План реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 054 467,03	587 791,99	55,74
Федеральный бюджет	103 250,00	103 250,00	100
Краевой бюджет	950 308,95	484 435,99	50,98
Бюджет городского округа	908,08	106,00	11,67

Для решения задачи 1 по обеспечению организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам реализуются **основное мероприятие «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам».**

Исполнение составило 587 791,99 тыс. рублей, или 55,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется следующие подмероприятия:

- Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

по регулируемым тарифам. Исполнение составило 484 541,99 тыс. рублей, или 50,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 484 541,99 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление регулярных перевозок и багажа автотранспортом по регулируемым тарифам на сумму 484 805,82 тыс. рублей;

- по изготовлению защитной от подделок полиграфической продукции на сумму 106,00 тыс. рублей.

Выплата фонда оплаты труда в рамках осуществления государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатского крае в отчетном периоде составила 630,17 тыс. рублей.

- Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования. Исполнение составило 103 250,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	152 512,78	8 640,68	5,67
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	348,40	0,00	0,00
Бюджет городского округа	152 164,38	8 640,68	5,68

Для решения задачи 1 по совершенствованию системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения реализуется **основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»**. Исполнение составило 8 640,68 тыс. рублей, или 5,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие подмероприятия:

- Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании. Исполнение составило 1 060,01 тыс. рублей, или 9,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 1 922,76 тыс. рублей, заключены:

- муниципальный контракт от 31.01.2022 № 0138300000421000998 со сроком выполнения работ до 31.12.2024;

- договор от 25.04.2024 № 26/04/2024 выполнение работ по дооснащению автомобильных дорог техническими средствами регулирования (дорожное зеркало).

Выполнены и оплачены работы (услуги) по модернизации, дооснащению и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 1 060,01 тыс. рублей.

Реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило 5 443,92 тыс. рублей, или 38,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 13 031,83 тыс. рублей (1 контракт) со сроком реализации 31.12.2024.

Выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 5 443,92 тыс. рублей по содержанию технических средств регулирования дорожного движения.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

- Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки). Исполнение составило 2 119,66 тыс. рублей, или 69,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 2 968,15 тыс. рублей (2 контракта и 1 договор) со сроком реализации 31.12.2024.

Выполнены и оплачены работы (услуги) по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками на сумму 2 119,66 тыс. рублей.

- Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Исполнение составило 17,09 тыс. рублей, или 0,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены муниципальные контракты:

- от 16.04.2024 № 0138300000424000212 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму 120 526,36 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ 31.10.2024. Выплаты в отчетном периоде не производились;

- муниципальный контракт от 31.01.2022 № 0138300000421000998 со сроком выполнения работ до 31.12.2024. Выполнена оплата на сумму 17,09 тыс. рублей.

Неисполнение бюджетных средств обусловлено установленным сроком окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	203 198,67	102 897,61	50,64
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	22 035,72	22 035,72	100
Бюджет городского округа	181 162,96	80 861,90	44,63

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации мероприятий программы реализуются **основные мероприятия**:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 31 002,01 тыс. рублей, или 46,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам за июнь в июле месяце.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 43 866,65 тыс. рублей, или 40,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» за июнь в июле месяце.

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 28 028,94 тыс. рублей, или 99,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Осуществлена уплата земельного налога, налога на имущество организаций и иных сборов.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 350 492,91	70 121,35	5,19
Федеральный бюджет	513 341,42	4 558,81	0,89
Краевой бюджет	747 923,40	57 093,44	7,63
Бюджет городского округа	89 228,09	8 469,10	9,49

Для решения задачи 1 по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям» реализуются **основные мероприятия:**

1. Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края». Исполнение составило 65 516,49 тыс. рублей, или 9,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Принято бюджетных обязательств на сумму 1 003 728,40 тыс. рублей (5 муниципальных контрактов и 3 договора), в том числе следующие муниципальные контракты:

1) от 29.01.2024 № 0138300000423001050 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Савченко (ПК 0+00-ПК6+08) на сумму 77 592,34 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ – 30.09.2024;

2) от 29.01.2024 № 0138300000423001059 на ремонт автомобильных дорог: к поселку Завойко (от стелы) (ПК 0+00-ПК22+68) по Восточному шоссе (ПК 0+00-ПК 16+00); проезд от магистральной дороги пр. 50 лет Октября вдоль пр. 50 лет Октября, 18 до детской краевой больницы (ПК 0+00-ПК 2+82); проезд от дороги по улице Океанская по дороге Пономарева, мимо СОШ № 24, до жилого дома Пономарева, 35 (ПК 0+00-ПК 5+65); проезд по улице Давыдова (ПК 0+00-ПК 12+53); проезд по улице (ПК 0+00-ПК 7+11); проезд по улице Степная (ПК 0+00-ПК 15+37) на сумму 257 086,42 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ – 31.08.2024;

3) от 11.03.2024 № 0138300000424000084 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Космическому проезду (ПК 0+00-ПК9+17) и автомобильной дороге по улице академика Курчатова (ПК 0+00-ПК4+84) на сумму 189 619,12 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ – 30.09.2024;

4) от 29.01.2024 № 0138300000423001049 на выполнение работ по текущему ремонту Халактырского шоссе (ПК 0+00-ПК49+08) и автомобильной дороги по улице Морская (ПК 0+00-ПК 7+10) в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на сумму 146 554,09 тыс. рублей. Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта № б/н от 27.04.2024. Дата расторжения контракта 08.05.2024. Нарушение заказчиком обязательств по контракту (пункт 2.7 контракта), неисполнение ст. 310 ГК РФ, ч.1 ст 450 ГК РФ, ч 1. ст 95 Закона о контрактной системе (44-ФЗ). Произведена выплата на сумму 4 396,62 тыс. рублей.

Также заключены 2 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 11 246,73 тыс. рублей (разработка проектной и рабочей документации, установка и замена знаков индивидуального проектирования, текущий ремонт, разработка проекта планировки территории).

В отчетном периоде произведена оплата по заключенным контрактам и договорам на сумму 65 516,49 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

2. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Исполнение составило 4 604,86 тыс. рублей, или 0,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа. Исполнение составило 4 604,86 тыс. рублей, или 0,71% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 14.11.2023 № 0138300000423000803 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» на сумму 912 818,36 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ – 30.11.2024, чем обусловлено исполнение менее 50 %.

Также заключены муниципальные контракты:

- на сумму 18 090,51 тыс. рублей от 28.11.2023 № 89/11/2023 на осуществление строительного контроля;

- на сумму 1 903,50 тыс. рублей от 05.12.2023 № 94/12/2023 на осуществление авторского надзора.

В отчетном периоде оплачены услуги на осуществление строительного контроля на сумму 4 604,86 тыс. рублей.

- Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Проведение закупочных процедур планируется во 2 полугодии 2024 года в связи с корректировкой подрядчиком технического задания по строительству автомобильной дороги, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств.

- Строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Проведение закупочных процедур планируется во 2 полугодии 2024 года при условии доведения объемов финансирования за счет средств межбюджетных трансфертов на 2025 и 2026 годы, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств.

- Обьездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство обьездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (обьезд Северо-Восточной части города)». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 01.08.2023 № 0138300000423000555 на сумму 21 124,45 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ - по 30.07.2024, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств. Выполнено: бурение скважин на объекте; полевые геофизические работы; направлены запросы по решениям в части арочных конструкций; направлен запрос коммерческого предложения на проектирование ВЛ-110 кВ в ООО «АтомЭлектроПроект»; получено согласование межведомственной подземной комиссии для выполнения инженерных изысканий; формируется технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям; по историко-архивным исследованиям, археологического обследования и проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков проведены полевые работы; ведется подготовка отчета; направлен запрос в Минприроды и экологии для установления охранных зон; по инженерно-геологическим изысканиям завершено бурение скважин на пересечениях с водотоками (высокая сложность выполнения работ).

По состоянию на 12.07.2024 подрядчик выполняет камеральную обработку полевых и лабораторных работ по инженерно-экологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. По мере поступления результатов изысканий в рабочем порядке выполняются запросы СИД. После поступления результатов геологических работ и появления расчётов планируется направление запроса Заказчику по существующим карьерам.

- Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 20.10.2023 № 0138300000423000748 на проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» на сумму 3 300,96 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ – 31.05.2024.

14.05.2024 подрядчик выполнил подачу заявления на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, а также на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости по объекту. 16.05.2024 от государственной экспертизы получены замечания к комплектности выгружаемой документации.

22.05.2024 подрядчик выполнил подачу заявления на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, а также на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости по объекту. Государственной экспертизой выполнена проверка к комплектности выгружаемой документации, 30.05.2024 зарегистрировано заявление на прохождение государственной экспертизы.

Неисполнение бюджетных средств обусловлено не прохождением в отчетном периоде государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий.

- Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 16.11.2023 № 0138300000423000821 на проектные и изыскательские работы по объекту «Модернизация системы ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская» на сумму 3 068,31 тыс. рублей со сроком выполнения работ – по 30.06.2024.

По состоянию на 28.06.2024 подрядчик выполняет формирование разделов проектно-сметной документации для проверки и согласования заказчиком перед прохождением государственной экспертизы.

02.07.2024 от подрядчика получен запрос о предоставлении документации для процедуры загрузки материалов на единую цифровую платформу государственной экспертизы по объекту. Заказчик выполняет подготовку документации по списку для передачи подрядчику.

03.07.2024 от подрядчика получены скорректированные программы работ на выполнение инженерных изысканий, находится на стадии рассмотрения.

Неисполнение бюджетных средств обусловлено не прохождением в отчетном периоде государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий.

- Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Подготовлена аукционная документация и направлена на согласование и размещение в единой информационной системе в сфере закупок.

Проведение закупочных процедур планируется во 2 полугодии 2024 года, чем обусловлено неисполнение бюджетных средств.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа не исполнен. Контрольное событие «Заключен муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» не достигнуто, реализация предусмотрена во 2 полугодии 2024 года. Детальный план-график не исполнен.

Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы за счет предусмотренных средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 23 397,57 тыс. рублей, или на 30,82 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований.

Процент исполнения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»

Главными распорядителями средств подпрограммы в отчетном периоде являлись:

1. УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами;
3. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

	тыс. рублей		
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	26 540,34	1 185,03	4,47
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	693,36	0,00	0,00
Бюджет городского округа	25 846,98	1 185,03	4,47

Целью подпрограммы 1 является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по повышению предпринимательской активности и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась реализация следующих **основных мероприятий**:

1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В связи с внесением изменений в порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) во 2 квартале 2024 года, проводился прием документов для участия в конкурсах на право получения:

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим присмотр и уход за детьми и (или) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственными производителями), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства;

- грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание собственного бизнеса.

В 1 полугодии проведено только 3 конкурса на право предоставления субсидии: средства субсидии перечислены 1 получателю субсидии (в 3 кв. 2024 года), 1 конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, средства перераспределены на другую субсидию.

Проведение конкурсов на право получения субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, а также выдача субсидий предусмотрены в 3 квартале 2024 года.

2. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись

В целях повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства в 4 квартале 2024 года предусмотрен 1 обучающий семинар по основам предпринимательской деятельности (72 учебных часа), в рамках которого обучение пройдут 25 предпринимателей.

3. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 1 185,03 тыс. рублей, или 51,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечению

организационно-методической поддержки и размещению социальной рекламы осуществлялась реализация мероприятия «Изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 1 185,03 тыс. рублей, или 51,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением делами заключены муниципальные контракты:

- муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 23.01.2024 № 0138300000423001038 на сумму 502,74 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта изготовлено 87 баннеров, оказанные услуги оплачены в сумме 500,76 тыс. рублей;

- муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 26.12.2023 № 0138300000423000985 на сумму 959,00 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта оказаны услуги по размещению 29 баннеров. Оказанные услуги оплачены в сумме 397,59 тыс. рублей;

- муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 01.12.2023 № 0138300000423000876 на сумму 649,40 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта изготовлены 6 видеороликов специальной направленности и 4 звуковых информационных материала, осуществлены 339 прокатов видеороликов специальной направленности, 240 прокатов звуковых информационных материалов. Оказанные услуги оплачены в сумме 286,68 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется планомерно в течении года.

Мероприятие по созданию и размещению информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела в отчетном периоде не осуществлялось. Реализация предусмотрена в 4 квартале 2024 года.

Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных конструкций УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках **основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»** исполняется демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В настоящий момент ведется подготовка предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций. Подготовка размещения электронного аукциона на торговой площадке.

Реализация предусмотрена во 2 полугодии 2024 года.

План реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» муниципальной программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности

Петропавловск-Камчатского городского округа» не исполнен, контрольные события:

- «Прием документов на конкурс на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов (прием документов)» не достигнуто, в связи с внесением изменений в порядке предоставления субсидий, реализация предусмотрена в 3 квартале 2024 года;

- «Проведение конкурса на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача субсидий, грантов, проведение конкурсов» не достигнуто, в связи с внесением изменений в порядке предоставления субсидий, реализация предусмотрена в 3 квартале 2024 года;

- «Заключение договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций» не достигнуто, проведение работ по демонтажу предусмотрено в 3-4 кварталах 2024 года, ведется подготовка предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций. Детальный план-график не исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы в отчетном периоде является УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы в отчетном периоде является УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»

Главным распорядителем средств подпрограммы в отчетном периоде является УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»

Главным распорядителем средств в отчетном периоде является УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	49 380,33	22 212,54	44,98
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	49 380,33	22 212,54	44,98

Целью подпрограммы 5 является обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 22 211,06 тыс. рублей, или 44,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы». Исполнение в отчетном периоде составило 20 991,04 тыс. рублей, или 44,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на обучение.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь - май).

- «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой». Исполнение составило 1 220,02 тыс. рублей, или 50,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на обучение.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь - май).

2. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 1,48 тыс. рублей, или 35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется в течение года по факту поступления на исполнение платежных документов.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде не исполнялись.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	402,43	0,00	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	193,27	0,00	0,00
Бюджет городского округа	190,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	19,16	0,00	0,00

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

Для решения задачи по оказанию финансовой поддержки общин КМНС по видам традиционной промысловой и культурно-просветительской деятельности предусмотрено **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям»**. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания (предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).

В связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку экономического развития общин коренных малочисленных народов, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2021 № 1456 в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», конкурс

на право получения субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проведен во 2 квартале 2024 года, выдача субсидий предусмотрена в 3 квартале 2024 года.

План реализации подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полном объеме. Контрольное событие «Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий» не достигнуто, выдача субсидии предусмотрена в 3 квартале 2024 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	8 895,20	0,00	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	200,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	8 695,20	0,00	0,00

Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО).

Для решения задачи по финансовой поддержке деятельности СОНКО Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»**. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось повышение гражданской активности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение условий для устойчивого развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2021 № 1462 в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», проведение конкурса на право получения субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям проведен во 2 квартале 2024 года, выдача субсидий предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

План реализации подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» не исполнен. Контрольное событие «Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий» не достигнуто, выдача субсидии предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**Муниципальная программа
«Совершенствование системы муниципального управления
Петропавловск-Камчатским городским округом»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 292 343,52 тыс. рублей, или 45,92 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 5 403,44 тыс. рублей, или 40,09 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 286 940,08 тыс. рублей, или 46,05 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 99,58 %.

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	35 639,26	22 120,62	62,07
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	35 639,26	22 120,62	62,07

Целью подпрограммы является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

Для решения задачи по обеспечению за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий муниципальных органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям муниципальных и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышению качества муниципального управления и оперативности взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, граждан и организаций осуществлялась реализация **основного мероприятия «Информатизация»**. Исполнение составило 22 120,62 тыс. рублей, или 62,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется информатизация управления городским округом, в результате которого:

- организовано обновление и техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, ViPNet);

- предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС», «Собственность-Смарт», «ГРАНД-Смета», 1С);

- организовано хранение данных видеозаписей с камер видеонаблюдения;

- осуществлена закупка ноутбуков и многофункциональных устройств.

Коэффициент обновления компьютерной, проекционной, копировально-множительной техники органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа за отчетный период составил 100 %.

Количество информационных систем, обеспеченных лицензиями и услугами по техническому сопровождению, за отчетный период составляет 12 единиц.

Коэффициент планового обновления программного обеспечения в отчетном периоде составляет 50 %.

Закупка услуг аттестации и периодического контроля объектов информатизации (выделенных помещений) запланирована в 3 квартале 2024 года.

План реализации подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами.

Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее - МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	20 518,65	8 827,62	43,02
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	5 169,43	2 224,46	43,03
Бюджет городского округа	15 349,22	6 603,36	43,02

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)»**. Исполнение составило 8 827,62 тыс. рублей, или 43,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на приобретение материальных запасов и содержание имущества.

Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

План реализации подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами;
3. Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Контрольное управление).

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	580 443,19	261 395,28	45,03
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	8 309,90	3 178,98	38,26
Бюджет городского округа	572 133,29	258 216,30	45,13

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 221 013,23 тыс. рублей, или 45,36 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 87 351,59 тыс. рублей, или 45,66 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Управления делами, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации, расходы на прохождение диспансеризации муниципальных служащих, произведены закупки цветочной и подарочной продукции, услуг подвижной

радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства «КонсультантПлюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 33 480,30 тыс. рублей, или 46,04 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на повышение квалификации.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 100 181,34 тыс. рублей, или 44,80 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на прохождение водителями медосвидетельствования, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение на сумму 6 966,32 тыс. рублей, или 41,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялась организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики.

Изданы 13 выпусков газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», подготовлены 130 официальных информационных сообщений администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа о значимых событиях городского округа на сайте Петропавловск-Камчатского городского округа и страницах официальных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, размещены 350 комментариев, выступлений, интервью, пресс-конференций, брифингов, прямых эфиров с участием должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и представителей общественности города в средствах массовой информации и социальных сетях.

3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 020,48 тыс. рублей, или 79,04 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия оплачены взносы в ассоциации и союзы: Союз городов Воинской Славы (130,56 тыс. рублей), Международная ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 629,92 тыс. рублей).

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 1 075,14 тыс. рублей, или 42,91 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялась уплата налога на имущество. Мероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

5. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения основного мероприятия планируется к реализации подмероприятие «Организация выплат единовременного денежного вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед городом». Данное подмероприятие планируется реализовать в 4 квартале 2024 года, в период проведения официальных мероприятий в честь празднования 283-летия города Петропавловска-Камчатского.

Для решения задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 28 762,18 тыс. рублей, или 42,76 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 26 933,01 тыс. рублей, или 43,09 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; командировочные и транспортные расходы, закупки проездных билетов.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 829,17 тыс. рублей, или 38,43 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.). Исполнение составило 295,00 тыс. рублей, или 76,62 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ на сумму 295,00 тыс. рублей. Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков за первое полугодие 2024 года составил 100 %. Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствуют.

3. Обеспечение деятельности коллегиальных органов. Исполнение составило 1 262,19 тыс. рублей, или 37,96 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2024 осуществлены за 5 месяцев текущего года (январь-май).

За отчетный период Административной комиссией проведено 14 заседаний административной комиссии, составлено 287 протоколов.

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 0,74 тыс. рублей, или 25,40 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется уплата налога на имущество», Оплата налога на имущество за 1 квартал 2024 года

произведена в апреле 2024 года. Оплата налога на имущество за 2 квартал 2024 года запланирована 3 квартале 2024 года.

План реализации подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-
Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 221 042,93 тыс. рублей, или на 38,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Процент исполнения открытого финансирования составил 98,43 %.

**Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого
имущества муниципальной собственности»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УииЗО администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);
2. УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	273 712,83	86 165,78	31,48
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	273 712,83	86 165,78	31,48

Целью подпрограммы является создание условий для управления и использования муниципального имущества.

Для решения задачи по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись следующие **основные мероприятия**:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 49 486,82 тыс. рублей, или 26,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 10 519,91 тыс. рублей, или 32,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по 13 контрактам. Площадь отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного фонда составила 572,4 м². Количество отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного фонда составило 13 единиц.

Реализация мероприятия будет осуществляться в 3-4 кварталах 2024 года.

- Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 1 292,44 тыс. рублей, или 60,88 % от утвержденного объема ассигнований.

Заключено 5 муниципальных контрактов на замену дверных и оконных блоков в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 1 муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу балкона. Заменено 15 окон и 13 дверных блоков в помещениях муниципального жилищного фонда.

Реализация мероприятия будет осуществляться в 3-4 кварталах 2024 года.

- Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 35 783,12 тыс. рублей, или 25,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 30 муниципальных контрактов на услуги по управлению многоквартирными домами на общую сумму 20 553,67 рублей.

Реализация мероприятия осуществляется по факту поступления платежных документов от управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Причинами низкого исполнения являются:

- непредоставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем не произведена оплата;
 - отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, на основании которых производится оплата;
 - заселение нанимателей в жилые помещения.
- Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 119,97 тыс. рублей, или 0,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт на услуги по управлению многоквартирными домами на общую сумму 25,52 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществлена по факту поступления платежных документов от управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Причинами низкого исполнения являются:

- непредоставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем не произведена оплата;
- отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, на основании которых производится оплата.
- Ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 1 871,37 тыс. рублей, или 41,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2023 году УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен 1 муниципальный контракт на услуги по ограничению доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда на сумму 203,05 тыс. рублей под ассигнования 2024 года. В 2024 году заключено 12 контрактов на общую сумму 1 963,24 тыс. рублей.

Реализация мероприятия также запланирована на 3-4 кварталы 2024 года.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 8 570,87 тыс. рублей, или 25,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляется:

- Обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 290,00 тыс. рублей, или 58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено и оплачено 4 контракта на обследование на аварийность домов.

- Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 115,00 тыс. рублей, или 3,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 договора на выполнение кадастровых работ по 3 объектам недвижимости:

- с ООО «Камчатская кадастровая компания» от 11.03.2024 № 05/24 на сумму 70,00 тыс. рублей, исполнен 10.04.2024;

- с ООО «Камчатская кадастровая компания» от 08.04.2024 № 07/24 договор на выполнение кадастровых работ по 1 объекту недвижимости на сумму 45,00 тыс. рублей, исполнен 29.05.2024.

Реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 квартале 2024 года.

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт по выполнению кадастровых работ с ООО «Геоизыскания» от 23.04.2024 № 221 на сумму 787,95 тыс. рублей по 71 объекту, исполнение запланировано в октябре 2024 года, оплата будет произведена во втором полугодии текущего года.

- Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Исполнение составило 46,09 тыс. рублей, или 2,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

- с ООО «Прайм консалтинг» на проведение оценки рыночной стоимости от 05.04.2024 № 167 на сумму 18,46 тыс. рублей по 9 объектам недвижимости, в том числе 8 объектам нежилых помещений, 1 объекту металлический лом (исполнен 04.06.2024);

- с ООО «Центр оценки и экспертизы Метод» на проведение оценки рыночной стоимости арендной платы от 22.04.2024 № 218 на сумму 27,7 тыс. рублей по 9 объектам (исполнен 07.06.2024);

- с ООО «Центр оценки и экспертизы Метод» от 26.06.2024 № 391 на сумму 6,9 тыс. рублей по 1 объекту (исполнен 11.07.2024).

Реализация мероприятия предусмотрена в 3 квартале 2024 года.

- Организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 664,33 тыс. рублей, или 11,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2023 году заключен 1 контракт под ассигнования 2024 года на сумму 20,00 тыс. рублей (оплачен в 2024). В 2024 году заключено 12 контрактов.

Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

- Проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 491,48 тыс. рублей, или 11,19 % от утвержденного объема ассигнований.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройтехэксперт» от 19.02.2024 № МК 027 на сумму 241,48 тыс. рублей на выполнение работ по проведению экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького д. 15 «А» МК (исполнен в апреле 2024 года), а также прямой договор от 18.01.2024 № 02/24 с ООО «Герлео-Тех» на сумму 250 тыс. рублей выполнение работ по проведению экспертизы безопасности объекта недвижимого имущества находящегося в собственности ПКГО (исполнен 14.03.2024).

Реализация мероприятия также предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- Организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 6 963,97 тыс. рублей, или 59,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Муниципальные контракты на оказание услуг по работе с нанимателями (выставление, доставка квитанций) исполняется ежемесячно. Оплата производится по фактической потребности.

- Подготовка заключения на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

УИиЗО администрации Петропавловск-Камчатского городского округа запрошены коммерческие предложения на подготовку заключений на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования, реализация мероприятия будет осуществляется в 3-4 кварталах 2024 года.

- Проведение работ по оценке рыночной стоимости нежилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка под таким многоквартирным домом для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

3. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 2 046,55 тыс. рублей, или 71,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора из освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по вскрытию дверей и установке 170 замков, на оказание услуг по санитарной очистке 116 жилых помещений. Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

4. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 6 863,19 тыс. рублей, или 41,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 6 612,82 тыс. рублей, или 47,73% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 15 муниципальных контрактов и 5 договоров. Производится оплата за содержание объектов недвижимого имущества в рамках заключенных договоров согласно выставленным счетам (коммунальные расходы).

Низкий процент фактического исполнения бюджетных средств связан с экономией бюджетных средств, возникшей по причине изменения фактической потребности по содержанию объектов муниципального имущества (теплоснабжение и горячее водоснабжение), связанной с уменьшением целевого показателя «количество объектов муниципальной собственности, подлежащих содержанию» с 58 штук до 48. Причина корректировки количества объектов - передача объектов в пользование, прекращение прав пользования.

- Ограничение доступа в нежилые здания муниципального имущества, находящиеся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 241,98 тыс. рублей, или 9,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Во исполнение мероприятия заключено 2 договора по выполнению работ по ограничению доступа в нежилое здание с ООО «Артериум»:

- от 16.05.2024 № 11/24 на сумму 241,98 тыс. рублей (исполнен 31.05.2024);

- от 03.04.2024 № 06/24 на сумму 190,46 тыс. рублей (работы не приняты по причине ненадлежащего выполнения, исполнение запланировано в 3 квартале 2024 года).

- Содержание объектов движимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 8,39 тыс. рублей, или 22,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 26.06.2023 № 214 с ПАО «Камчатскэнерго» на сумму 35 тыс. рублей, окончания действия договора 31.12.2024, срок реализации мероприятия 3-4 кварталы 2024 года.

5. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 19 198,35 тыс. рублей, или 52,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества, составило 6 513 помещений, площадь составила 256,25 м². Реализация мероприятия по фактической потребности (по выставленным счетам).

План реализации подпрограммы 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. УИиЗО администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	102 370,67	55 940,53	54,65
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	2 943,60	0,00	0,00
Бюджет городского округа	99 427,07	55 940,53	56,26

Целью подпрограммы является создание условий для управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются следующие **основные мероприятия:**

1. Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений. Исполнение составило 9 852,20 тыс. рублей, или 52,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются:

- Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. Исполнение составило 3 938,80 тыс. рублей, или 43,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Оплачен исполнительный лист.

- Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд, для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории. Исполнение составило 5 913,40 тыс. рублей, или 61,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Оплачено 6 исполнительных листов.

2. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности. Исполнение составило 6 564,01 тыс. рублей, или 62,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного реализуются следующие подмероприятия:

- «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)».

Заключен муниципальный контракт от 10.07.2023 № 013830000423000498 на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту: «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура» (перенос участка тепловой сети, проходящего вдоль жилых домов № 19 и № 21 по ул. Советская в г. Петропавловск-Камчатский» (объем выполненных работ на сумму 6 564,01 тыс. рублей, соглашение о расторжении от 25.04.2024 на сумму 1 800, 54 тыс. рублей).

- «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина, 5». Реконструкция (перенос участков тепловых сетей от ТК-202 до УТ-202 (6) (59 п.м.) и от ТК-202 до т. А в сторону ТК-203 (47 п.м.), входящих в состав объекта «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана

Драбкина,5». В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Реализация мероприятия предусмотрена во 2 полугодии 2024 года.

3. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании. Исполнение составило 1 857,83 тыс. рублей, или 21,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного реализуются следующие подмероприятия:

- Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка» заключены муниципальные контракты на охрану объекта «Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка. Исполнение составило 1 001,03 тыс. рублей, или 36,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты на охрану объекта: от 25.12.2023 № 48/23 от 25.12.2023; от 19.01.2024 № 04/24 (работы по 2 контрактам выполнены и оплачены в полном объеме); от 12.02.2024 № 013830000424000024 (срок исполнения контракта 31.12.2024, объект снесен), соглашение о расторжении от 28.05.2024 на сумму 1 563,97 тыс. рублей.

- Охрана объекта «Здание «Склады», кадастровый номер 41:01:0010118:12310, общей площадью 798,4 кв. м, расположенное на земельном участке кадастровый номер 41:01:0110118:607, общей площадью 2071 кв. м, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 62. Исполнение составило 856,80 тыс. рублей, или 29,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт на охрану объекта от 14.02.2024 № 013830000424000025, срок окончания контракта и исполнения работ 31.12.2024.

4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 48,23 тыс. рублей, или 0,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляются:

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 25,00 тыс. рублей, или 0,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен договор на выполнение кадастровых работ по 1 объекту с ООО «Топографическое бюро» от 22.04.2024 № 09/24 на сумму 25 тыс. рублей.

Реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- Проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, (занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов) площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными

объектами, пляжами и другими объектами общего пользования (в т.ч. исправление кадастровых ошибок в сведениях госкадастра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт от 03.06.2024 № 304 с ООО «Геосити» на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости расположенных на территории кадастровых кварталов 41:01:0010114, 41:01:0010116. Срок окончания выполнения работ - 20.11.2024.

Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2024 года.

- Работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 23,23 тыс. рублей, или 20,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты:

- от 01.04.2024 № 156 с ООО «Прайм консалтинг» на оказание услуг по проведению оценки стоимости имущества на сумму 23,23 тыс. рублей (исполнен 03.05.2024);

- муниципальный контракт от 17.06.2024 № 346 с ИП Козловой М.Ю. на оказание услуги по проведению оценки стоимости недвижимого имущества, на сумму 15, 57 тыс. рублей (срок исполнения 17.07.2024 года).

5. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 35 243,14 тыс. рублей, или 70,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 15.02.2024 № 08/24 на выполнение работ по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Здание телецентра», кадастровый номер 41:01:0000000:1807. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 02.05.2024 № 0028.2024 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 08.05.2024 № 0138300000424000263 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объектов, находящихся в казне: здание телецентра, общей площадью 1927,5 кв. м; здание деревообделочной мастерской с кадастровым номером 41:01:0010119:11730, общей площадью 102,1 кв. м.; здание склада-фильмохранилища с кадастровым номером 41:01:0010119:11729, общей площадью 86,7 кв. м.; здание проходной телецентра с кадастровым номером 41:01:0010119:11728, общей площадью 9,7 кв. м.; здание склада-гаража с кадастровым номером 41:01:0000000:1459, общей площадью 246,4 кв. м; сооружение ограждения с кадастровым номером 41:01:0000000:1631, протяженностью 361 м.

Общая площадь снесенных объектов составила 2 372,4 м².

Реализация мероприятия предусмотрена также в 3-4 кварталах 2024 года.

6. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение составило 2 375,12 тыс. рублей или 43,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия по охране объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского».

Заключен муниципальный контракт от 30.12.2022 № 013830000422000964. Срок исполнения контракта 25.12.2024.

Реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

План реализации подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен не в полном объеме. Контрольное событие «Проведение судебной экспертизы, при наличии решения суда» не достигнуто, в связи с отсутствием решений суда, реализация мероприятия предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УИиЗО администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	95 652,93	39 486,05	41,28
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	95 652,93	39 486,05	41,28

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом осуществляется **основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)»**. Исполнение составило 39 486,05 тыс. рублей, или 41,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Мероприятие реализуется в течении года. Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам за июнь в июле месяце.

Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	101 688,98	39 450,58	38,80
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	101 688,98	39 450,58	38,80

Целью подпрограммы является организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по обеспечению реализации деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом муниципальными учреждениями исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»). Исполнение составило 20 552,71 тыс. рублей, или 39,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия осуществляется по текущей потребности на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» выплаты в соответствии с трудовым законодательством, а также материально-техническое обеспечение.

2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 18 897,87 тыс. рублей, или 38,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управления архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой.

**Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-
Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 331 666,49 тыс. рублей, или на 23,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 180 842,73 тыс. рублей, или на 27,30 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 5 818,02 тыс. рублей, или на 9,48 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 145 005,74 тыс. рублей, или на 21,65 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 98,61 %.

**Подпрограмма 1 «Обращение с отходами производства и потребления
в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	42 571,41	4 343,83	10,20
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	3 895,63	0,00	0,00
Бюджет городского округа	38 675,78	4 343,83	11,23

Для решения задачи 1 по улучшению экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе реализуется **основное мероприятие «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»**, исполнение составило 4 343,83 тыс. рублей, или 10,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Исполнение составило 1 788,37 тыс. рублей, или 26,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 3 102,39 тыс. рублей (2 контракта со сроками реализации во 2 полугодии 2024).

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по содержанию территорий контейнерных площадок Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе по санитарной обработке на сумму 1 788,37 тыс. рублей.

- Ликвидация трупов животных. Исполнение составляет 63,55 тыс. рублей, или 30,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Принято бюджетное обязательство на сумму 208,18 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт от 18.12.2023 № 0138300000423000921_0001/8-ЛТЖ/24мк, со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2024.

В отчетном периоде произведена оплата за оказанные услуги по ликвидации трупов животных на сумму 63,55 тыс. рублей.

Исполнение в отчетном периоде менее 50 % обусловлено фактически выполненными работами.

- Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Приняты бюджетные обязательства (1 муниципальный контракт) на сумму 912,65 тыс. рублей.

Неисполнение бюджетных средств обусловлено оплатой оказанных услуг в июле 2024 года на сумму 456,32 тыс. рублей.

- Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения предусмотрены услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Приняты бюджетные обязательства (1 муниципальный контракт от 26.04.2024) на сумму 2 865,39 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2024.

Исполнение в отчетном периоде менее 50 % обусловлено фактически оказанными услугами.

- Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено необходимостью проведения закупочных процедур.

Срок окончания выполнения работ - 3 квартал 2024 года.

- Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило 0,20 тыс. рублей, или 0,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства (1 муниципальный контракт от 27.04.2024) на сумму 5 458,06 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по обращению с отходами IV класса опасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 0,20 тыс. рублей.

- Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 159,44 тыс. рублей, или 29,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства (2 муниципальных контракта) на сумму 2 558,68 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 1 159,44 тыс. рублей:

- по перевозке имущества на сумму 72,00 тыс. рублей;
- по вывозу отходов в рамках проведения субботников на сумму 1 087,44 тыс. рублей.

- Содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам. Исполнение составило 935,51 тыс. рублей, или 6,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства (13 муниципальных контрактов) на сумму 12 928,16 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2024.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам на сумму 935,51 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

- Выявление и уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составляет 396,77 тыс. рублей, или 7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства (1 муниципальный контракт на оказание услуг по борьбе с борщевиком и 1 договор на оказание услуг по определению, выявлению очагов и разработке рекомендаций) на сумму 5 672,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по борьбе с борщевиком на сумму 396,77 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	478 291,77	93 319,31	19,51
Федеральный бюджет	1 710,00	0,00	0,00

Краевой бюджет	32 427,14	3 391,99	10,46
Бюджет городского округа	444 154,63	89 927,32	20,25

Для решения задачи 1 по повышению уровня благоустройства и улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются следующие **основные мероприятия**:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства. Исполнение составило 28 885,78 тыс. рублей, или 15,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 3 559,98 тыс. рублей, или 23,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 8 617,73 тыс. рублей или 2 муниципальных контракта и 2 договора.

В отчетном периоде оплачены выполненные работы (услуги):

- по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов на сумму 24,75 тыс. рублей;

- по выполнению работ по текущему ремонту подпорных стен на сумму 3 535,23 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

- Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 16 586,98 тыс. рублей, или 28,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 34 514,56 тыс. рублей, со сроками реализации февраль-декабрь 2024 года или 20 муниципальных контрактов и 3 договора.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию лестничных переходов на сумму 15 192,22 тыс. рублей;

- по текущему ремонту лестничных переходов на сумму 1 394,76 тыс. рублей;

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 4 236,12 тыс. рублей, или 7,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 37 502,89 тыс. рублей (16 муниципальных контрактов и 4 договора).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на общую сумму 4 236,12 тыс. рублей:

- выполнение проектных работ по объекту: «Обустройство детской площадки по ул. Пограничная, 18-22б» на сумму 449,01 тыс. рублей;

- по содержанию территорий детских площадок на сумму 3 787,11 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак. Исполнение составило 430,84 тыс. рублей, или 7,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 849,00 тыс. рублей (1 муниципальный контракт).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территории площадки для выгула собак на сумму 430,84 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

- Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок). Исполнение составило 2 413,28 тыс. рублей, или 17,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 6 852,86 тыс. рублей (8 муниципальных контрактов и 3 договора).

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на общую сумму 2 413,28 тыс. рублей:

- по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 1 143,41 тыс. рублей;

- по поставке малых архитектурных форм на спортивные площадки и открытые спортивные сооружения на сумму 1 269,87 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 658,60 тыс. рублей, или 5,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 16 864,53 тыс. рублей (8 муниципальных контрактов и 4 договора).

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на сумму 1 658,60 тыс. рублей:

- по цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений на сумму 6 491,41 тыс. рублей;

- по санитарной рубке на сумму 328,28 тыс. рублей.

- по цветочному оформлению напольных вазонов для цветов на сумму 1 329,55 тыс. рублей

- по цветочному оформлению подвесных вазонов для цветов на сумму 0,77 тыс. рублей;

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 5 761,44 тыс. рублей, или 18,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержание площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги). Исполнение составило 5 634,98 тыс. рублей, или 31,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 15 708,02 тыс. рублей (6 муниципальных контрактов и 6 договоров).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 5 634,98 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

- Освобождение территории Петропавловск-Камчатского городского округа от разукомплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация). Исполнение составило 126,46 тыс. рублей, или 1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 12 693,75 тыс. рублей (1 муниципальный контракт).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 126,46 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.

3. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 26 975,15 тыс. рублей, или 26,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 602,43 тыс. рублей, или 5,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 602,43 тыс. рублей (1 муниципальный контракт и 1 договор).

В отчетном периоде оплачены работы и услуги на сумму 602,43 тыс. рублей:

- по поставке урн с фактурной отделкой на сумму 9,43 тыс. рублей;
- по сборке скамеек с фактурной отделкой на сумму 593,00 тыс. рублей;

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- Содержание биотуалетов. Исполнение составило 298,11 тыс. рублей, или 14,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 1 919,83 тыс. рублей (1 муниципальный контракт).

В отчетном периоде оказаны и оплачены услуги по содержанию и обслуживанию мобильных туалетных кабин на сумму 298,11 тыс. рублей.

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года.

- Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 16 772,73 тыс. рублей, или 28,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 43 278,11 тыс. рублей (15 муниципальных контрактов и 2 договоров).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территорий парков, скверов на сумму 14 614,17 тыс. рублей;

- по ремонту (текущему ремонту) объектов ландшафтной архитектуры на сумму 2 158,56 тыс. рублей.

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года.

- Устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило 4 707,39 тыс. рублей, или 29,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 9 663,18 тыс. рублей (3 муниципальных контрактов).

В отчетном периоде исполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 4 707,39 тыс. рублей:

- по купле-продаже электрической энергии на сумму 2 888,31 тыс. рублей;

- по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного (декоративного) освещения скверов, парков, лестничных переходов на сумму 1 053,17 тыс. рублей;

- по текущему ремонту освещения на сопке Никольская на сумму 765,91 тыс. рублей.

- Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей. Исполнение составило 3 918,61 тыс. рублей, или 30,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 8 755,71 тыс. рублей (2 муниципальных контракта).

В отчетном периоде исполнены и оплачены услуги по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на сумму 3 918,61 тыс. рублей:

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года.

- Вывоз, прием и складирование снега. Исполнение составило 675,87 тыс. рублей, или 67,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 3 153,56 тыс. рублей: (1 муниципальный контракт).

В отчетном периоде исполнены и оплачены услуги услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ «Служба благоустройства» на сумму 675,87 тыс. рублей.

4. Организация осуществления мероприятий в отношении лесов, расположенных на землях городского округа. Исполнение составило 21,50 тыс. рублей, или 0,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Создание лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа и установление его границ. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 705,54 тыс. рублей (2 договора) на сумму 705,54 тыс. рублей. В отчетном периоде оплата за оказанные услуги не производилась.

Низкое исполнение обусловлено переносом сроков окончания работ на 2 полугодие 2024 года.

- Содержание лесных зон Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 21,50 тыс. рублей, или 0,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 3 369,00 тыс. рублей (4 муниципальных контракта).

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по оказанию автотранспортных услуг на территории лесничества на сумму 21,50 тыс. рублей.

5. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 21 505,84 тыс. рублей, или 39,43 % от утвержденного объема ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), связанные с организацией праздничных мероприятий.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 32 801,72 тыс. рублей (25 муниципальных контрактов и 18 договоров) со сроками реализации февраль-декабрь 2024 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), связанные с организацией праздничных мероприятий на сумму 21 505,84 тыс. рублей.

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года.

6. Реализация инициативных проектов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие подмероприятия:

- Реализация инициативного проекта, признанного победителем в рамках проведения краевого конкурса «Решаем Вместе» («Уютный двор»). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 3 982,34 тыс. рублей: (1 муниципальный контракт).

Низкое исполнение обусловлено переносом сроков окончания работ на 31.08.2024.

- Реализация инициативного проекта, признанного победителем в рамках проведения краевого конкурса «Решаем Вместе» (сквер «Надежда»). В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 3 289,00 тыс. рублей: (1 муниципальный контракт).

Низкое исполнение обусловлено переносом сроков окончания работ на 31.08.2024.

Для решения задачи 2 по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев реализуется **основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»**. Исполнение составило 3 391,99 тыс. рублей, или 14,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия исполняются расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 7 220,04 тыс. рублей (1 муниципальный контракт и 16 договоров).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 3 005,41 тыс. рублей. Также произведена выплата заработной платы и перечислений страховых взносов на сумму 386,58 тыс. рублей.

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

Для решения задачи 3 по обустройству и содержанию мест захоронения, а также организации ритуальных услуг реализуется **основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений»**. Исполнение составило 6 777,60 тыс. рублей, или 9,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 123,50 тыс. рублей, или 31,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 391,63 тыс. рублей (1 договор). В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по вывозу тел умерших и погибших граждан из общественных мест, мест происшествий (катастроф), квартир на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 123,50 тыс. рублей.

- Организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило 4 471,25 тыс. рублей, или 19,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 9 630,34 тыс. рублей (4 муниципальных контракта и 2 договора).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 4 471,25 тыс. рублей по содержанию территорий мест захоронений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатский городского округа.

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года.

- Расходы на обустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений. Исполнение составило 2 182,85 тыс. рублей, или 4,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 38 175,40 тыс. рублей (2 муниципальных контракта).

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по благоустройству воинских захоронений на местах захоронений на сумму 2 182,85 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	130 118,42	47 078,99	36,18
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	130 118,42	47 078,99	36,18

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 43 508,99 тыс. рублей, или 35,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», МБУ «Халактырский пляж» и МБУ «Центр развития территорий городского округа» за июнь в июле месяце.

2. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 3 570,00 тыс. рублей, или 55,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	742 547,97	186 924,36	25,17
Федеральный бюджет	660 610,07	180 842,73	27,38
Краевой бюджет	25 045,98	2 426,03	9,69
Бюджет городского округа	56 891,91	3 655,60	6,43
Внебюджетные средства	8 717,55	0,00	0,00

Для решения задачи 1 по развитию комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**. Исполнение составило 167 600,29 тыс. рублей, или 59,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 5 дворовых территорий.

Неисполнение бюджетных средств обусловлено сроками реализации в 3 квартале 2024 года.

- Благоустройство общественных пространств. Исполнение составило 15 847,40 тыс. рублей, или 29,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.01.2023 № 30701000-1-2023-014.

Заключено дополнительное соглашение от 25.01.2024 № 30701000-1-2023-014/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края местному бюджету от «27» января 2023 г. № 30701000-1-2023-014.

Заключены муниципальные контракты (договоры) на общую сумму 63 450,55 тыс. рублей, в том числе:

1) с ООО «СК Старк» на выполнение работ по благоустройству сквера у дома быта Камчатка по ул. Ленинградская, 100 от 26.02.2024 № 3410111848624000016 на сумму 17 812,64 тыс. рублей. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта. Срок окончания выполнения работ – 31.08.2024;

2) с ИП Харламычев С.С. на выполнение работ по устройству видеонаблюдения на территории ПКГО (в сфере информационно-коммуникационных технологий) от 06.03.2024 № 3410111848624000020 на сумму 1 970,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта. Срок окончания выполнения работ – 30.06.2024;

3) с ООО «Юнис» на выполнение работ по благоустройству сквера «Строителей» по пр. Победы, 29 от 27.03.2024 № 3410111848624000040 на сумму 35 012,02 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 31.08.2024 (дополнительно заключен договор от 11.06.2024 № 96-НП-24х на поставку игрового оборудования для установки в сквере по пр. Победы 1 на сумму 600,0 тыс. рублей);

4) с ООО «Развитие» на выполнение дополнительных работ по благоустройству сквера «Строителей» по пр. Победы, 29, ПКГО от 06.05.2024 № 0138300000424000247_0001/94-НП/24мк на сумму 8 055,89 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 31.08.2024.

В отчетном периоде произведена оплата на общую сумму 15 547,40 тыс. рублей.

Низкое исполнение обусловлено сроками окончания работ во 2 полугодии 2024 года.

- **Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.** Исполнение составило 151 752,89 тыс. рублей, или 88,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 3 муниципальных контракта и 1 договор:

1) переходящий муниципальный контракт с ООО «Соната Трейд» на выполнение работ по Благоустройству набережной Озерновской косы от 22.11.2023 № 4410004686323000002 на сумму 109 617,68 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту разбит на этапы:

- 1 этап – срок выполнения работ с даты заключения контракта по 07.12.2023/срок выполнения этапа с даты заключения контракта по 31.12.2023;

- 2 этап – срок выполнения работ с 08.12.2023 по 30.10.2024/срок выполнения этапа с 08.12.2023 по 20.11.2024. Срок исполнения контракта 20.11.2024.

2) переходящий муниципальный контракт с ООО «Развитие» на выполнение работ по Благоустройству сквера по ул. Войцешека (Устройство сквера по ул. Войцешека 3А) от 21.12.2023 № 4410004686323000004 на сумму 300 397,85 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту разбит на этапы:

- 1 этап – срок выполнения работ с даты заключения контракта по 25.12.2023/ срок выполнения этапа с даты заключения контракта по 31.12.2023;

- 2 этап – срок выполнения работ с даты заключения контракта по 25.12.2023/ срок выполнения этапа с даты заключения контракта по 31.12.2023;

- 3 этап – срок выполнения работ с даты заключения контракта по 25.12.2023/ срок выполнения этапа с даты заключения контракта по 31.12.2023;

- 4 этап – срок выполнения работ с 26.12.2023 по 15.09.2024/ срок выполнения этапа с 26.12.2023 по 01.10.2024.

3) муниципальный контракт с ООО «Билд Сити» на выполнение работ по благоустройству Никольской сопки от 27.05.2024 № 7А/24 на сумму 150 925,09 тыс. рублей. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта. Срок окончания выполнения работ – 01.11.2024.

4) договор от 21.05.2024 № ОТП-23-01238 с ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС за технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 69,39 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 21.05.2024. Срок окончания выполнения работ – 31.10.2024.

В отчетном периоде произведена оплата на общую сумму 151 752,89 тыс. рублей.

- **Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий.** Исполнение составило 15 999,07 тыс. рублей, или 3,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие подмероприятия:

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Исполнение составило 15 999,07 тыс. рублей, или 99,45 % от утвержденного объема ассигнований.

Заклучено соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 2 дворовых территорий. В отчетном периоде произведено авансирование на сумму 15 999,07 тыс. рублей.

- Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округ. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено необходимостью проведения закупочных процедур по благоустройству набережной Озерновской косы (вторая очередь).

3. Мероприятия по формированию (созданию) современной городской среды. Исполнение составило 3 325,00 тыс. рублей, или 95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Разработка конкурсной заявки Петропавловск-Камчатского городского округа на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды)».

Заклучен муниципальный контракт от 20.05.2024 № 0138300000424000286 на оказание услуг по подготовке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе.

В отчетном периоде произведена оплата за оказанные услуги 3 325,00 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

**Муниципальная программа
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском
городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в объеме 771 728,28 тыс. рублей, или на 48,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 101 037,19 тыс. рублей, или на 51,39 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 546 713,52 тыс. рублей, или на 47,54 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 123 977,57 тыс. рублей, или на 47,55 %.

Процент исполнения открытого финансирования составил 98,93 %.

Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа»

Главными распорядителями средств программы являются:

1. Управление образования;
2. УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования программы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения

Всего	1 607 332,08	771 728,28	48,01
Федеральный бюджет	196 593,48	101 037,189	51,39
Краевой бюджет	1 150 022,48	546 713,52	47,54
Бюджет городского округа	260 716,12	123 977,57	47,55

Целью подпрограммы 1 является обеспечение мер по социальное поддержки населения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края и социальных гарантий в области социальной политики исполняются основные мероприятия:

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 671 016,95 тыс. рублей, или 47,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства. Исполнение составило 123 678,95 тыс. рублей, или 42,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства, предусматривающее выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. В отчетном периоде 78 % выявленных детей, находящихся в социально-опасном положении, устроены под опеку в семьи.

Выплаты опекунам носят заявительный характер, производятся по факту обращений. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволила устроить в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечить опеку 196 совершеннолетним недееспособным гражданам.

- Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики. Исполнение составило 321 798,72 тыс. рублей, или 50,01 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования, обеспечение социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания обучающихся в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования за первое полугодие 2024 года составило 898 человек (компенсацию части родительской платы получают родители воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, а также посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход), 56 % обучающихся обеспечено бесплатным питанием в период получения образования, а также заключено 44 социальных контракта.

- Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Исполнение составило 64 744,79 тыс. рублей, или 43,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 23 616 человек.

Причинами низкого исполнения является снижение обращаемости граждан.

- Возмещение расходов, связанных с погребением. Исполнение составило 5 898,64 тыс. рублей, или 36,19 % от утвержденных ассигнований.

Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа МУП «Лотос-М» на возмещение расходов, связанных с погребением. Средства по возмещению расходов, связанных с погребением, перечисляются своевременно по фактически произведенным расходам по погребению. Реализация данного мероприятия регламентирована постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2017 № 2553 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий специализированной службе по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией погребения умершего и оказания услуг по погребению».

- Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе. Исполнение составило 18 803,90 тыс. рублей, или 50,08 % от утвержденных ассигнований. Реализация данного мероприятия регламентирована Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 161-нд «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе».

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 135 727,03 тыс. рублей, или 50,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 4 соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов.

Оплата по заключенным соглашениям за счет средств краевого бюджета составила 133 721,21 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных социальных проездных билетов составило 142 506 (план – 274 267 билетов) при этом количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам составило 4 624 120 (план – 9 139 459 поездок).

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 2 005,82 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Количество пользователей социальных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет - 33 704.

- Предоставление мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении. Исполнение составило 364,91 тыс. рублей, или 15,10 % от утвержденных ассигнований.

Низкое исполнение по мероприятию связано со снижением активности целевой группы. Мероприятие носит заявительный характер, реализация предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации стоимости двухразового питания обучающимся из числа инвалидов в период получения ими общего образования на дому. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Низкое исполнение по мероприятию связано со снижением активности целевой группы. Мероприятие носит заявительный характер, реализация предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года.

- **Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов).** Исполнение составило 1 801,22 тыс. рублей, или 89,96 % от утвержденных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществляются:

- Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Исполнение составило 1 140,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований.

Заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке сметной документации на приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов.

- **Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам (детям-инвалидам) по приспособлению жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов).** Исполнение составило 661,22 тыс. рублей, или 76,68 % от утвержденных ассигнований.

Заключено и оплачено 2 контракта на приспособление жилого помещения.

Для решения задачи 2 по обеспечению реализации дополнительных мер муниципальной социальной поддержки населения городского округа осуществляются **основные мероприятия:**

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа. Исполнение составило 98 222,13 тыс. рублей, или 49,10 % утвержденных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе». Исполнение составило 3 900,00 тыс. рублей, или 54,17 % утвержденных ассигнований.

- Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 7 724,15 тыс. рублей, или 34,24 % утвержденных ассигнований. Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку за первое полугодие 2024 года составило 830 человек.

- Организация предоставления мер социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского». Исполнение составило 1 199,00 тыс. рублей, или 28,12 % утвержденных ассигнований.

Реализация мероприятия предусмотрена во втором полугодии 2024 года.

- Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием». Исполнение составило 2 090,70 тыс. рублей, или 50,87 % утвержденных ассигнований.

- Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-камчатского городского округа от 23.12.2020 № 338-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 45 941,75 тыс. рублей, или 55,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде количество получателей меры социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа составило 20 966 человек.

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 36 588,79 тыс. рублей, или 50,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 4 соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов.

Оплата по заключенным соглашениям за счет средств местного бюджета составила 35 808,96 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных льготных проездных билетов составило 44 422 (план – 82 930 билетов) при этом количество поездок, совершенных по льготным проездным билетам составило 1 860 676 (план – 3 577 175 поездок).

Заключены 1 муниципальный контракт и 1 договор на оказание услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 5 107,02 тыс. рублей.

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 779,83 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Количество пользователей льготных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет – 13 149.

- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в виде возмещения расходов на приобретение топлива для жилого помещения с индивидуальной (автономной) системой теплоснабжения, не подсоединенной к системе централизованного теплоснабжения, на территории городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Мероприятие реализуется в течении года по мере необходимости.

4. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов). Исполнение составило 687,98 тыс. рублей, или 22,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в отчетном периоде проведены: Компьютерное многоборье (26.04.2024); День Победы (08.05.2024); День семьи (15.05.2024); День защиты детей (01.06.2024); День памяти и скорби (22.06.2024); Спартакиада среди пенсионеров 12.06.2024 (11.08.2024).

В мероприятиях приняло участие 750 человек.

План реализации по подпрограмме 1 «Реализация социальной политики городского округа» муниципальной программы «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.07.2024, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2024 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.07.2024	Кассовый расход на 01.07.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		9 331 455,84	9 409 695,16	4 958 381,29	4 939 846,17	52,94	52,50	99,63
	Федеральный бюджет		159 763,00	159 763,00	103 914,37	103 914,37	65,04	65,04	100,00
	Краевой бюджет		5 629 445,97	5 631 255,97	3 067 021,16	3 065 561,60	54,46	54,44	99,95
	Местный бюджет		3 542 246,87	3 618 676,19	1 787 445,77	1 770 370,20	49,98	48,92	99,04
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		9 329 335,20	9 407 574,52	4 956 260,65	4 937 725,53	52,93	52,49	99,63
	Федеральный бюджет	УО	159 763,00	159 763,00	103 914,37	103 914,37	65,04	65,04	100,00
	Краевой бюджет		5 629 445,97	5 631 255,97	3 067 021,16	3 065 561,60	54,46	54,44	99,95

	Местный бюджет		3 540 126,23	3 616 555,55	1 785 325,13	1 768 249,57	49,95	48,89	99,04
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		414 356,26	415 240,45	199 450,54	194 618,39	46,97	46,87	97,58
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		115 309,17	115 309,17	51 720,67	48 510,91	42,07	42,07	93,79
	Местный бюджет		299 047,09	299 931,28	147 729,87	146 107,48	48,86	48,71	98,90
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		414 356,26	415 240,45	199 450,54	194 618,39	46,97	46,87	97,58
	Федеральный бюджет	УО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		115 309,17	115 309,17	51 720,67	48 510,91	42,07	42,07	93,79
	Местный бюджет		299 047,09	299 931,28	147 729,87	146 107,48	48,86	48,71	98,90
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		355 983,46	350 973,68	73 828,04	73 828,04	20,74	21,04	100,00
Федеральный бюджет		326 756,60	321 846,52	68 456,58	68 456,58	20,95	21,27	100,00
Краевой бюджет		14 358,51	14 308,91	2 688,74	2 688,74	18,73	18,79	100,00
Местный бюджет		14 868,35	14 818,25	2 682,71	2 682,71	18,04	18,10	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		355 983,46	350 973,68	73 828,04	73 828,04	20,74	21,04	100,00
Федеральный бюджет	УО	326 756,60	321 846,52	68 456,58	68 456,58	20,95	21,27	100,00
Краевой бюджет		14 358,51	14 308,91	2 688,74	2 688,74	18,73	18,79	100,00
Местный бюджет		14 868,35	14 818,25	2 682,71	2 682,71	18,04	18,10	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		10 101 795,56	10 175 909,29	5 231 659,87	5 208 292,60	51,56	51,18	99,55
Федеральный бюджет		486 519,60	481 609,52	172 370,95	172 370,95	35,43	35,79	100,00
Краевой бюджет		5 759 113,65	5 760 874,05	3 121 430,57	3 116 761,26	54,12	54,10	99,85
Местный бюджет		3 856 162,31	3 933 425,72	1 937 858,36	1 919 160,39	49,77	48,79	99,04
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»								

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»		78 109,92	81 089,74	40 569,03	40 569,03	51,94	50,03	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		78 109,92	81 089,74	40 569,03	40 569,03	51,94	50,03	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		43 925,69	43 925,69	21 149,00	21 149,00	48,15	48,15	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		43 925,69	43 925,69	21 149,00	21 149,00	48,15	48,15	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		31 556,23	34 536,05	17 264,94	17 264,94	54,71	49,99	100,00
Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		31 556,23	34 536,05	17 264,94	17 264,94	54,71	49,99	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		46 553,69	46 553,69	23 304,08	23 304,08	50,06	50,06	100,00
Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		46 553,69	46 553,69	23 304,08	23 304,08	50,06	50,06	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции ГРБС:		43 925,69	43 925,69	21 149,00	21 149,00	48,15	48,15	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		43 925,69	43 925,69	21 149,00	21 149,00	48,15	48,15	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»		338 346,10	333 485,11	268 954,18	220 194,33	65,08	66,03	81,87
	Федеральный бюджет		6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00
	Краевой бюджет		311 523,21	311 523,21	263 491,95	214 732,10	68,93	68,93	81,49
	Местный бюджет		19 934,29	15 073,29	142,23	142,23	0,71	0,94	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		308 058,45	308 058,45	265 781,58	217 969,23	70,76	70,76	82,01
	Федеральный бюджет		6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00
	Краевой бюджет		300 503,06	300 503,06	260 319,34	212 507,00	70,72	70,72	81,63
	Местный бюджет		666,79	666,79	142,23	142,23	21,33	21,33	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		14 206,68	14 206,68	142,23	142,23	1,00	1,00	100,00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		14 206,68	14 206,68	142,23	142,23	1,00	1,00	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		666,79	666,79	142,23	142,23	21,33	21,33	100,00

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		666,79	666,79	142,23	142,23	21,33	21,33	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		324 139,42	319 278,43	268 811,95	220 052,10	67,89	68,92	81,86
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00
	Краевой бюджет		311 523,21	311 523,21	263 491,95	214 732,10	68,93	68,93	81,49
	Местный бюджет		5 727,61	866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		307 391,66	307 391,66	265 639,34	217 827,00	70,86	70,86	82,00
	Федеральный бюджет		6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00
	Краевой бюджет		300 503,06	300 503,06	260 319,34	212 507,00	70,72	70,72	81,63
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»		28 777,92	28 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		28 777,92	28 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УАИГ	28 777,92	28 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		28 777,92	28 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»		145 260,69	145 855,50	145 260,69	145 260,69	100,00	99,59	100,00
	Федеральный бюджет		36 811,57	36 811,57	36 811,57	36 811,57	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		66 703,13	66 703,13	66 703,13	66 703,13	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		41 746,00	42 340,81	41 746,00	41 746,00	100,00	98,60	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКСМП	145 260,69	145 855,50	145 260,69	145 260,69	100,00	99,59	100,00
	Федеральный бюджет		36 811,57	36 811,57	36 811,57	36 811,57	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		66 703,13	66 703,13	66 703,13	66 703,13	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		41 746,00	42 340,81	41 746,00	41 746,00	100,00	98,60	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»		136 339,32	136 634,63	61 488,02	61 488,02	45,10	45,00	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		136 339,32	136 634,63	61 488,02	61 488,02	45,10	45,00	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		136 339,32	136 634,63	61 488,02	61 488,02	45,10	45,00	100,00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		136 339,32	136 634,63	61 488,02	61 488,02	45,10	45,00	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		499 603,27	672 880,52	215 119,84	193 538,44	38,74	28,76	89,97
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		311 641,32	301 051,16	125 986,25	104 836,48	33,64	34,82	83,21

	Местный бюджет		3 477,58	3 650,86	1 919,25	1 487,62	42,78	40,75	77,51
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00
	В том числе инвестиции подпрограммы:		499 603,27	672 880,52	215 119,84	193 538,44	38,74	28,76	89,97
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		311 641,32	301 051,16	125 986,25	104 836,48	33,64	34,82	83,21
	Местный бюджет		3 477,58	3 650,86	1 919,25	1 487,62	42,78	40,75	77,51
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00
	Итого по ГРБС		156 735,65	156 735,65	89 690,87	68 109,48	43,45	43,45	75,94
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		153 600,94	153 600,94	87 897,05	66 747,29	43,45	43,45	75,94
	Местный бюджет		3 134,71	3 134,71	1 793,82	1 362,19	43,45	43,45	75,94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		156 735,65	156 735,65	89 690,87	68 109,48	43,45	43,45	75,94
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		153 600,94	153 600,94	87 897,05	66 747,29	43,45	43,45	75,94
	Местный бюджет		3 134,71	3 134,71	1 793,82	1 362,19	43,45	43,45	75,94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		342 867,62	516 144,87	125 428,96	125 428,96	36,58	24,30	100,00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		158 040,39	147 450,22	38 089,19	38 089,19	24,10	25,83	100,00
	Местный бюджет		342,87	516,14	125,43	125,43	36,58	24,30	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00

	В том числе инвестиции ГРБС:		342 867,62	516 144,87	125 428,96	125 428,96	36,58	24,30	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		158 040,39	147 450,22	38 089,19	38 089,19	24,10	25,83	100,00
	Местный бюджет		342,87	516,14	125,43	125,43	36,58	24,30	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00
	Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»		9 804,34	9 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 804,34	9 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		9 804,34	9 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 804,34	9 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 236 241,56	1 408 640,97	731 391,75	661 050,51	53,47	46,93	90,38
	Федеральный бюджет		43 700,17	43 700,17	42 131,57	42 131,57	96,41	96,41	100,00
	Краевой бюджет		689 867,66	679 277,50	456 181,32	386 271,70	55,99	56,87	84,68

	Местный бюджет		318 189,37	317 484,80	145 864,52	145 432,89	45,71	45,81	99,70
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00
	В том числе инвестиции программы:		854 987,01	1 028 264,25	502 050,41	432 656,67	50,60	42,08	86,18
	Федеральный бюджет		6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00
	Краевой бюджет		612 144,38	601 554,22	386 305,59	317 343,48	51,84	52,75	82,15
	Местный бюджет		51 469,66	51 642,93	23 210,48	22 778,85	44,26	44,11	98,14
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00

3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		38 768,24	38 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		38 768,24	38 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		38 768,24	38 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		38 768,24	38 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»		88 540,87	88 540,87	24 040,84	24 040,84	27,15	27,15	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		85 276,87	85 276,87	23 560,02	23 560,02	27,63	27,63	100,00
	Местный бюджет		3 264,00	3 264,00	480,82	480,82	14,73	14,73	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		88 540,87	88 540,87	24 040,84	24 040,84	27,15	27,15	100,00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		85 276,87	85 276,87	23 560,02	23 560,02	27,63	27,63	100,00
	Местный бюджет		3 264,00	3 264,00	480,82	480,82	14,73	14,73	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		127 309,10	127 309,10	24 040,84	24 040,84	18,88	18,88	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		85 276,87	85 276,87	23 560,02	23 560,02	27,63	27,63	100,00
	Местный бюджет		42 032,23	42 032,23	480,82	480,82	1,14	1,14	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»		113 031,63	111 190,93	44 719,54	44 501,99	39,37	40,02	99,51
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		113 031,63	111 190,93	44 719,54	44 501,99	39,37	40,02	99,51
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Итого по ГРБС	УЭРиП	110,00	110,00	20,95	20,95	19,05	19,05	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		110,00	110,00	20,95	20,95	19,05	19,05	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УОБЖ	112 921,63	111 080,93	44 698,59	44 481,04	39,39	40,04	99,51
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		112 921,63	111 080,93	44 698,59	44 481,04	39,39	40,04	99,51
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»		1 581,90	1 581,90	1 515,00	1 515,00	95,77	95,77	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		1 231,90	1 231,90	1 165,00	1 165,00	94,57	94,57	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УОБЖ	1 581,90	1 581,90	1 515,00	1 515,00	95,77	95,77	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		1 231,90	1 231,90	1 165,00	1 165,00	94,57	94,57	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»		1 151,61	1 151,61	504,64	476,44	41,37	41,37	94,41
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		1 151,61	1 151,61	504,64	476,44	41,37	41,37	94,41
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		1 151,61	1 151,61	504,64	476,44	41,37	41,37	94,41
	Федеральный бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1 151,61	1 151,61	504,64	476,44	41,37	41,37	94,41
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»		13 819,60	13 819,60	5 466,36	5 466,36	39,56	39,56	100,00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		13 819,60	13 819,60	5 466,36	5 466,36	39,56	39,56	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС		13 819,60	13 819,60	5 466,36	5 466,36	39,56	39,56	100,00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		13 819,60	13 819,60	5 466,36	5 466,36	39,56	39,56	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		129 584,74	127 744,04	52 205,54	51 959,80	40,10	40,67	99,53
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00

	Местный бюджет		129 234,74	127 394,04	51 855,54	51 609,80	39,93	40,51	99,53
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»		709 283,56	707 346,63	365 143,57	360 370,78	50,81	50,95	98,69
	Федеральный бюджет		237,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет		140 436,55	140 424,05	89 143,01	89 143,01	63,48	63,48	100,00
	Местный бюджет		568 609,50	566 922,58	276 000,56	271 227,77	47,70	47,84	98,27
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		11 720,98	11 720,98	2 095,95	2 095,95	17,88	17,88	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		11 720,98	11 720,98	2 095,95	2 095,95	17,88	17,88	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		50 149,26	47 006,48	4 297,85	4 297,85	8,57	9,14	100,00
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		50 149,26	47 006,48	4 297,85	4 297,85	8,57	9,14	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		20 427,36	20 427,36	4 831,29	4 831,29	23,65	23,65	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		20 427,36	20 427,36	4 831,29	4 831,29	23,65	23,65	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		11 720,98	11 720,98	2 095,95	2 095,95	17,88	17,88	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		11 720,98	11 720,98	2 095,95	2 095,95	17,88	17,88	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКСМП	638 706,94	639 912,80	356 014,43	351 241,64	54,99	54,89	98,66
	Федеральный бюджет		237,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет		140 436,55	140 424,05	89 143,01	89 143,01	63,48	63,48	100,00
	Местный бюджет		498 032,88	499 488,74	266 871,42	262 098,63	52,63	52,47	98,21
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»		58 712,75	78 982,77	31 619,71	31 511,71	53,67	39,90	99,66
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		3 005,03	3 005,03	641,12	641,12	21,33	21,33	100,00
	Местный бюджет		55 707,72	75 977,74	30 978,59	30 870,59	55,42	40,63	99,65
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКСМП	58 712,75	78 982,77	31 619,71	31 511,71	53,67	39,90	99,66
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		3 005,03	3 005,03	641,12	641,12	21,33	21,33	100,00
	Местный бюджет		55 707,72	75 977,74	30 978,59	30 870,59	55,42	40,63	99,65
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»		65 854,43	66 289,00	37 769,02	37 769,02	57,35	56,98	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		1 330,35	1 330,35	1 330,35	1 330,35	100,00	100,00	100,00
Местный бюджет		64 524,08	64 958,66	36 438,68	36 438,68	56,47	56,10	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		65 854,43	66 289,00	37 769,02	37 769,02	57,35	56,98	100,00
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		1 330,35	1 330,35	1 330,35	1 330,35	100,00	100,00	100,00
Местный бюджет		64 524,08	64 958,66	36 438,68	36 438,68	56,47	56,10	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		39 906,92	39 906,92	18 259,99	17 403,49	43,61	43,61	95,31
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		39 906,92	39 906,92	18 259,99	17 403,49	43,61	43,61	95,31
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		39 906,92	39 906,92	18 259,99	17 403,49	43,61	43,61	95,31
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		39 906,92	39 906,92	18 259,99	17 403,49	43,61	43,61	95,31
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		83 856,28	84 134,06	25 533,64	25 533,64	30,45	30,35	100,00
Федеральный бюджет		83 017,72	83 255,22	25 278,30	25 278,30	30,45	30,36	100,00
Краевой бюджет		0,00	12,50	0,00	0,00		0,00	
Местный бюджет		838,56	866,34	255,34	255,34	30,45	29,47	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		83 856,28	83 856,28	25 533,64	25 533,64	30,45	30,45	100,00
Федеральный бюджет		83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		838,56	838,56	255,34	255,34	30,45	30,45	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		83 856,28	83 856,28	25 533,64	25 533,64	30,45	30,45	100,00
Федеральный бюджет	УАИГ	83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		838,56	838,56	255,34	255,34	30,45	30,45	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		83 856,28	83 856,28	25 533,64	25 533,64	30,45	30,45	100,00
Федеральный бюджет		83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		838,56	838,56	255,34	255,34	30,45	30,45	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		0,00	277,78	0,00	0,00		0,00	
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	237,50	0,00	0,00		0,00	
Краевой бюджет		0,00	12,50	0,00	0,00		0,00	
Местный бюджет		0,00	27,78	0,00	0,00		0,00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		957 613,93	976 659,39	478 325,93	472 588,64	49,35	48,39	98,80
Федеральный бюджет		83 255,22	83 255,22	25 278,30	25 278,30	30,36	30,36	100,00

	Краевой бюджет		144 771,93	144 771,93	91 114,47	91 114,47	62,94	62,94	100,00
	Местный бюджет		729 586,78	748 632,24	361 933,16	356 195,87	48,82	47,58	98,41
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		95 577,26	95 577,26	27 629,59	27 629,59	28,91	28,91	100,00
	Федеральный бюджет		83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		12 559,54	12 559,54	2 351,29	2 351,29	18,72	18,72	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»		1 659 891,23	1 656 261,23	763 469,31	758 468,49	45,69	45,79	99,34
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		130 631,89	130 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		1 529 259,34	1 525 629,34	763 469,31	758 468,49	49,60	49,72	99,34
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		24 417,79	24 417,79	848,56	802,29	3,29	3,29	94,55
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		24 417,79	24 417,79	848,56	802,29	3,29	3,29	94,55
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		1 659 891,23	1 656 261,23	763 469,31	758 468,49	45,69	45,79	99,34
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		130 631,89	130 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		1 529 259,34	1 525 629,34	763 469,31	758 468,49	49,60	49,72	99,34
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		24 417,79	24 417,79	848,56	802,29	3,29	3,29	94,55
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		24 417,79	24 417,79	848,56	802,29	3,29	3,29	94,55
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»		1 054 467,03	1 054 467,03	588 059,24	587 791,99	55,74	55,74	99,95
Федеральный бюджет		103 250,00	103 250,00	103 250,00	103 250,00	100,00	100,00	100,00
Краевой бюджет		950 308,95	950 308,95	484 703,24	484 435,99	50,98	50,98	99,94
Местный бюджет		908,08	908,08	106,00	106,00	11,67	11,67	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		103 250,00	103 250,00	103 250,00	103 250,00	100,00	100,00	100,00
Федеральный бюджет	УИиЗО	103 250,00	103 250,00	103 250,00	103 250,00	100,00	100,00	100,00
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		951 217,03	951 217,03	484 809,24	484 541,99	50,94	50,94	99,94
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		950 308,95	950 308,95	484 703,24	484 435,99	50,98	50,98	99,94
Местный бюджет		908,08	908,08	106,00	106,00	11,67	11,67	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»		151 924,61	152 512,78	8 640,68	8 640,68	5,69	5,67	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		348,40	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		151 576,21	152 164,38	8 640,68	8 640,68	5,70	5,68	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		151 924,61	152 512,78	8 640,68	8 640,68	5,69	5,67	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УДХТИБ	348,40	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		151 576,21	152 164,38	8 640,68	8 640,68	5,70	5,68	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»		200 214,46	203 198,68	106 267,67	102 897,61	51,39	50,64	96,83
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		22 035,72	22 035,72	22 035,72	22 035,72	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		178 178,75	181 162,96	84 231,96	80 861,90	45,38	44,63	96,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	200 214,46	203 198,68	106 267,67	102 897,61	51,39	50,64	96,83
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		22 035,72	22 035,72	22 035,72	22 035,72	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		178 178,75	181 162,96	84 231,96	80 861,90	45,38	44,63	96,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		1 294 937,36	1 350 492,91	70 711,35	70 121,35	5,42	5,19	99,17
	Федеральный бюджет		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	Краевой бюджет		697 923,40	747 923,40	57 093,44	57 093,44	8,18	7,63	100,00
	Местный бюджет		83 672,53	89 228,09	9 059,10	8 469,10	10,12	9,49	93,49
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		590 663,80	646 219,36	4 604,86	4 604,86	0,78	0,71	100,00
	Федеральный бюджет		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	Краевой бюджет		64 923,40	114 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		12 398,98	17 954,53	46,05	46,05	0,37	0,26	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Итого по ГРБС		1 294 937,36	1 350 492,91	70 711,35	70 121,35	5,42	5,19	99,17
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	Краевой бюджет		697 923,40	747 923,40	57 093,44	57 093,44	8,18	7,63	100,00
	Местный бюджет		83 672,53	89 228,09	9 059,10	8 469,10	10,12	9,49	93,49
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			590 663,80	646 219,36	4 604,86	4 604,86	0,78	0,71
	Федеральный бюджет		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	Краевой бюджет		64 923,40	114 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		12 398,98	17 954,53	46,05	46,05	0,37	0,26	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		4 361 434,69	4 416 932,63	1 537 148,25	1 527 920,13	35,03	34,59	99,40
	Федеральный бюджет		616 591,42	616 591,42	107 808,81	107 808,81	17,48	17,48	100,00
	Краевой бюджет		1 801 248,36	1 851 248,36	563 832,40	563 565,15	31,29	30,44	99,95
	Местный бюджет		1 943 594,91	1 949 092,85	865 507,05	856 546,17	44,07	43,95	98,96
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		615 081,60	670 637,15	5 453,42	5 407,15	0,88	0,81	99,15
	Федеральный бюджет		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	Краевой бюджет		64 923,40	114 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		36 816,77	42 372,33	894,61	848,34	2,30	2,00	94,83
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»		26 540,34	26 540,34	1 185,03	1 185,03	4,47	4,47	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		693,36	693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		25 846,98	25 846,98	1 185,03	1 185,03	4,58	4,58	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	Управление делами	2 119,40	2 119,40	1 185,03	1 185,03	55,91	55,91	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 119,40	2 119,40	1 185,03	1 185,03	55,91	55,91	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УАИГ	1 502,73	1 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1 502,73	1 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УЭРиП	22 918,21	22 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		693,36	693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		22 224,85	22 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»		49 224,85	49 380,33	22 212,55	22 212,55	45,12	44,98	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		49 224,85	49 380,33	22 212,55	22 212,55	45,12	44,98	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		49 224,85	49 380,33	22 212,55	22 212,55	45,12	44,98	100,00

	Федеральный бюджет	УЭРиП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		49 224,85	49 380,33	22 212,55	22 212,55	45,12	44,98	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00				
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		75 765,19	75 920,67	23 397,57	23 397,57	30,88	30,82	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		693,36	693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		75 071,83	75 227,31	23 397,57	23 397,57	31,17	31,10	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»		402,43	383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		19,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		402,43	383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Внебюджетные средства		19,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе»		8 895,20	8 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		8 895,20	8 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет	Управлен ие делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		9 297,64	9 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		393,27	393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		8 885,20	8 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		19,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»		30 644,26	35 639,26	22 120,62	22 120,62	72,19	62,07	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		30 644,26	35 639,26	22 120,62	22 120,62	72,19	62,07	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		30 644,26	35 639,26	22 120,62	22 120,62	72,19	62,07	100,00
Федеральный бюджет	Управлен ие делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		30 644,26	35 639,26	22 120,62	22 120,62	72,19	62,07	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма «Развитие архивного дела»		20 518,65	20 518,65	8 855,90	8 827,62	43,02	43,02	99,68
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		5 169,43	5 169,43	2 252,54	2 224,46	43,03	43,03	98,75
Местный бюджет		15 349,22	15 349,22	6 603,36	6 603,17	43,02	43,02	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		20 518,65	20 518,65	8 855,90	8 827,62	43,02	43,02	99,68
Федеральный бюджет	Управлен ие делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		5 169,43	5 169,43	2 252,54	2 224,46	43,03	43,03	98,75
Местный бюджет		15 349,22	15 349,22	6 603,36	6 603,17	43,02	43,02	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»		577 114,61	580 443,19	262 592,22	261 395,28	45,29	45,03	99,54
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		8 309,90	8 309,90	4 234,40	3 178,98	38,26	38,26	75,08
Местный бюджет		568 804,71	572 133,29	258 357,82	258 216,30	45,40	45,13	99,95
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		48 442,36	48 442,36	23 285,13	23 285,13	48,07	48,07	100,00
Федеральный бюджет	Администрация	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		48 442,36	48 442,36	23 285,13	23 285,13	48,07	48,07	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		457 984,78	461 031,25	207 906,06	207 790,04	45,37	45,07	99,94
Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		457 984,78	461 031,25	207 906,06	207 790,04	45,37	45,07	99,94
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		70 687,47	70 969,59	31 401,03	30 320,11	42,89	42,72	96,56
Федеральный бюджет	КУ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		8 309,90	8 309,90	4 234,40	3 178,98	38,26	38,26	75,08
Местный бюджет		62 377,57	62 659,69	27 166,63	27 141,13	43,51	43,32	99,91
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		628 277,53	636 601,11	293 568,73	292 343,52	46,53	45,92	99,58
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		13 479,33	13 479,33	6 486,93	5 403,44	40,09	40,09	83,30
Местный бюджет		614 798,19	623 121,78	287 081,79	286 940,08	46,67	46,05	99,95

Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»									
Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»			247 663,61	273 712,83	86 372,18	86 165,78	34,79	31,48	99,76
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			247 663,61	273 712,83	86 372,18	86 165,78	34,79	31,48	99,76
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС			30 717,75	31 758,62	7 516,23	7 515,76	24,47	23,67	99,99
Федеральный бюджет		УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			30 717,75	31 758,62	7 516,23	7 515,76	24,47	23,67	99,99
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		УКХиЖФ	216 945,85	241 954,21	78 855,96	78 650,02	36,25	32,51	99,74
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			216 945,85	241 954,21	78 855,96	78 650,02	36,25	32,51	99,74
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»		105 543,71	102 370,67	55 940,53	55 940,53	53,00	54,65	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		2 943,60	2 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		102 600,10	99 427,07	55 940,53	55 940,53	54,52	56,26	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		29 281,40	29 281,40	16 416,21	16 416,21	56,06	56,06	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		29 281,40	29 281,40	16 416,21	16 416,21	56,06	56,06	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		28 035,04	27 955,04	9 900,43	9 900,43	35,31	35,42	100,00
Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		2 943,60	2 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		25 091,44	25 011,44	9 900,43	9 900,43	39,46	39,58	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		18 760,52	18 760,52	9 852,20	9 852,20	52,52	52,52	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		18 760,52	18 760,52	9 852,20	9 852,20	52,52	52,52	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		77 508,66	74 415,63	46 040,10	46 040,10	59,40	61,87	100,00
Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		77 508,66	74 415,63	46 040,10	46 040,10	59,40	61,87	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		10 520,88	10 520,88	6 564,01	6 564,01	62,39	62,39	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		10 520,88	10 520,88	6 564,01	6 564,01	62,39	62,39	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»		95 652,93	95 652,93	40 647,24	39 486,05	41,28	41,28	97,14
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		95 652,93	95 652,93	40 647,24	39 486,05	41,28	41,28	97,14
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		95 652,93	95 652,93	40 647,24	39 486,05	41,28	41,28	97,14
	Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		95 652,93	95 652,93	40 647,24	39 486,05	41,28	41,28	97,14
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»		101 688,98	101 688,98	39 600,58	39 450,58	38,80	38,80	99,62
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		101 688,98	101 688,98	39 600,58	39 450,58	38,80	38,80	99,62
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		101 688,98	101 688,98	39 600,58	39 450,58	38,80	38,80	99,62
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		101 688,98	101 688,98	39 600,58	39 450,58	38,80	38,80	99,62
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		550 549,21	573 425,41	222 560,53	221 042,93	40,15	38,55	99,32
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		2 943,60	2 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		547 605,61	570 481,80	222 560,53	221 042,93	40,37	38,75	99,32
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		29 281,40	29 281,40	16 416,21	16 416,21	56,06	56,06	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		29 281,40	29 281,40	16 416,21	16 416,21	56,06	56,06	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»								
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе»		42 571,41	42 571,41	4 343,83	4 343,83	10,20	10,20	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		3 895,63	3 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		38 675,78	38 675,78	4 343,83	4 343,83	11,23	11,23	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		42 571,41	42 571,41	4 343,83	4 343,83	10,20	10,20	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		3 895,63	3 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		38 675,78	38 675,78	4 343,83	4 343,83	11,23	11,23	100,00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»		472 611,90	478 291,77	93 855,63	93 319,31	19,75	19,51	99,43
Федеральный бюджет		1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Краевой бюджет		32 427,14	32 427,14	3 596,81	3 391,99	10,46	10,46	94,31

	Местный бюджет		438 474,76	444 154,63	90 258,82	89 927,32	20,51	20,25	99,63
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	472 611,90	478 291,77	93 855,63	93 319,31	19,75	19,51	99,43
	Федеральный бюджет		1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Краевой бюджет		32 427,14	32 427,14	3 596,81	3 391,99	10,46	10,46	94,31
	Местный бюджет		438 474,76	444 154,63	90 258,82	89 927,32	20,51	20,25	99,63
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		121 911,41	130 118,42	51 218,35	47 078,99	38,62	36,18	91,92
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		121 911,41	130 118,42	51 218,35	47 078,99	38,62	36,18	91,92
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	121 911,41	130 118,42	51 218,35	47 078,99	38,62	36,18	91,92
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		121 911,41	130 118,42	51 218,35	47 078,99	38,62	36,18	91,92
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»		748 938,97	742 547,97	186 924,36	186 924,36	24,96	25,17	100,00
	Федеральный бюджет		660 610,07	660 610,07	180 842,73	180 842,73	27,38	27,38	100,00
	Краевой бюджет		25 045,98	25 045,98	2 426,03	2 426,03	9,69	9,69	100,00
	Местный бюджет		54 565,37	56 891,91	3 655,60	3 655,60	6,70	6,43	100,00

	Внебюджетные средства		8 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТиБ	693 262,40	693 262,40	170 925,29	170 925,29	24,66	24,66	100,00
	Федеральный бюджет		642 868,58	642 868,58	165 021,23	165 021,23	25,67	25,67	100,00
	Краевой бюджет		24 793,65	24 793,65	2 266,21	2 266,21	9,14	9,14	100,00
	Местный бюджет		25 600,17	25 600,17	3 637,84	3 637,84	14,21	14,21	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКХиЖФ	55 676,57	49 285,57	15 999,07	15 999,07	28,74	32,46	100,00
	Федеральный бюджет		17 741,49	17 741,49	15 821,50	15 821,50	89,18	89,18	100,00
	Краевой бюджет		252,33	252,33	159,82	159,82	63,34	63,34	100,00
	Местный бюджет		28 965,20	31 291,74	17,76	17,76	0,06	0,06	100,00
	Внебюджетные средства		8 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 386 033,69	1 393 529,57	336 342,17	331 666,49	23,93	23,80	98,61
	Федеральный бюджет		662 320,07	662 320,07	180 842,73	180 842,73	27,30	27,30	100,00
	Краевой бюджет		61 368,75	61 368,75	6 022,84	5 818,02	9,48	9,48	96,60
	Местный бюджет		653 627,31	669 840,74	149 476,60	145 005,74	22,18	21,65	97,01
	Внебюджетные средства		8 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»		1 615 721,16	1 607 332,08	780 035,94	771 728,28	47,76	48,01	98,93
	Федеральный бюджет		196 593,48	196 593,48	101 037,19	101 037,19	51,39	51,39	100,00

	Краевой бюджет		1 158 825,48	1 150 022,48	553 685,54	546 713,52	47,18	47,54	98,74
	Местный бюджет		260 302,21	260 716,12	125 313,21	123 977,57	47,63	47,55	98,93
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УО	1 040 268,05	1 031 465,05	490 945,46	486 924,71	46,81	47,21	99,18
	Федеральный бюджет		196 593,48	196 593,48	101 037,19	101 037,19	51,39	51,39	100,00
	Краевой бюджет		738 413,58	729 610,58	348 123,78	344 440,49	46,65	47,21	98,94
	Местный бюджет		105 260,99	105 260,99	41 784,49	41 447,03	39,38	39,38	99,19
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТиБ	341 519,02	341 519,02	172 315,81	172 315,81	50,46	50,46	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		269 011,50	269 011,50	135 727,03	135 727,03	50,45	50,45	100,00
	Местный бюджет		72 507,52	72 507,52	36 588,79	36 588,79	50,46	50,46	100,00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКХиЖФ	233 934,09	234 238,41	116 774,67	112 487,76	48,09	48,02	96,33
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		151 400,40	151 400,40	69 834,73	66 546,01	43,95	43,95	95,29
	Местный бюджет		82 533,69	82 838,01	46 939,93	45 941,75	55,66	55,46	97,87
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКСМП	0,00	109,60	0,00	0,00		0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	109,60	0,00	0,00		0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 615 721,16	1 607 332,08	780 035,94	771 728,28	47,76	48,01	98,93
Федеральный бюджет		196 593,48	196 593,48	101 037,19	101 037,19	51,39	51,39	100,00
Краевой бюджет		1 158 825,48	1 150 022,48	553 685,54	546 713,52	47,18	47,54	98,74
Местный бюджет		260 302,21	260 716,12	125 313,21	123 977,57	47,63	47,55	98,93
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ								
Итого по программам:		21 179 624,01	21 529 282,72	9 710 677,12	9 586 031,30	45,26	44,53	98,72
Федеральный бюджет		2 088 979,96	2 084 069,88	629 469,54	629 469,54	30,13	30,20	100,00
Краевой бюджет		9 718 332,27	9 750 699,51	4 822 664,10	4 739 557,58	48,77	48,61	98,28
Местный бюджет		9 179 090,70	9 326 334,84	4 171 329,15	4 129 789,84	44,99	44,28	99,00
Внебюджетные средства		8 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00
В том числе инвестиции:		1 597 047,90	1 825 880,70	553 670,26	484 230,26	30,32	26,52	87,46
Федеральный бюджет		603 247,74	603 247,74	35 157,11	35 157,11	5,83	5,83	100,00
Краевой бюджет		677 067,78	716 477,62	386 305,59	317 343,48	46,87	44,29	82,15
Местный бюджет		132 248,01	137 976,84	44 993,22	44 515,33	33,66	32,26	98,94
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 01.07.2024 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МП на 2024 год	Годовой объем ассигнований, утвержденный бюджетом	Кассовый расход на 01.07.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету
1	2	3	4	5	6	7
Администрация 903	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	48 442,36	48 442,36	23 285,13	48,07	48,07
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	48 442,36	48 442,36	23 285,13	48,07	48,07
Управление делами 904	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	5 562,70	5 562,70	2 224,46	39,99	39,99
	Местный бюджет	528 802,46	536 843,93	243 165,21	45,98	45,30
	Внебюджет	19,16	0,00	0,00	0,00	
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	534 384,33	542 406,63	245 389,67	45,92	45,24
	Федеральный бюджет	683 113,08	678 203,00	273 408,13	40,02	40,31

УО 905	Краевой бюджет	6 497 527,23	6 490 484,64	3 461 201,74	53,27	53,33
	Местный бюджет	3 959 302,66	4 036 566,07	1 958 486,79	49,47	48,52
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	11 139 942,98	11 205 253,71	5 693 096,67	51,11	50,81
УИиЗО 906	Федеральный бюджет	103 250,00	103 250,00	103 250,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет	2 943,60	2 943,60	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	151 462,12	152 422,99	56 902,23	37,57	37,33
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	18 760,52	18 760,52	9 852,20	52,52	52,52
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	18 760,52	18 760,52	9 852,20	52,52	52,52
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
Всего:	257 655,72	258 616,59	160 152,23	62,16	61,93	
УДХТИБ 907	Федеральный бюджет	1 157 920,00	1 157 920,00	169 580,04	14,65	14,65
	Краевой бюджет	2 131 376,28	2 181 376,28	704 950,38	33,07	32,32
	Местный бюджет	2 690 913,80	2 707 155,84	1 042 420,79	38,74	38,51
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	615 081,60	670 637,15	5 407,15	0,88	0,81
	Федеральный бюджет	513 341,42	513 341,42	4 558,81	0,89	0,89
	Краевой бюджет	64 923,40	114 923,40	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	36 816,77	42 372,33	848,34	2,30	2,00
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
Всего:	5 980 210,09	6 046 452,13	1 916 951,21	32,05	31,70	
УАИГ	Федеральный бюджет	83 017,72	83 017,72	25 278,30	30,45	30,45
	Краевой бюджет	153 600,94	153 600,94	66 747,29	43,45	43,45
	Местный бюджет	281 762,47	281 762,47	111 467,31	39,56	39,56
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	269 020,81	269 020,81	104 565,94	38,87	38,87

908	Федеральный бюджет	83 017,72	83 017,72	25 278,30	30,45	30,45
	Краевой бюджет	153 600,94	153 600,94	66 747,29	43,45	43,45
	Местный бюджет	32 402,16	32 402,16	12 540,35	38,70	38,70
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	518 381,13	518 381,13	203 492,89	39,26	39,26
УЭРиП 909	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	693,36	693,36	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	71 559,70	71 715,18	22 233,50	31,07	31,00
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	72 253,06	72 408,54	22 233,50	30,77	30,71
УКХиЖФ 913	Федеральный бюджет	24 630,09	24 630,09	21 141,50	85,84	85,84
	Краевой бюджет	706 493,19	695 903,03	343 087,13	48,56	49,30
	Местный бюджет	569 244,80	592 491,62	210 007,88	36,89	35,44
	Внебюджет	8 717,55	0,00	0,00	0,00	
	Средства Фонда развития территорий	184 484,37	368 178,50	87 214,34	47,27	23,69
	в том числе инвестиции, всего:	694 184,97	867 462,21	364 404,96	52,49	42,01
	Федеральный бюджет	6 888,60	6 888,60	5 320,00	77,23	77,23
	Краевой бюджет	458 543,45	447 953,28	250 596,19	54,65	55,94
	Местный бюджет	44 268,55	44 441,83	21 274,43	48,06	47,87
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Средства Фонда развития территорий	184 484,37	368 178,50	87 214,34	47,27	23,69
	Всего:	1 493 570,01	1 681 203,24	661 450,85	44,29	39,34
		Федеральный бюджет	37 049,07	37 049,07	36 811,57	99,36
Краевой бюджет		211 475,06	211 475,06	157 817,60	74,63	74,63
Местный бюджет		699 917,60	722 810,25	388 557,39	55,51	53,76
Внебюджет		0,00	0,00	0,00		

УКСМП 915	Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	948 441,73	971 334,37	583 186,55	61,49	60,04
КУ 916	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	8 309,90	8 309,90	3 178,98	38,26	38,26
	Местный бюджет	62 377,57	62 659,69	27 141,13	43,51	43,32
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	70 687,47	70 969,59	30 320,11	42,89	42,72
УОБЖ 917	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
	Местный бюджет	115 305,14	113 464,44	46 122,48	40,00	40,65
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	115 655,14	113 814,44	46 472,48	40,18	40,83
ИТОГО, в том числе:	21 179 624,01	21 529 282,72	9 586 031,30	45,26	44,53	
Федеральный бюджет	2 088 979,96	2 084 069,88	629 469,54	30,13	30,20	
Краевой бюджет	9 718 332,27	9 750 699,51	4 739 557,58	48,77	48,61	
Местный бюджет	9 179 090,70	9 326 334,84	4 129 789,84	44,99	44,28	

По всем ГРБС	Внебюджет	8 736,71	0,00	0,00	0,00	
	Средства Фонда развития территорий	184 484,37	368 178,50	87 214,34	47,27	23,69
	в том числе инвестиции, всего:	1 597 047,90	1 825 880,70	484 230,26	30,32	26,52
	Федеральный бюджет	603 247,74	603 247,74	35 157,11	5,83	5,83
	Краевой бюджет	677 067,78	716 477,62	317 343,48	46,87	44,29
	Местный бюджет	132 248,01	137 976,84	44 515,33	33,66	32,26
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00		
	Средства Фонда развития территорий	184 484,37	368 178,50	87 214,34	47,27	23,69

Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.07.2024, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2024 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.07.2024	Кассовый расход на 01.07.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»										
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)»</i>		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	100,00	100,00	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»										

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Изъятие имущества для муниципальных нужд		43 925,69	43 925,69	21 149,00	21 149,00	48,15	48,15	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		43 925,69	43 925,69	21 149,00	21 149,00	48,15	48,15	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества		307 391,66	307 391,66	265 639,34	217 827,00	70,86	70,86	82,00	
	Федеральный бюджет		6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00	
	Краевой бюджет		300 503,06	300 503,06	260 319,34	212 507,00	70,72	70,72	81,63	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</i> <i>Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений</i>		307 391,66	307 391,66	265 639,34	217 827,00	70,86	70,86	82,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>6 888,60</i>	<i>6 888,60</i>	<i>5 320,00</i>	<i>5 320,00</i>	<i>77,23</i>	<i>77,23</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>300 503,06</i>	<i>300 503,06</i>	<i>260 319,34</i>	<i>212 507,00</i>	<i>70,72</i>	<i>70,72</i>	<i>81,63</i>	
	<i>Местный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения		666,79	666,79	142,23	142,23	21,33	21,33	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

	Местный бюджет		666,79	666,79	142,23	142,23	21,33	21,33	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»</i>		666,79	666,79	142,23	142,23	21,33	21,33	100,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>666,79</i>	<i>666,79</i>	<i>142,23</i>	<i>142,23</i>	<i>21,33</i>	<i>21,33</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова в г. Петропавловске-Камчатском</i>		3 399,60	3 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>3 399,60</i>	<i>3 399,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		342 867,62	377 481,66	102 013,13	102 013,13	29,75	27,02	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		158 040,39	147 450,22	38 089,19	38 089,19	24,10	25,83	100,00	
	Местный бюджет		342,87	377,48	102,01	102,01	29,75	27,02	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	229 653,95	63 821,93	63 821,93	34,59	27,79	100,00	
	<i>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</i> <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)</i>		184 484,37	229 653,95	63 821,93	63 821,93	34,59	27,79	100,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	229 653,95	63 821,93	63 821,93	34,59	27,79	100,00	

ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)</i>		158 383,26	147 827,71	38 191,20	38 191,20	24,11	25,83	100,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		158 040,39	147 450,22	38 089,19	38 089,19	24,10	25,83	100,00	
Местный бюджет		342,87	377,48	102,01	102,01	29,75	27,02	100,00	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»		156 735,65	156 735,65	89 690,87	68 109,48	43,45	43,45	75,94	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		153 600,94	153 600,94	87 897,05	66 747,29	43,45	43,45	75,94	
Местный бюджет		3 134,71	3 134,71	1 793,82	1 362,19	43,45	43,45	75,94	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00				

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)</i>		156 735,65	156 735,65	89 690,87	68 109,48	43,45	43,45	75,94
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		153 600,94	153 600,94	87 897,05	66 747,29	43,45	43,45	75,94
	Местный бюджет		3 134,71	3 134,71	1 793,82	1 362,19	43,45	43,45	75,94
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП		0,00	138 663,21	23 415,83	23 415,83		16,89	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	138,66	23,42	23,42		16,89	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	138 524,54	23 392,42	23 392,42		16,89	100,00
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		854 987,01	1 028 264,25	502 050,41	432 656,67	50,60	42,08	86,18
	Федеральный бюджет		6 888,60	6 888,60	5 320,00	5 320,00	77,23	77,23	100,00
	Краевой бюджет		612 144,38	601 554,22	386 305,59	317 343,48	51,84	52,75	82,15
	Местный бюджет		51 469,66	51 642,93	23 210,48	22 778,85	44,26	44,11	98,14
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00
5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		11 720,98	11 720,98	2 095,95	2 095,95	17,88	17,88	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		11 720,98	11 720,98	2 095,95	2 095,95	17,88	17,88	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)</i>		9 010,53	9 010,53	973,81	973,81	10,81	10,81	100,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>9 010,53</i>	<i>9 010,53</i>	<i>973,81</i>	<i>973,81</i>	<i>10,81</i>	<i>10,81</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском" сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)</i>		2 710,44	2 710,44	1 122,14	1 122,14	41,40	41,40	100,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>2 710,44</i>	<i>2 710,44</i>	<i>1 122,14</i>	<i>1 122,14</i>	<i>41,40</i>	<i>41,40</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»		83 856,28	83 856,28	25 533,64	25 533,64	30,45	30,45	100,00	
	Федеральный бюджет		83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		838,56	838,56	255,34	255,34	30,45	30,45	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)		83 856,28	83 856,28	25 533,64	25 533,64	30,45	30,45	100,00	
	Федеральный бюджет		83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		838,56	838,56	255,34	255,34	30,45	30,45	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		95 577,26	95 577,26	27 629,59	27 629,59	28,91	28,91	100,00	
	Федеральный бюджет		83 017,72	83 017,72	25 278,30	25 278,30	30,45	30,45	100,00	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		12 559,54	12 559,54	2 351,29	2 351,29	18,72	18,72	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»										
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)		24 417,79	24 417,79	848,56	802,29	3,29	3,29	94,55	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		24 417,79	24 417,79	848,56	802,29	3,29	3,29	94,55	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»</i>		3 013,82	3 013,82	848,56	802,29	26,62	26,62	94,55	
<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Местный бюджет</i>		3 013,82	3 013,82	848,56	802,29	26,62	26,62	94,55	
<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева</i>		479,11	479,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Местный бюджет</i>		479,11	479,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе</i>		10 125,64	10 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Местный бюджет</i>		10 125,64	10 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа</i>		4 499,82	4 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		4 499,82	4 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (стороительство, в том числе проектные работы)		5 473,27	5 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		5 473,27	5 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство локальных очистных сооружений (выпуск № 8 ливневых стоков) оз. Култучное Петропавловск- Камчатского городского округа		826,14	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		826,14	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"		590 663,80	590 663,80	4 604,86	4 604,86	0,78	0,78	100,00
	Федеральный бюджет		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	Краевой бюджет		64 923,40	64 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		12 398,98	12 398,98	46,05	46,05	0,37	0,37	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)		16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Местный бюджет		1 666,67	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа		518 526,69	518 526,69	4 604,86	4 604,86	0,89	0,89	100,00	
	Федеральный бюджет		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		5 185,27	5 185,27	46,05	46,05	0,89	0,89	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо- Восточное шоссе (объезд Северо- Восточной части города)»		42 758,52	42 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		38 482,67	38 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		4 275,85	4 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный»		3 879,40	3 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		3 491,46	3 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		387,94	387,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская		3 733,61	3 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		3 360,25	3 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		373,36	373,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона "Северный" (проектные работы)</i>		5 098,91	5 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		4 589,02	4 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Местный бюджет</i>		509,89	509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП		0,00	55 555,56	0,00	0,00		0,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
	<i>Местный бюджет</i>		0,00	5 555,56	0,00	0,00		0,00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		615 081,60	670 637,15	5 453,42	5 407,15	0,88	0,81	99,15
	<i>Федеральный бюджет</i>		513 341,42	513 341,42	4 558,81	4 558,81	0,89	0,89	100,00
	<i>Краевой бюджет</i>		64 923,40	114 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Местный бюджет</i>		36 816,77	42 372,33	894,61	848,34	2,30	2,00	94,83
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений</i>		18 760,52	18 760,52	9 852,20	9 852,20	52,52	52,52	100,00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		18 760,52	18 760,52	9 852,20	9 852,20	52,52	52,52	100,00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными</i>		9 102,04	9 102,04	3 938,80	3 938,80	43,27	43,27	100,00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		9 102,04	9 102,04	3 938,80	3 938,80	43,27	43,27	100,00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			

ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд, для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории</i>		9 658,48	9 658,48	5 913,40	5 913,40	61,22	61,22	100,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		9 658,48	9 658,48	5 913,40	5 913,40	61,22	61,22	100,00	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности		10 520,88	10 520,88	6 564,01	6 564,01	62,39	62,39	100,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		10 520,88	10 520,88	6 564,01	6 564,01	62,39	62,39	100,00	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>«Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 (Перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)»</i>		8 364,55	8 364,55	6 564,01	6 564,01	78,47	78,47	100,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		8 364,55	8 364,55	6 564,01	6 564,01	78,47	78,47	100,00	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина, 5». Реконструкция (перенос участков тепловых сетей от ТК-202 до УТ-202 (6) (59 п.м.) и от ТК-202 до т. А в сторону ТК-203 (47 п.м.), входящих в состав объекта «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина,5»)		2 156,33	2 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		2 156,33	2 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		29 281,40	29 281,40	16 416,21	16 416,21	56,06	56,06	100,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		29 281,40	29 281,40	16 416,21	16 416,21	56,06	56,06	100,00	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ									
ВСЕГО:		1 597 047,90	1 825 880,70	553 670,26	484 230,26	30,32	26,52	87,46	
Федеральный бюджет		603 247,74	603 247,74	35 157,11	35 157,11	5,83	5,83	100,00	
Краевой бюджет		677 067,78	716 477,62	386 305,59	317 343,48	46,87	44,29	82,15	
Местный бюджет		132 248,01	137 976,84	44 993,22	44 515,33	33,66	32,26	98,94	
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Средства Фонда развития территорий		184 484,37	368 178,50	87 214,34	87 214,34	47,27	23,69	100,00	

Исполнение плана реализации муниципальных программ

«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления контрольного события				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
1.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)		Всего по годам:	26 990 177,29								
			2024	8 878 838,85								
			2025	8 972 499,37								
			2026	9 138 839,07								
			2027	0,00								
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий образовательным организациям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	УО, образовательные организации, МБУ ПКГО ЦБ, ПМПК				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Своевременное предоставление в Управление образования заявок на финансирование затрат по текущей деятельности образовательных		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
2.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества		Всего по годам:	32 739,83								
			2024	16 826,76								
			2025	7 234,27								
			2026	8 678,81								
			2027	0,00								
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям	УО, образовательные организации				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Заключение образовательными организациями муниципальных контрактов(гражданско-правовых договоров на поставку оборудования, мебели и иных средств материально-технического обеспечения)	Образовательные организации	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.			
	Предоставление документации на оплату поставленного товара	Образовательные организации			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года		
3.	Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		Всего по годам:	39 069,68								
			2024	17 338,83								
			2025	10 865,43								
			2026	10 865,43								
			2027	0,00								
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям	УО, образовательные организации				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Предоставление образовательными организациями отчетов об использовании субсидии	Образовательные организации	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
4.	Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		Всего по годам:	7 896,19								
			2024	2 632,06								
			2025	2 632,06								
			2026	2 632,06								
			2027	0,00								

	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям					X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Предоставление образовательными организациями отчетов об использовании субсидии	Образовательные организации	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
5.	Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах	Всего по годам:	155 651,81							
		2024	80 699,31							
		2025	37 476,25							
		2026	37 476,25							
		2027	0,00							
	Заключение соглашений на текущий финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям, на базе которых планируется функционирование оздоровительных лагерей	УО, образовательные организации		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.	
	Заключение муниципальных контрактов(гражданско-правовых договоров) образовательными организациями на поставку продуктов питания, на предоставление услуг по организации горячего питания, на приобретение товаров для организации культурно-массовых мероприятий	Образовательные организации		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.	
	Предоставление документации на оплату поставленные товаров и оказанные услуги	Образовательные организации		X	X	X	Исполнен	2-4 кв.	2-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
6.	Реализация комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних	Всего по годам:	21 232,58							
		2024	7 152,33							
		2025	7 040,13							
		2026	7 040,13							
		2027	0,00							
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям	УО, образовательные организации				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Предоставление образовательными организациями отчетов об использовании субсидии	Образовательные организации	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
7.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)	Всего по годам:	501 743,42							
		2024	215 574,67							
		2025	144 648,55							
		2026	141 520,20							
		2027	0,00							
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям	УО, образовательные организации				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Заключение муниципальных контрактов(гражданско-правовых договоров) образовательными организациями на разработку ПСД, экспертизу сметной стоимости, проведение ремонтных работ	Образовательные организации	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения ремонтных работ, выезды на объекты с целью контроля соблюдения сроков выполнения ремонтных работ	УО		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
	Предоставление документации на оплату выполненных работ	Образовательные организации			X		Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года
8.	Обеспечение антитеррористической безопасности	Всего по годам:	134 187,57							
		2024	56 143,69							
		2025	33 060,15							
		2026	44 983,73							
		2027	0,00							
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям	Образовательные организации				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года

	Заключение муниципальных контрактов(гражданско-правовых договоров) образовательными организациями на разработку ПСД, проведение работ по монтажу оборудования	Образовательные организации	X	X				Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения работ	УО		X	X			Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
	Предоставление документации на оплату выполненных работ	Образовательные организации			X	X		Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
9.	Обеспечение пожарной безопасности	Всего по годам:	34 237,38								
		2024	24 011,21								
		2025	10 226,17								
		2026	0,00								
		2027	0,00								
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям	УО, образовательные организации					X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Заключение муниципальных контрактов(гражданско-правовых договоров) образовательными организациями на разработку ПСД, проведение работ по монтажу оборудования	Образовательные организации	X	X				Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения работ	УО		X	X			Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
	Предоставление документации на оплату выполненных работ	Образовательные организации			X	X		Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
10.	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми	Всего по годам:	90 352,50								
		2024	30 117,50								
		2025	30 117,50								
		2026	30 117,50								
		2027	0,00								
	Заключение соглашений на предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности и некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми на текущий финансовый год	УО, субъекты предпринимательской деятельности	X	X	X	X		Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Предоставление отчетности получателями субсидий об оказанных услугах в сфере образования и (или) присмотре и уходе за детьми	Субъекты предпринимательской деятельности, некоммерческие организации	X	X	X	X		Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности и некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере образования	УО	X	X	X	X		Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мероприятий программы» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»											
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Всего по годам:	535 009,05								
		2024	178 204,68								
		2025	178 436,36								
		2026	178 368,02								
		2027	0,00								
	Исполнение полномочий Управления образования по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края	УО	X	X	X	X		Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Обеспечение исполнения трудового законодательства РФ	УО	X	X	X	X		Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Контроль эффективного использования бюджетных средств	УО	X	X	X	X		Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
2.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Всего по годам:	713 491,77								
		2024	236 151,59								
		2025	237 702,39								
		2026	239 637,79								
		2027	0,00								

	Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций		МБУ ПКГО ЦБ, МАУ «ИМЦ»	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
1.	Региональный проект «Современная школа»	Всего по годам:	21 387,31									
		2024	21 387,31									
		2025	0,00									
		2026	0,00									
		2027	0,00									
	Заключение соглашений с подведомственными образовательными организациями на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию регионального проекта			УО, образовательные организации	X				Исполнен	1 кв.	1 кв.	
	Проведение конкурентных процедур закупки, заключение подведомственными образовательными организациями контрактов на поставку оборудования, выполнение работ			Образовательные организации	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Проведение образовательными организациями приемки выполненных работ, поставки оборудования, предоставление документов на согласование и оплату			Образовательные организации		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Всего по годам:	24 998,57									
		2024	24 998,57									
		2025	0,00									
		2026	0,00									
		2027	0,00									
	Заключение соглашений с подведомственными образовательными организациями на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию регионального проекта			УО, образовательные организации	X				Исполнен	1 кв.	1 кв.	
	Проведение конкурентных процедур закупки, заключение подведомственными образовательными организациями контрактов на поставку оборудования, выполнение работ			образовательные организации	X	X			Исполнен	1 кв.	1 кв.	
	Проведение образовательными организациями приемки выполненных работ, поставки оборудования, предоставление документов на согласование и оплату			Образовательные организации			X		Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года
3.	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Всего по годам:	68 006,24									
		2024	21 507,72									
		2025	21 507,72									
		2026	24 990,81									
		2027	0,00									
	Заключение соглашений с подведомственными образовательными организациями на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию регионального проекта			УО, образовательные организации				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Своевременное предоставление в Управление образования заявок на финансирование затрат по реализации регионального проекта в общеобразовательных организациях			УО, образовательные организации	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
4.	Региональный проект «Модернизация школьных систем образования»	Всего по годам:	288 089,86									
		2024	288 089,86									
		2025	0,00									
		2026	0,00									
		2027	0,00									
	Заключение соглашений с подведомственными образовательными организациями на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию регионального проекта			УО, образовательные организации	X				Исполнен	1 кв.	1 кв.	

		Своевременное предоставление в Управление образования заявок на финансирование затрат по реализации регионального проекта в общеобразовательных организациях		УО, образовательные организации			X		Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»												
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»												
1.	Ликвидация движимого и недвижимого имущества		Всего по годам:	143 718,87								
			2024	31 556,23								
			2025	52 521,23								
			2026	59 641,41								
			2027	0,00								
	Заключение муниципальных контрактов на снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков	МКУ «УКСиР»		X	X			Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события также предусмотрена в 3 кв. 2024 года	
	Снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков				X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года		
2.	Изъятие имущества для муниципальных нужд		Всего по годам:	43 925,69								
			2024	43 925,69								
			2025	0,00								
			2026	0,00								
			2027	0,00								
	Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
3.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)		Всего по годам:	13 140,00								
			2024	2 628,00								
			2025	5 256,00								
			2026	5 256,00								
			2027	0,00								
	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг охраны	УКХиЖФ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
	Обеспечение круглосуточной охраны расселенных и расселяемых жилых домов		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»												
1.	Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, документов, регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа		Всего по годам:	10 850,00								
			2024	6 450,00								
			2025	4 400,00								
			2026	0,00								
			2027	0,00								
	Заключение муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе	УАиГ		X	X			Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года	
	Выполнение работ по разработке проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе				X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года		
2.	Приобретение объектов недвижимого имущества		Всего по годам:	1 039 931,16								
			2024	307 391,66								
			2025	417 958,40								

		2026	314 581,10										
		2027	0,00										
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений			УКХиЖФ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа					X	X	X	Исполнен	2-4 кв.	2-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Заключение договоров найма специализированного жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями						X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
3.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Всего по годам:	13 107,30										
		2024	4 723,30										
		2025	4 410,30										
		2026	3 973,70										
		2027	0,00										
	Поставка товар, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках администрирования переданных государственных полномочий			УКХиЖФ				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
4.	Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда	Всего по годам:	6 296,85										
		2024	6 296,85										
		2025	0,00										
		2026	0,00										
		2027	0,00										
	Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)			УКХиЖФ		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года	
5.	Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	Всего по годам:	666,79	УАиГ (УКСиР)									
		2024	666,79										
		2025	0,00										
		2026	0,00										
		2027	0,00										
	Изготовление проектной документации «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа»							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
6.	Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Всего по годам:	6 235,81										
		2022	4 708,70										
		2023	1 527,11										
	Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском»			МКУ «УКСиР»									
7.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Всего по годам:	10 772,00										
		2024	10 772,00										
		2025	0,00										
		2026	0,00										
		2027	0,00										

	Проведение процедуры закупки на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа								УКХиЖФ	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.				
	Приемка и оплата выполненных работ											X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года			
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»																				
1.	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Всего по годам:	56 134,96																	
		2024	25 378,32																	
		2025	15 378,32																	
		2026	15 378,32																	
		2027	0,00																	
	Заключение муниципальных контрактов на снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно								УАиГ (УКСиР)		X	X		Исполнено	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года			
	Снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно											X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года			
2.	Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда	Всего по годам:	3 399,60																	
		2024	3 399,60																	
		2025	0,00																	
		2026	0,00																	
		2027	0,00																	
	Выполнение проектно-изыскательских работ, прошедших государственную экспертизу								УАиГ (УКСиР)			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года			
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»																				
1.	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения	Всего по годам:	435 675,60																	
		2024	145 260,69																	
		2025	140 675,83																	
		2026	149 739,08																	
		2027	0,00																	
	Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства								УКСМП	X				Исполнен	1 кв.	1 кв.				
	Предоставление социальных выплаты молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году												X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года			
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»																				
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Всего по годам:	402 980,57																	
		2024	134 081,39																	
		2025	134 406,87																	
		2026	134 492,32																	
		2027	0,00																	
	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								УКХиЖФ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв. (ежемесячно)	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года			
	Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа									X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв. (ежемесячно)	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года			
2.	Информатизация	Всего по годам:	11 007,93																	
		2024	2 257,93																	
		2025	4 375,00																	
		2026	4 375,00																	
		2027	0,00																	

	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по формированию электронного ресурса документов, заключение муниципального контракта	УКХиЖФ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Приемка и оплата услуг				X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»											
1.	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего по годам:	1 284 476,91								
		2024	342 867,62								
		2025	350 858,48								
		2026	590 750,80								
		2027	0,00								
	Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа	УКХиЖФ		X	X	X	Исполнено	2-4 кв.	2-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда					X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
	Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
2.	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»	Всего по годам:	156 735,65								
		2024	156 735,65								
		2025	0,00								
		2026	0,00								
		2027	0,00								
	Строительство объекта	УАиГ				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»											
1.	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям	Всего по годам:	29 413,02								
		2024	9 804,34								
		2025	9 804,34								
		2026	9 804,34								
		2027	0,00								
	Заключение соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском	УКХиЖФ				X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции					X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»											
								Планный срок наступления	Фактическое		

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»												
1.	Организация учета потребления коммунальных ресурсов		Всего по годам:	5 853,52								
			2024	1 951,17								
			2025	1 951,17								
			2026	1 951,17								
			2027	0,00								
	Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на поставку индивидуальных приборов учета				X	X	X	X	Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	Контракт на поставку в 1 полугодии 2024 года индивидуальных приборов учета заключен в декабре 2023 года. В 1 полугодии 2024 года заключение контрактов не предусмотрено, сроки наступления контрольного события будут скорректированы в 3 квартале 2024 года, оплата по контракту осуществлена в 3 квартале 2024 года (273,00 тыс. рублей). В 3 квартале 2024 года денежные средства в размере 490,00 тыс. рублей возвращены в бюджет городского округа (проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» приводимый в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2024 № 145-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» находится на стадии согласования), также заключен контракт на поставку ИПУ холодного водоснабжения со сроком исполнения до
	Поставка, установка, замена индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда						X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года

	Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения				УКХиЖФ	X	X			Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	Контракты не заключались в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения. Мероприятие не планируется к реализации. Денежные средства в размере 901,17 тыс. рублей возвращены в бюджет городского округа (проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» приводимый в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2024 № 145-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» находится на стадии согласования)
	Выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения						X	X		Не исполнен	-	-	Мероприятие не планируется к реализации. Сроки наступления контрольного события будут скорректированы (проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» приводимый в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2024 № 145-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» находится на стадии согласования)
2.	Научноисследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа	Всего по годам:	66 217,06										
		2024	36 817,06										
		2025	14 700,00										
		2026	14 700,00										
		2027	0,00										
	Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью				УКХиЖФ								
	Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа							X		Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Разработка программы комплексного развития коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа							X		Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»													
3.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения	Всего по годам:	274 018,29										
		2024	88 540,87										
		2025	94 004,69										
		2026	91 472,73										
		2027	0,00										

	Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения	УКХиЖФ	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.			
	Выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения				X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года		
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия. Плана реализации муниципальной программы
					1 кв	2 кв	3 кв	4 кв				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»												
1.	Информатизация		Всего по годам:	53 381,96								
			2024	14 650,07								
			2025	20 858,89								
			2026	17 873,00								
			2027	0,00								
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение и установку комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО		МКУ ЦУКС		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.		
	Предоставление документации на оплату выполненных работ					X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
2.	Формирование запасов		Всего по годам:	2 940,56								
			2024	1 083,36								
			2025	180,00								
			2026	1 677,20								
			2027	0,00								
	Заключение муниципальных контрактов с целью создания и восполнения (замены, освежения) резерва материальных ресурсов		МКУ ЦУКС			X		Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года	
	Предоставление документации на оплату поставленного товара					X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
3.	Обеспечение пожарной безопасности		Всего по годам:	508,11								
			2024	169,37								
			2025	169,37								
			2026	169,37								
			2027	0,00								
	Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны		УОБЖН		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Мероприятие не планируется к реализации в 3 кв. 2024 года. Денежные средства будут возвращены в бюджет.	
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение противопожарных комплектов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа		МКУ ЦУКС		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.		
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг				X			Исполнен	2 кв.	2 кв.		
4.	Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.):		Всего по годам:	2 269,88								
			2024	756,63								
			2025	756,63								
			2026	756,63								
			2027	0,00								

	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с проведением учений и тренировок органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (мероприятия по развертыванию пунктов временного размещения)			УОБЖН, УЭРиП	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Выданные денежные премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны			УОБЖН				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
5.	Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе	Всего по годам:	12 506,05									
		2024	6 728,80									
		2025	2 888,63									
		2026	2 888,63									
		2027	0,00									
	Заключение муниципальных контрактов с организациями, привлекаемыми к мониторингу и предоставлению своевременной информации по лавиноопасным участкам			УОБЖН	X				Исполнен	1 кв.	1 кв.	
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг					X		X	Исполнен	2, 4 кв.	2, 4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 4 кв. 2024 года
	Заключение муниципальных контрактов с организациями по предоставлению коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения			МКУ ЦУКС	X				Исполнен	1 кв.	1 кв.	
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
6.	Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Всего по годам:	3 313,61									
		2024	3 313,61									
		2025	0,00									
		2026	0,00									
		2027	0,00									
	Заключения договора с частным охранным предприятием, для оказания охранных услуг по охране имущества находящегося по адресу ул. Владивостокская, д. 29			МКУ ЦУКС	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг					X	X	X	Исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
7.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Всего по годам:	69 548,47									
		2024	23 161,58									
		2025	23 193,45									
		2026	23 193,45									
		2027	0,00									
	Обеспечение исполнения полномочий УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края и исполнения трудового законодательства РФ			УОБЖН	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Контроль эффективного использования бюджетных средств				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
8.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Всего по годам:	191 240,10									
		2024	63 168,21									
		2025	62 332,55									
		2026	65 739,33									
		2027	0,00									
	Обеспечение деятельности МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского»			МКУ ЦУКС	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»												
1.	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин	Всего по годам:	4 350,00									
		2024	1 450,00									
		2025	1 450,00									
		2026	1 450,00									
		2027	0,00									

	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружи	УОБЖН	X				Исполнен	2 кв.	2 кв.											
	Предоставление отчетности о целевом использовании субсидии Народной Дружиной				X		Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года										
2.	Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)	<table border="1"> <tr> <td>Всего по годам:</td> <td>395,70</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>131,90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>131,90</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>131,90</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Всего по годам:	395,70	2024	131,90	2025	131,90	2026	131,90	2027	0,00								
Всего по годам:	395,70																			
2024	131,90																			
2025	131,90																			
2026	131,90																			
2027	0,00																			
	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по изготовлению баннеров и листовок для информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа по профилактике правонарушений	УОБЖН	X		X		Исполнен	1, 3 кв.	1, 3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года										
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг		X		X		Исполнен	1, 3 кв.	1, 3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года										
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»																				
1.	Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)	<table border="1"> <tr> <td>Всего по годам:</td> <td>131,90</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>43,97</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>43,97</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>43,97</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Всего по годам:	131,90	2024	43,97	2025	43,97	2026	43,97	2027	0,00								
Всего по годам:	131,90																			
2024	43,97																			
2025	43,97																			
2026	43,97																			
2027	0,00																			
	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по изготовлению баннеров и листовок для информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму	УОБЖН	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.											
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг		X		X		Исполнен	1, 3 кв.	1, 3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года										
2.	Обеспечение антитеррористической безопасности	<table border="1"> <tr> <td>Всего по годам:</td> <td>3 176,85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1 107,65</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1 034,60</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1 034,60</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Всего по годам:	3 176,85	2024	1 107,65	2025	1 034,60	2026	1 034,60	2027	0,00								
Всего по годам:	3 176,85																			
2024	1 107,65																			
2025	1 034,60																			
2026	1 034,60																			
2027	0,00																			
	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по установке и содержанию (монтажу, демонтажу) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий	УОБЖН	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года										
	Предоставление документации на оплату оказанных услуг		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года										
Подпрограмма 4 «Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»																				
1.	Информатизация	<table border="1"> <tr> <td>Всего по годам:</td> <td>41 458,80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>13 819,60</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>13 819,60</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>13 819,60</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Всего по годам:	41 458,80	2024	13 819,60	2025	13 819,60	2026	13 819,60	2027	0,00								
Всего по годам:	41 458,80																			
2024	13 819,60																			
2025	13 819,60																			
2026	13 819,60																			
2027	0,00																			
	Заключение муниципальных контрактов с целью содержания и поддержания в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа	УД		X	X	X	Исполнен	2-4 кв.	2-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года										
	Предоставление документации на оплату товаров, а также оказанных работ, услуг		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года										
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»																				
		Плановый срок наступления					Фактическое													

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы	
													6
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»													
1.	Организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		Всего по годам:	3 571,16									
			2024	1 484,12									
			2025	1 043,52									
			2026	1 043,52									
			2027	0,00									
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий муниципальным учреждениям				КДУ, МУ ДО, ЦБС, УКСМП				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Предоставление отчетов об использовании субсидий муниципальными учреждениями					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
2.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)		Всего по годам:	1 693 631,76									
			2024	555 233,78									
			2025	565 340,25									
			2026	573 057,73									
			2027	0,00									
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				КДУ, МБУК «Городской оркестр», МУ ДО, ЦБС	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
3.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества		Всего по годам:	16 890,92									
			2024	5 630,31									
			2025	5 630,31									
			2026	5 630,31									
			2027	0,00									
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям								X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Заключение муниципальными учреждениями муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку оборудования, мебели и иных средств материально-технического обеспечения)				КДУ, МБУК «Городской оркестр», МУ ДО, ЦБС	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Предоставление документации на оплату поставленного товара муниципальным автономным учреждением						X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
4.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)		Всего по годам:	65 283,88									
			2024	55 941,40									
			2025	4 671,24									
			2026	4 671,24									
			2027	0,00									
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения ремонтных работ, выезды на объекты с целью контроля соблюдения сроков выполнения ремонтных работ				КДУ, МБУК «Городской оркестр», МУ ДО, ЦБС								
	Предоставление документации на оплату выполненных работ												
5.	Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)		Всего по годам:	133 933,62									
			2024	57 784,63									
			2025	38 074,49									
			2026	38 074,49									
			2027	0,00									

	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий муниципальным учреждениям	МУ ДО, ЦБС, КДУ, УКСМП				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Предоставление отчетов об использовании субсидий муниципальными учреждениями	МУ ДО, ЦБС, КДУ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
6.	Обеспечение пожарной безопасности	Всего по годам:	3 062,71							
		2024	1 020,90							
		2025	1 020,90							
		2026	1 020,90							
		2027	0,00							
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям	МУ ДО, ЦБС, КДУ				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Заключение муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) муниципальными учреждениями на проведение работ		X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения работ	УКСМП		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
	Предоставление документации на оплату выполненных работ	МУ ДО, ЦБС, КДУ			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
7.	Обеспечение антитеррористической безопасности	Всего по годам:	34 604,12							
		2024	11 483,28							
		2025	11 560,42							
		2026	11 560,42							
		2027	0,00							
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям	МУ ДО, ЦБС, КДУ				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Заключение муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) муниципальными учреждениями на проведение работ		X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения работ	УКСМП		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года
	Предоставление документации на оплату выполненных работ	МУ ДО, ЦБС, КДУ			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»										
1.	Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)	Всего по годам:	720,00							
		2024	240,00							
		2025	240,00							
		2026	240,00							
		2027	0,00							
	Заключение соглашения на очередной финансовый год на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению	МАУ «Молодежный центр»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Предоставление отчетов об использовании субсидии муниципальным автономным учреждением		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
2.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)	Всего по годам:	15 035,62							
		2024	6 425,60							
		2025	4 305,01							
	Заключение соглашения на очередной финансовый год на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению	УКСМП, МАУ «Молодежный центр»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Предоставление отчетов об использовании субсидии муниципальным автономным учреждением		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
3.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества	Всего по годам:	966,32							
		2024	322,11							
		2025	322,11							
		2026	322,11							

		2027	0,00													
	Заключение соглашения на очередной финансовый год на предоставление субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению			УКСМП, МАУ «Молодежный центр»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Заключение муниципальным автономным учреждением муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку оборудования, мебели и иных средств материально-технического обеспечения)			МАУ «Молодежный центр»	X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.					
	Предоставление документации на оплату поставленного товара муниципальным автономным учреждением				X	X			Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года		
4.	Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)	Всего по годам:	76 444,64													
		2024	25 481,55													
		2025	25 481,55													
		2026	25 481,55													
		2027	0,00													
	Заключение соглашения на очередной финансовый год на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению			МАУ «Молодежный центр»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Предоставление отчетов об использовании субсидии муниципальным автономным учреждением				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
7.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Всего по годам:	68 852,33													
		2024	22 763,49													
		2025	22 668,76													
		2026	23 420,08													
		2027	0,00													
	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения			МАУ «Молодежный центр»	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)			Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
8.	Обеспечение антитеррористической безопасности	Всего по годам:	10 440,00													
		2024	3 480,00													
		2025	3 480,00													
		2026	3 480,00													
		2027	0,00													
	Заключение соглашения на очередной финансовый год на предоставление субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению			МАУ «Молодежный центр»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Заключение муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) муниципальным автономным учреждением на проведение работ				X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.					
	Проведение еженедельного мониторинга выполнения работ			УКСМП		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года		
	Предоставление документации на оплату выполненных работ			МАУ «Молодежный центр»			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года		
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»																
1.	Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)	Всего по годам:	97 648,83													
		2024	22 917,94													
		2025	37 365,44													
		2026	37 365,44													
		2027	0,00													
	Заключение соглашения на очередной финансовый год на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению			УКСМП, МАУ «ЦСП по Киокусинкай»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года		
	Предоставление отчетов об использовании субсидии муниципальным автономным учреждением			МАУ «ЦСП по Киокусинкай»	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.			Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года		
2.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)	Всего по годам:	2 970,65													
		2024	990,22													
		2025	990,22													

			2026	990,22									
			2027	0,00									
		Проведение еженедельного мониторинга выполнения ремонтных работ, выезды на объекты с целью контроля соблюдения сроков выполнения ремонтных работ			МАУ «ЦСП по Киокусинкай»		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.	
		Предоставление документации на оплату выполненных работ							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
3.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Всего по годам:	128 829,81										
		2024	41 946,27										
		2025	42 861,74										
		2026	44 021,80										
		2027	0,00										
	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения				МАУ «ЦСП по Киокусинкай»	X	X	X	X	Не исполнен	1-4 кв. (ежемесячно)	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»													
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Всего по годам:	118 552,02										
		2024	39 906,92										
		2025	39 289,07										
		2026	39 356,03										
		2027	0,00										
	Исполнение полномочий Управления культуры по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края				УКСМП	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Обеспечение исполнения трудового законодательства РФ					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Контроль эффективного использования бюджетных средств					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»													
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»													
1.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	Всего по годам:	31 853,01										
		2024	24 417,79										
		2025	7 435,22										
		2026	0,00										
		2027	0,00										
	Завершение выполнения работ по муниципальному контракту на строительство объекта «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) на км 10 + 980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»					X				Исполнен	1 кв.	1 кв.	
	Завершение выполнения работ по заключенному муниципальному контракту на строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа								X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года

	Получено положительное заключение государственной экспертизы на «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года			
	Получено положительное заключение государственной экспертизы на Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года			
	Получено положительное заключение государственной экспертизы на «Строительство автомобильной дороги от ул. Ломоносова до ул. Северо-Восточное шоссе»				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года			
	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2-этап Строительство обьездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)				X	Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года			
	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: "Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)"				X	Не исполнен	Не исполнен	Не исполнено	Не пройдена гос. экспертиза. По факту рассмотрения представленных вариантов размещения предусмотренной техническим заданием на проектирование категории автомобильной дороги установлено, что плановое размещение автомобильной дороги с заданными параметрами невозможно в связи с стесненными условиями градостроительной застройки и смежным размещением объекта строительства канализационной насосной станции на соседнем земельном участке			
2.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	Всего по годам	5 122 169,65									
		2024	1 557 044,41									
		2025	1 764 222,78									
		2026	1 800 902,46									
		2027	0,00									
	Заклучены муниципальные контракты на выполнение капитальных ремонтов, ремонтов, восстановлению и ремонтов дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним				X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Завершение выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение капитальных ремонтов, ремонтов, восстановлению и ремонтов дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
1.	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Всего по годам	1 057 522,24									
		2024	1 054 467,03									
		2025	1 527,60									
		2026	1 527,60									
		2027	0,00									
	Завершение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным контрактам, действующим до 31.12.2022 по муниципальным контрактам, действующим в 2023 году по муниципальным контрактам, действующим в 2024 году по муниципальным контрактам, действующим в 2025 году							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
1.	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)"	Всего по годам	2 110 940,22									
		2024	704 273,55									
		2025	703 333,33									
		2026	703 333,33									
		2027	0,00									

		Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе: 1) по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Космический проезд (Проспект Циолковского - ул. Академика Курчатова); 2) по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Савченко; 3) по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Морская (ул. Халатырское шоссе (участок автодороги)); 4) по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Восточное шоссе (участок автодороги), (участок автодороги от стеллы к посёлку Завойко), (участок проезда от магистральной дороги по проспекту 50 лет Октября вдоль проспекта 50 лет Октября, 18 до детской краевой больницы), (участок проезда от магистральной дороги по улице Океанская, мимо СОШ № 24, вдоль жилых домов № 35 и 37 до ж.д. № 39 по ул. Пономарёва), ул. Давыдов, ул. Кирдишева, ул. Степная).		МКУ «САД» (УДХТиБ)				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
2.	Региональный проект "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"		Всего по годам	909 655,32								
			2024	590 663,80								
			2025	318 991,52								
			2026	0,00								
			2027	0,00								
	Завершение выполнения работ по заключенному муниципальному контракту на строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халатырского							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Получено положительное заключение государственной экспертизы на "Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона "Северный"							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Получено положительное заключение государственной экспертизы на Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток". 2-этап Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)							X	Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года
	Заключен муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги "Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО "Свободный порт Камчатка" (в том числе проектно-изыскательские работы)"							X	Не исполнено	Не исполнено	Не исполнено	Заключение муниципального контракта перенесено на 2 полугодие 2024 года, в связи с несогласованием закупки в отчетном периоде. Реализация предусмотрена во 2 полугодии 2024 года.
	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: "Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона "Северный" (проектные работы)"							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»												
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»												
1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		Всего по годам:	66 251,76								
			2024	22 546,16								
			2025	21 852,80								
			2026	21 852,80								
			2027	0,00								

	Прием документов на конкурс на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.			УЭРиП	X	X	X	X	Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	В связи с внесением изменений в порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 1 квартале 2024 года, прием документов на конкурс на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также проведение конкурса на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача субсидий, грантов предусмотрено во 2-4 кв. 2024 года.	
	Проведение конкурса на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача субсидий, грантов.			УЭРиП		X	X	X	Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен		
2.	Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов)	Всего по годам:	540,75										
		2024	180,25										
		2025	180,25										
		2026	180,25										
		2027	0,00										
	Заключение договоров на организацию семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов			УЭРиП				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
3.	Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)	Всего по годам:	6 933,60										
		2024	2 311,20										
		2025	2 311,20										
		2026	2 311,20										
		2027	0,00										
	Заключение договоров и изготовление информационных материалов в отношении субъектов МСП, получивших финансовую поддержку, а также деятельность которых освещена в информационных материалах			УЭРиП				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
	Заключение договора на изготовление и размещение баннеров социальной рекламы			УД				X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года	
	Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы			УД	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
4.	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Всего по годам:	4 507,66										
		2024	1 502,73										
		2025	1 502,55										
		2026	1 502,38										
		2027	0,00										
	Заключение договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций			УАиГ		X	X		Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	В настоящий момент ведется подготовка предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций. Подготовка размещения электронного аукциона на торговой площадке. Реализация предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года.	
	Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций			УАиГ			X	X	Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен		
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»													
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)	Всего по годам:	143 230,80										
		2024	49 220,62										
		2025	47 005,09										
		2026	47 005,09										
		2027	0,00										
	Исполнение полномочий Управления экономического развития и предпринимательства администрации городского округа			УЭРиП	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	

	Обеспечение исполнения трудового законодательства РФ			УЭРиП	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Всего по годам:	6,86									
		2024	4,23									
		2025	1,32									
		2026	1,32									
		2027	0,00									
	Уплата налога на имущество			УЭРиП	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежеквартально)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»												
1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	Всего по годам:	801,43									
		2024	402,43									
		2025	199,50									
		2026	199,50									
		2027	0,00									
	Объявление о проведении конкурса на право получения субсидий, прием заявлений и документов на участие в конкурсе			УД		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.	
	Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий			УД		X	X		Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	В связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», выдача субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока запланирована на 3-й квартал 2024 года.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»												
1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	Всего по годам:	26 285,60									
		2024	8 895,20									
		2025	8 695,20									
		2026	8 695,20									
		2027	0,00									
	Объявление о проведении конкурса на право получения субсидий, прием заявлений и документов на участие в конкурсе			УД		X			Исполнен	2 кв.	2 кв.	

		Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий			УД	X	X		Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	В связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – СОНКО соответствие с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», проведение конкурса на право получения субсидии также запланировано на 3-4 кварталы 2024 года.		
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»														
№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования		Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы	
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.					
1	2	3	4		5	6				7	8	9	10	
1.	Информатизация		Всего по годам:	93 178,69										
			2024	30 644,26										
			2025	31 267,21										
			2026	31 267,21										
			2027	0,00										
		Заключение муниципальных контрактов на закупку техники и оборудования в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг по обновлению и сопровождению программных продуктов, на поставку программного обеспечения			УД	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
		Исполнение заключенных муниципальных контрактов на закупку техники и оборудования в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг по обновлению и сопровождению программных продуктов, на поставку программного обеспечения				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
		Заключение муниципальных контрактов на закупку услуг по хранению данных												
		Исполнение муниципальных контрактов на закупку услуг по хранению данных				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
		Заключение муниципальных контрактов на закупку услуг по сопровождению автоматизированной системы 1С						X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
		Исполнение муниципальных контрактов на закупку услуг по сопровождению автоматизированной системы 1С				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»														
1.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)		Всего по годам:	61 734,98										
			2024	20 518,65										
			2025	20 697,46										
			2026	20 518,87										
			2027	0,00										
		Обеспечение деятельности МКУ «Городской архив»			МКУ «Городской архив»	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»														
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий		Всего по годам:	1 662 830,89										
			2024	551 598,54										

Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)		2025	551 422,52								
		2026	559 809,84								
		2027	0,00								
	Обеспечение деятельности Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	УД	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Обеспечение деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	Администрация	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Обеспечение деятельности Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	Контрольное управление	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Обеспечение деятельности Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций не связанных с муниципальной службой	УД	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Обеспечение деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций не связанных с муниципальной службой	Администрация	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Обеспечение деятельности Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций не связанных с муниципальной службой	Контрольное управление	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Заключение муниципальных контрактов на закупку услуг по содержанию имущества администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	УД	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Исполнение муниципальных контрактов на закупку услуг по содержанию имущества администрации Петропавловск-Камчатского городского округа		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Заключение муниципальных контрактов на закупку тепловой энергии, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, прочих эксплуатационных и коммунальных услуг		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Исполнение муниципальных контрактов на закупку тепловой энергии, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, прочих эксплуатационных и коммунальных услуг		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Заключение муниципальных контрактов на закупку основных средств и материальных запасов в сфере материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
	Исполнение муниципальных контрактов на закупку основных средств и материальных запасов в сфере материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа		X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
2.	Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)	Всего по годам:	50 020,44								
		2024	16 673,48								
		2025	16 673,48								
		2026	16 673,48								
		2027	0,00								
	Заключение муниципального контракта выполнение работ по компьютерной верстке, печатанию и подборке газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла»		X				Исполнен	1 кв.	1 кв.		

	Исполнение муниципального контракта выполнение работ по компьютерной					X	X			Исполнен	1-2 кв.	1-2 кв.	
	Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг печатными изданиями, радиостанциями, телекомпаниями, информационными агентствами по освещению деятельности Главы Петропавловск-Камчатского городского округа и органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	УД						X		Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Исполнение муниципальных контрактов на оказание услуг печатными изданиями, радиостанциями, телекомпаниями, информационными агентствами по освещению деятельности Главы Петропавловск-Камчатского городского округа и органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
3.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Всего по годам:	7 668,96										
		2024	2 556,32										
		2025	2 556,32										
		2026	2 556,32										
		2027	0,00										
	Исполнение обязательств по оплате членских взносов за участие Петропавловск-Камчатского городского округа в межмуниципальном сотрудничестве (союзы и ассоциации)	Администрация, Контрольное управление				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Всего по годам:	7 366,68										
		2024	2 504,55										
		2025	2 451,52										
		2026	2 402,23										
		2027	0,00										
	Исполнение обязательств по оплате обязательств по налогу на имущество	Управление делами, Контрольное управление				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
5.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)	Всего по годам:	241,38										
		2024	68,97										
		2025	103,45										
		2026	68,97										
		2027	0,00										
	Проведение выплат единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками «За заслуги перед городом»	УД							X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
6.	Обеспечение деятельности коллегиальных органов	Всего по годам:	7 454,64										
		2024	3 324,84										
		2025	2 064,90										
		2026	2 064,90										
		2027	0,00										
	Обеспечение деятельности Административной комиссии Контрольного управления Петропавловск-Камчатского городского округа	Контрольное управление				X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»													
										Плановый срок наступления			Фактическое наступление

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы	
													6
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа»													
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда	Всего по годам:	475 713,08										
			2024										156 427,45
			2025										158 013,40
			2026										161 272,22
		2027	0,00										
	Заключение муниципальных контрактов на ремонт муниципального жилищного фонда			УКХиЖФ		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года	
	Выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда			УКХиЖФ			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
2.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Всего по годам:	99 267,81										
			2024										33 089,27
			2025										33 089,27
			2026										33 089,27
		2027	0,00										
	Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества			УИЗО		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года	
	Заключение о техническом состоянии объекта недвижимого имущества			УИЗО		X	X		Исполнен	2-3 кв.	2-3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3 кв. 2024 года	
	Технический план на объект недвижимого имущества, ситуационный план расположения объекта недвижимого имущества на топографической основе,			УИЗО			X		Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года	
3.	Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка	Всего по годам:	8 601,00										
			2024										2 867,00
			2025										2 867,00
			2026										2 867,00
		2027	0,00										
	Вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда			УКХиЖФ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения»													
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений	Всего по годам:	19 674,71										
			2024										18 760,52
			2025										914,18
			2026										0,00
		2027	0,00										
	Изъятие объектов (запланированное на год)			УИЗО			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года	
2.	Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании	Всего по годам:	11 661,81										
			2024										11 661,81
			2025										0,00
			2026										0,00
		2027	0,00										
	Обеспечение круглосуточной охраны объектов находящихся в безвозмездном пользовании			УАиГ	X	X	X	X	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года	
3.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Всего по годам:	26 085,34										
			2024										9 274,52
			2025										6 599,53
			2026										10 211,28
		2027	0,00										

	Проведение судебной экспертизы, при наличии решения суда			УАиГ	X	X	X	X	Не исполнен	Не исполнен	Не исполнен	Отсутствие решений суда, мероприятие реализуется по фактической потребности
4.	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Всего по годам:	118 867,01									
		2024	49 839,15									
		2025	35 847,30									
		2026	33 180,56									
		2027	0,00									
	Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне			УАиГ			X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
5.	Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Всего по годам:	17 096,10									
		2024	5 486,83									
		2025	5 817,95									
		2026	5 791,32									
		2027	0,00									
	Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»			УАиГ	X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв. (ежемесячно)	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года

«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Всего по годам:	357 383,55																																								
		2024	288 997,24																																								
		2025	36 693,16																																								
		2026	31 693,16																																								
		2027	0,00																																								
3	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	1) сквера у Дома быта «Камчатка» по ул. Ленинградская, 100 2) сквера «Строителей» по пр. Победы, 29; 3) детской площадка по ул. Савченко, 19; 4) территории за домом по пр. Победы, 61; 5) детской площадка по ул. Тушканова, 29 - ул. Бохняка, 2; 6) сквера по ул. Сахалинская, 2; 7) детской площадки в сквере по ул. Кирдищева.		МКУ «СБ» (УДХТиБ)						Исполнен	1 кв.	1 кв.																															
		1) сквера у Дома быта «Камчатка» по ул. Ленинградская, 100 2) сквера «Строителей» по пр. Победы, 29; 3) детской площадка по ул. Савченко, 19; 4) территории за домом по пр. Победы, 61; 5) детской площадка по ул. Тушканова, 29 - ул. Бохняка, 2; 6) сквера по ул. Сахалинская, 2; 7) детской площадки в сквере по ул. Кирдищева.												УКХиЖФ						Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года																				
		улица Академика Королева, д. 13; улица Орбитальный проезд; д. 14 ул. Мишенная, д. 110; ул. Лермонтова, д. 10а; улица Дальняя, д. 32.																												Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года										
		проспект 50 лет Октября 7/3; улица Автомобилистов 47; улица Войцешка 9; улица Вольского 24б; улица Звездная 16, 16/1, 16/2, 16/3; улица Ларина 21; улица Маршала Блюхера 4б; проспект Победы 7																																						Не исполнен	3 кв.	3 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3 кв. 2024 года
		улица Академика Королева, д. 13; ул. Орбитальный проезд; д. 14 ул. Мишенная, д. 110; ул. Лермонтова, д. 10а; улица Дальняя, д. 32																																									

«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование контрольного события	Объем финансирования	Исполнитель	Плановый срок наступления				Фактическое наступление контрольного события запланированного к реализации в отчетном периоде (на 01.07.2024)	Фактическое наступление контрольного события	Сведения об исполнении детального плана-графика	Причины неисполнения мероприятия Плана реализации муниципальной программы	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.					
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа»													
1.	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения		Всего по годам:	4 251 074,07	УО, образовательные организации, МБУ ПКГО ЦБ, УКХ и ЖФ, УДХТиБ, МАУ РКЦ								
			2024	1 410 961,78									
			2025	1 421 982,50									
			2026	1 418 129,79									
			2027	0,00									
	Исполнение полномочий по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг								X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Своевременное предоставление заявок на финансирование затрат по текущей деятельности					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Заключение соглашений на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа юридическим лицам								X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов)		Всего по годам:	8 002,30	УКХиЖФ								
			2024	2 002,30									
			2025	6 000,00									
			2026	0,00									
			2027	0,00									
	Обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению деятельности муниципальной комиссии						X	X	X	Исполнен	2-4 кв.	2-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
	Подготовка сметных документаций на выполнение работ, связанных с проведением реконструкции и (или) капитального ремонта в целях проведения проверки экономической целесообразности							X	X	Не исполнен	3-4 кв.	3-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года
1.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа		Всего по годам:	601 261,58	УО, образовательные организации, МБУ ПКГО ЦБ, УКХ и ЖФ, УДХТиБ, МАУ РКЦ								
			2024	199 739,39									
			2025	200 205,08									
			2026	201 317,11									
	Заключение соглашений на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа юридическими лицами								X	Не исполнен	4 кв.	4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена в 4 кв. 2024 года
	Своевременное перечисление мер социальной поддержки получателям					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года
2.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		Всего по годам:	9 053,07	УО								
			2024	3 017,69									
			2025	3 017,69									
			2026	3 017,69									
			2027	0,00									
	Формирование и утверждение календарного плана проведения мероприятий						X			Исполнен	2 кв.	2 кв.	
	Своевременное предоставление заявок на финансирование в текущем финансовом году					X	X	X	X	Исполнен	1-4 кв.	1-4 кв.	Реализация контрольного события предусмотрена также в 3-4 кв. 2024 года

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Муниципальная программа											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	Уф(и) – уровень финансирования инвестиционных мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Сс – синхронность поступления и расходования финансовых средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Р – равномерность поступления финансовых средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВЫВОД:													
К4: Качество принятия управленческих решений													
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВЫВОД:													
ОЦЕНКА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ		2.10	0.10	0.50	2.10	2.50	2.10	2.20	0.50	2.50	2.10	2.10	2.10
Вывод об эффективности программы за 1 полугодие		ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского
городского округа за 1 полугодие 2024 года**

В 2024 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» разработаны и реализуются мероприятия 12 муниципальных программ городского округа (далее - программа):

1. Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2005;

2. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985;

3. Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984;

4. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1986;

5. Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981;

6. Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006;

7. Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982;

8. Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе, Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980;

9. Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом, утвержденная

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979;

10. Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1987;

11. Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2002;

12. Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2004.

Паспортами программ объем финансирования предусмотрен в сумме 21 179 624,01 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 2 088 979,96 тыс. рублей;
- краевого бюджета в сумме 9 718 332,27 тыс. рублей;
- бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – бюджет городского округа) в сумме 9 179 090,70 тыс. рублей;
- Фонда развития территорий в сумме 184 484,37 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников в сумме 8 736,71 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий программ Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.04.2024 № 114-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» утвержден в сумме 21 529 282,72 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 2 084 069,88 тыс. рублей;
- краевого бюджета в сумме 9 750 699,51 тыс. рублей;
- бюджета городского округа в сумме 9 326 334,84 тыс. рублей;
- Фонда развития территорий в сумме 368 178,50 тыс. рублей.

Отклонение объема финансирования программ, предусмотренного паспортами программ, от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 349 658,71 тыс. рублей обусловлено приведением ответственными исполнителями программ в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2024 № 127-нд «О внесении изменений в Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» в срок не позднее месяца со дня вступления в силу вышеуказанного Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, т.е. до 26.07.2024.

Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ

Доля утвержденных бюджетных ассигнований в разрезе программ.




Рисунок 1.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в ресурсном обеспечении программ (47,27 %) предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск - Камчатском городском округе».

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 7-ми муниципальных программ, краевого бюджета - 12-ти муниципальных программ.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в отчетном периоде доведено финансирование в объеме 9 710 677,12 тыс. рублей (45,10 % от утвержденных бюджетных ассигнований).

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями муниципальных программ по состоянию на 01.07.2024, расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ исполнены в сумме 9 586 031,30 тыс. рублей, или на 44,53% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы за счет средств Фонда развития территорий в отчетном периоде исполнены в сумме 87 214,34 тыс. рублей, или на 23,69 % от утвержденных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1, тыс. рублей

Источники финансирования	Утвержденные ассигнования	Исполнено	% исполнения
Бюджетные средства:	21 529 282,72	9 586 031,30	44,53
в том числе:			
федеральный бюджет	2 084 069,88	629 469,54	30,20
краевой бюджет	9 750 699,51	4 739 557,58	48,61
бюджет городского округа	9 326 334,84	4 129 789,84	44,28
средства Фонда развития территорий	368 178,49	87 214,34	23,69

По информации, представленной муниципальными заказчиками, расходы за счет внебюджетных средств, предусмотренных программами «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 8 717,55 тыс. рублей, «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 19,16 тыс. рублей, в первом полугодии 2024 года не исполнялись в связи с тем, что реализация мероприятий предусмотрена во втором полугодии 2024 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года исполнение бюджетных средств в целом уменьшилось на 2,30 %, в том числе средств федерального бюджета на 26,45 %, бюджета городского округа на 2,14 %. Исполнение средств краевого бюджета увеличилось на 1,43 %. Исполнение за счет средств Фонда развития территорий увеличилось на 9,14 %.

В отчетном периоде средства федерального бюджета на реализацию мероприятий программ утверждены в сумме 2 084 069,88 тыс. рублей, что в 2,8 раз больше чем в предыдущем отчетном периоде 2023 года.

Доля расходов на реализацию мероприятий в общем объеме расходов в разрезе программ




Рисунок 2.

В общем объеме расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования

в Петропавловск - Камчатском городском округе» (54,33 %), «Развитие транспортной системы Петропавловск - Камчатского городского округа» (15,93 %).

Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 1 полугодии 2024 года представлен в таблице 2.

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнено	% исполнения за 1 полугодие 2024 года	% исполнения за 1 полугодие 2023 года	Отклонение
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	10 175 909,29	5 208 292,60	51,18	52,85	-1,67
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 408 640,97	661 050,50	46,93	34,63	12,3
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	127 309,10	24 040,84	18,88	14,20	4,68
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	127 744,04	51 959,79	40,67	37,32	3,35
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	976 659,39	472 588,64	48,39	54,05	-5,66
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	4 416 932,63	1 527 920,13	34,59	41,64	-7,05
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	75 920,67	23 397,57	30,82	34,27	-3,45
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 278,47	0,00	0,00	82,84	-82,84
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	636 601,11	292 343,52	45,92	40,32	5,60
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	573 425,41	221 042,93	38,55	37,60	0,95
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 393 529,56	331 666,49	23,80	35,05	-11,25

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнено	% исполнения за 1 полугодие 2024 года	% исполнения за 1 полугодие 2023 года	Отклонение
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 607 332,08	771 728,28	48,01	46,84	1,17
Всего:	21 529 282,72	9 586 031,30	44,53	46,83	-2,30

Таким образом, расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» (51,18 %) исполнены более чем на 50 % от утвержденных на 2024 год ассигнований, на реализацию мероприятий 10-ти муниципальных программ менее чем на 50 %, в том числе:

- «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (48,39 %);
- «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (48,01 %);
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (46,93 %);
- «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» (45,92 %);
- «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе» (40,67 %);
- «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (38,55 %);
- «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (34,59 %);
- «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» (30,82 %);
- «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (23,80 %);
- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» (18,88 %).

Расходы по программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» не исполнялись в связи с приведением порядков определения объема и предоставления субсидий: некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; некоммерческим организациям – СОНКО в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», проведение конкурса на право получения субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.




Рисунок 3 «Процент исполнения бюджетных средств в сравнении с предыдущим отчетным периодом (в разрезе муниципальных программ)».

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ обусловлен, в основном, сроками реализации мероприятий во втором полугодии 2024 года и заключенными муниципальными контрактами, исполнение которых запланировано в течении всего 2024 года, а также:

- не прохождением гос. экспертизы по объекту: «Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)». По факту рассмотрения представленных вариантов размещения предусмотренной техническим заданием на проектирование категории автомобильной дороги установлено, что плановое размещение автомобильной дороги с заданными параметрами невозможно в связи с стесненными условиями градостроительной застройки и смежным размещением объекта строительства канализационной насосной станции на соседнем земельном участке;

- несогласованием закупки по муниципальному контракту на строительство автомобильной дороги «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» заключение муниципального контракта перенесено на 2 полугодие 2024 года (корректировка подрядчиком технического задания по строительству автомобильной дороги);

- в связи с приведением порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным

предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий». В 1 полугодии проведено только 3 конкурса на право предоставления субсидии: средства субсидии перечислены 1 получателю субсидии, 1 конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, средства перераспределены на другую субсидию.

Перечисление средств субсидии получателем и проведение 5 конкурсов на право предоставления субсидии запланировано во 2 полугодии 2024 года. Также заключены муниципальные контракты, исполнение которых запланировано в течении всего 2024 года;

- в связи с ведением подготовки предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций и подготовки размещения электронного аукциона на торговой площадке (реализация предусмотрена в 3-4 кв. 2024 года);

- в связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», проведение конкурса на право получения субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проведение конкурсов на право получения субсидий запланировано в 3 квартале 2024 года;

- в связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – СОНКО в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», проведение конкурсов на право получения субсидий запланировано в 3 квартале 2024 года;

- отсутствие решений суда на проведение судебной экспертизы в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности.

Причины низкого исполнения реализации являются обоснованными, риски неисполнения мероприятий отсутствуют.

Реализация инвестиционных мероприятий

Перечень инвестиционных объектов в 2024 году утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2023 № 2633 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год, плановый период 2025 - 2026 годов и прогнозный период 2027 - 2029 годов».

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 5-ти муниципальных программ утверждены в объеме 1 825 880,70 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 553 670,26 тыс. рублей (30,32 % от утвержденных бюджетных ассигнований).

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями муниципальных программ по состоянию на 01.07.2024, расходы на реализацию инвестиционных мероприятий исполнены в сумме 484 230,26 тыс. рублей, или на 26,52 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в таблице 3.

Таблица 3, тыс. рублей

Источники финансирования	Утвержденные ассигнования	Исполнено	% исполнения
Всего:	1 825 880,70	484 230,26	26,52
в том числе:			
федеральный бюджет	603 247,74	35 157,11	5,83
краевой бюджет	716 477,62	317 343,48	44,29
бюджет городского округа	137 976,84	44 515,33	32,26
средства Фонда развития территорий	368 178,50	87 214,34	23,69

Сведения об исполнении расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2 120,64	2 120,64	100
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 028 264,25	432 656,67	42,08
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	95 577,26	27 629,59	28,91
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	670 637,15	5 407,15	0,81

«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	29 281,40	16 416,21	56,60
Всего:	1 825 880,70	484 230,26	26,52

Сведения об исполнении расходов на реализацию мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице 5.

Таблица 5, тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Управление имущественных и земельных отношений	18 760,52	9 852,20	52,52
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	670 637,15	5 407,15	0,81
Управление архитектуры и градостроительства	269 020,81	104 565,94	38,87
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	867 462,21	364 404,96	42,01
Всего:	1 825 880,70	484 230,26	32,74

Основными причинами низкого исполнения инвестиционных мероприятий программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» являются:

- не предоставление подрядчиком отчетных документов по строительству ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева;

- расторжение муниципального контракта от 05.09.2022 № 0138300000422000641 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектной документации в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы от 11.06.2024 № 41-1-2-3-029366-2024 на предмет оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту;

- проведение подрядчиком корректировки плана выбора трассы и продольного профиля трассы по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа» по переустройству инженерных сетей, попадающих в границы проектирования, объемов работ по устройству транспортной развязки, технические решения по усилению проходного канала, попадающего в пятно застройки, мероприятия по переустройству локальных очистных сооружений с учетом полученных сведений по земельным участкам и их владельцам;

- выполнение заказчиком работ по подготовке технического задания на проектирование в соответствии с согласованной категорией автомобильной дороги с последующей подготовкой дополнительного соглашения к муниципальному контракту на изменение пунктов технического задания на проектирование в связи с тем, что плановое размещение автомобильной

дороги с заданными параметрами «Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)» невозможно в связи с стесненными условиями градостроительной застройки и смежным размещением объекта строительства канализационной насосной станции на соседнем земельном участке;

- выполнение подрядчиком камеральной обработки полевых и лабораторных работ по инженерно-экологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объекту «Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)». После поступления результатов геологических работ и появления расчётов планируется направление запроса заказчику по существующим карьерам;

- не прохождение в отчетном периоде государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий объектам: «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный»; «Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская»;

- сроки исполнения контрактов в 3-4 кварталах 2024 года.

Реализация региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты России.

В рамках исполнения данного указа Камчатский край является участником 11 национальных проектов и осуществляет реализацию 44 региональных проектов.

Ассигнования на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках реализации 5-ти муниципальных программ утверждены в сумме 3 201 029,13 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 1 579 053,23 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета в сумме 1 088 341,95 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа в сумме 165 455,45 тыс. рублей;
- средства Фонда развития территорий в сумме 368 178,50 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию мероприятий региональных проектов в сумме 572 117,22 тыс. рублей (17,87 %).

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.07.2024, расходы на реализацию мероприятий региональных проектов в отчетном периоде исполнены в сумме 549 945,82 тыс. рублей, или на 17,18 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 279 136,42 тыс. рублей (17,68 %);

- за счет средств краевого бюджета в сумме 167 044,69 тыс. рублей (15,35 %);

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 16 550,37 тыс. рублей (10,00 %).

- за счет средств фонда развития территорий в сумме 87 214,34 тыс. рублей (23,69 %).

Сведения об исполнении расходов на реализацию мероприятий региональных проектов в разрезе программ представлены в таблице 6.

Таблица 6, тыс. рублей

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	350 973,68	73 828,04	21,04
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	672 880,52	193 538,44	28,76
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	84 134,06	25 533,64	30,35
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 350 492,91	70 121,35	5,19
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	742 547,97	186 924,36	25,17
Всего	3 201 029,13	549 945,82	17,18

Исполнение расходов на реализацию мероприятий в разрезе региональных проектов представлено в таблице 7.

Таблица 7, тыс. рублей

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»				
Региональный проект «Современная школа»	21 387,31	0,00	0,00	В рамках реализации регионального проекта планируется создание детского технопарка «Кванториум» в МБОУ «Средняя школа № 7». Контракты на поставку оборудования заключены. Поставка учебно-лабораторного оборудования для «Кванториума» должна быть осуществлена до 25.08.2024. Оборудование отгружено.
в том числе:				
Федеральный бюджет	20 961,70	0,00	0,00	
Краевой бюджет	211,73	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	213,87	0,00	0,00	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	19 988,79	8 102,01	40,53	В рамках реализации данного мероприятия приобретено оборудование для школьных театров, школьных музеев, медиацентров, а также для создания новых мест в 21 школе для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Подрядчики и поставщики определены, контракты (гражданско-правовые договоры) заключены. Поставка спортивного оборудования, инвентаря, оборудования, средств обучения и воспитания завершена практически во все учреждения. Проводится приемка товаров и предоставление документов на согласование и оплату. Ремонтные работы проводятся в соответствии с графиками, рисков несвоевременного исполнения работ нет. Окончание работ запланировано на конец августа 2024 года.
в том числе:				
Федеральный бюджет	19 591,02	7 940,78	40,53	
Краевой бюджет	197,89	80,21	40,53	
Бюджет городского округа	199,89	81,02	40,53	
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	21 507,72	13 692,14	63,66	
в том числе:				
Федеральный бюджет	21 292,70	13 555,22	63,66	
Краевой бюджет	215,02	136,92	63,68	
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект «Модернизация школьных систем образования»	288 089,86	52 033,89	18,06	В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется: - проведение капитального и текущего ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций. Соглашения о предоставлении субсидии в 2024 году с 3 общеобразовательными организациями заключены. Аукционы на ремонтные работы проведены, контракты заключены. Произведено авансирование в соответствии с условиями заключенных контрактов. - оснащение современными средствами обучения и воспитания общеобразовательные
в том числе:				
Федеральный бюджет	260 001,10	46 960,59	18,06	
Краевой бюджет	13 684,27	2 471,61	18,06	
Местный бюджет	14 404,49	2 601,69	18,06	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
				организации. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Аукционы на поставку средств обучения и воспитания проведены, договоры заключены. Поставка товаров будет осуществлена в период летних каникул.
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»				
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	377 481,66	102 013,13	27,02	<p>Заключено 18 соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение на общую сумму 77 125,51 тыс. рублей, а также 23 муниципальных контракта на поставку (приобретение) жилых помещений на общую сумму 126 349,81 тыс. рублей.</p> <p>Причинами низкого исполнения являются – длительность судебных процессов, отказ собственников от подписания соглашений на возмещение за изымаемые жилые помещения.</p>
в том числе:				
Федеральный бюджет	147 450,22	38 089,19	25,83	
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	377,48	102,01	27,02	
Средства Фонда развития территорий	229 653,95	63 821,93	27,79	
Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»	156 735,65	68 109,48	43,45	<p>В 2023 году заключен муниципальный контракт от 11.09.2023 № 0138300000423000650 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» (завершение строительства) со сроком выполнения работ – 31.08.2024. В 2024 году произведена выплата аванса по 2-му этапу работ.</p>
в том числе:				
Федеральный бюджет	153 600,94	0,00	0,00	
Краевой бюджет	0,00	66 747,29	43,45	
Бюджет городского округа	3 134,71	1 362,19	43,45	
Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»				
Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»	83 856,28	25 533,64	30,45	<p>В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется подмероприятие «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)».</p>
в том числе:				
Федеральный бюджет	83 017,72	25 278,30	30,45	
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	838,56	255,34	30,45	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
				Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»				
Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»	704 273,55	65 516,49	9,30	В отчетном периоде произведена оплата по заключенным контрактам и договорам на сумму 65 516,49 тыс. рублей. Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.
в том числе:				
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
Краевой бюджет	633 000,00	57 093,44	9,02	
Бюджет городского округа	71 273,55	8 423,05	11,82	
Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»	590 663,80	4 604,86	0,78	Исполнение бюджетных средств менее 50 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ во 2 полугодии 2024 года.
в том числе:				
Федеральный бюджет	513 341,42	4 558,81	0,89	
Краевой бюджет	64 923,40	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	12 398,98	46,05	0,37	
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	282 606,23	167 600,29	59,31	
в том числе:				
Федеральный бюджет	204 840,57	165 021,23	80,56	
Краевой бюджет	24 885,28	2 266,21	9,11	
Бюджет городского округа	52 880,38	312,84	0,59	
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»	16 087,46	15 999,07	99,45	
в том числе:				

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
Федеральный бюджет	15 908,90	15 821,50	99,45	
Краевой бюджет	160,70	159,82	99,45	
Бюджет городского округа	17,86	17,76	99,45	
Мероприятия по формированию (созданию) современной городской среды	3 500,00	3 325,00	95,00	
в том числе:				
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	3 500,00	3 325,00	95,00	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ				
Итого:	3 201 029,13	549 945,82	17,18	
Федеральный бюджет	1 579 053,23	279 136,42	17,68	
Краевой бюджет	1 088 341,95	167 044,69	15,35	
Бюджет городского округа	165 455,45	16 550,37	10,00	
Средства Фонда развития территорий	368 178,50	87 214,34	23,69	
Внебюджетные средства	0,00	0,0	0,00	

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Проведенной оценкой эффективности муниципальных программ установлено, что из 12 муниципальных программ, оптимальной эффективностью реализации характеризуются 9 муниципальных программ, 3 муниципальные программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» характеризуется низкой эффективностью реализации.

Основной причиной низкой эффективности реализации муниципальных программ является достижение целевых показателей (индикаторов) менее чем на 50 % от утвержденных значений в связи с исполнением расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ во втором полугодии 2024 года, а также заключением муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется в течении всего финансового года.

Результаты оценки эффективности реализации в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 8.

Наименование программы	Оценка в баллах (0>- неэффективная; 2> - низкоэффективная; 4> - оптимальная; 4< - высокоэффективная)	Эффективность реализации программы
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	0,10	низкая
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	0,50	низкая
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,50	оптимальная
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,20	оптимальная
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	0,50	низкая
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	2,50	оптимальная
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,10	оптимальная

Анализ исполнения плана реализации, достижения контрольных событий муниципальных программ

Планы реализаций следующих муниципальных программ исполнены, контрольные события достигнуты, детальные планы графики исполнены:

- «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»;
- «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Планы реализаций следующих муниципальных программ исполнены не в полной мере:

Муниципальная программа

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

В отчетном периоде мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не реализовывались.

План реализации по мероприятиям исполнен не в полной мере по мероприятию «Организация учета потребления коммунальных ресурсов» контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на поставку индивидуальных приборов учета» не исполнено, т.к. в 1 полугодии 2024 года заключение контракта на поставку индивидуальных приборов учета нецелесообразно в связи с тем, что исполнялся контракт, заключенный в декабре 2023 года (срок исполнения – 30.06.2024). Сроки наступления контрольного события будут скорректированы в 3 квартале 2024 года;

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» не исполнено, контракты во 1 полугодии 2024 года не заключались в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в

муниципальные жилые помещения. Мероприятие не планируется к реализации. В 3 квартале 2024 года денежные средства будут возвращены в бюджет городского округа, в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды», в том числе план реализации будут внесены изменения.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Петропавловск-Камчатского городского округа»*

План реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)» исполнен не в полной мере, контрольное событие «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)» не исполнено, не пройдена гос. экспертиза. По факту рассмотрения представленных вариантов размещения предусмотренной техническим заданием на проектирование категории автомобильной дороги установлено, что плановое размещение автомобильной дороги с заданными параметрами невозможно в связи с стесненными условиями градостроительной застройки и смежным размещением объекта строительства канализационной насосной станции на соседнем земельном участке.

План реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» **по мероприятию** «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» исполнен не в полной мере, контрольное событие: «Заключен муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» не исполнено, заключение муниципального контракта перенесено на 2 полугодие 2024 года, в связи с несогласованием закупки в отчетном периоде (корректировка подрядчиком технического задания по строительству автомобильной дороги). Аукцион размещён 12.08.2024.

Муниципальная программа
«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

План реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» исполнен не в полной мере:

- **по мероприятию** «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» контрольные события: «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)», «Проведение конкурса на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача субсидий, грантов» не исполнены в связи с приведением порядков предоставления субсидий в соответствие с вступившими в силу требованиями законодательства Российской Федерации и Камчатского края;

- **по мероприятию** «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» контрольные события: «Заключение договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций», «Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций» не исполнены в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по выявлению собственников незаконно стоящих рекламных конструкций, а также направления в их адрес уведомлений, ведется подготовка предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

Муниципальная программа
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

План реализации подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» не исполнен:

- **по мероприятию** «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)», контрольные события: «Объявление о проведении конкурса на

право получения субсидий, прием заявлений и документов на участие в конкурсе», «Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий» не исполнены в связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», проведение конкурса на право получения субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока запланировано в 3 квартале 2024 года (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2021 № 1456 (ред. от 01.07.2024);

- **по мероприятию** «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)», контрольные события: «Объявление о проведении конкурса на право получения субсидий, прием заявлений и документов на участие в конкурсе», «Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий» не исполнены в связи с приведением порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям – СОНКО в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае».

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года. Детальный план-график в 1 полугодии 2024 года не исполнен.

*Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского
городского округа»*

План реализации подпрограммы 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» исполнен не в полной мере **по мероприятию** «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)», контрольное событие «Проведение судебной экспертизы, при наличии решения суда» осуществляется по фактической потребности, при наличии решений суда, в отчетном периоде решения суда отсутствовали.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в 3-4 кварталах 2024 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

Рекомендации:

По результатам анализа исполнения расходов на реализацию муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа за 1 полугодие 2024 года ответственным исполнителям рекомендуется:

- принять меры к повышению качества планирования расходов средств бюджета городского округа;
- усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации, с целью исполнения мероприятий, запланированных в рамках муниципальных программ, в установленные сроки и в полном объеме;
- принять меры к повышению качества подготовки технических заданий, оформляемых с целью заключения муниципальных контрактов;
- осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей, достижения контрольных событий;
- усилить контроль за своевременным внесением изменений в планы-реализации программ при изменении сроков достижения контрольных событий;
- сократить сроки приведения нормативных правовых актов Петропавловск-Камчатского городского в соответствие с федеральным законодательством.

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по вопросам разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа

11.09.2024

№ 1

Присутствовали:

Председатель:

Иванова Юлия Николаевна

- Первый заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заместитель председателя:

Погорелова Елена
Валентиновна

- Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Секретарь:

Фелоненко Светлана Олеговна

- Ведущий консультант отдела муниципальных программ, предпринимательской деятельности и бюджетных инвестиций Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Члены рабочей группы:

Александрова Наталья
Викторовна

- Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Борискин Сергей Евгеньевич

- Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - Руководитель Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Кокорина Тамара Петровна

- Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Борщева Тамара Борисовна | - И.о. Заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Гореликов Максим Игоревич | - Начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Демина Наталья Владимировна | - Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Дёмина Олеся Сергеевна | - Консультант организационно-правового отдела Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Корытко Инна Николаевна | - Начальник отдела по внутренней политике и организационной работе Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Лавриненко Арина Анатольевна | - Консультант финансово-экономического отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Пась Ольга Петровна | - Руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Петренко Александр Валерьевич | - Руководитель Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Плотникова Яна Николаевна | - Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Слепова Наталья Юрьевна | - Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Сорвенкова Елена Гаджимамедовна | - Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда |

- Судиловский Александр Михайлович - администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Усманова Екатерина Александровна - И.о. начальника Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Чернов Денис Борисович - Начальник отдела муниципальных программ, предпринимательской деятельности и бюджетных инвестиций Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Чернов Денис Борисович - Главный специалист-эксперт отдела муниципальных программ, предпринимательской деятельности и бюджетных инвестиций Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Повестка заседания Рабочей группы по вопросам разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа

1. Рассмотрение результатов исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года.

Докладчик: Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления - Е.В. Погорелова.

Содокладчики: ответственные исполнители муниципальных программ с низким уровнем исполнения мероприятий.

2. Рассмотрение рекомендаций ответственным исполнителям муниципальных программ.

Докладчик: Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления - Е.В. Погорелова.

3. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрение результатов исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года.

Докладчик: Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. – Е.В. Погорелова.

Содокладчики: ответственные исполнители муниципальных программ с низким уровнем исполнения мероприятий за 1 полугодие 2024 года.

Погорелова Е.В. доложила об исполнении мероприятий и планов реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года.

Проголосовали «за» - 5, проголосовали «против» - 0, воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

1.1 Информацию принять к сведению.

1.2 Управлению экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРиП) в соответствии с пунктом 6.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 (далее - Порядок) направить Главе Петропавловск-Камчатского городского округа для подписания Отчет о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 полугодие 2024 года, а также протокол заседания рабочей группы.

1.3 Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Отчет о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 полугодие 2024 года в течении 10 рабочих дней со дня рассмотрения его на заседании рабочей группы.

2. По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрение рекомендаций ответственным исполнителям муниципальных программ.

Докладчик: Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. – Е.В. Погорелова.

Погорелова Е.В. изложила рекомендации ответственным исполнителям муниципальных программ.

Проголосовали «за» - 5, проголосовали «против» - 0, воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

2.1 УЭРиП провести рабочее совещание с ответственными исполнителями муниципальных программ с целью проработки вопроса по усилению контроля за своевременным внесением изменений в планы-реализации программ при изменении сроков достижения контрольных событий.

2.2 Ответственным исполнителям рекомендовать:

- принять меры к повышению качества планирования расходов средств бюджета городского округа;

- усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации, с целью исполнения мероприятий, запланированных в рамках муниципальных программ, в установленные сроки и в полном объеме;

- принять меры к повышению качества подготовки технических заданий, оформляемых с целью заключения муниципальных контрактов;

- осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей, достижения контрольных событий;

- усилить контроль за своевременным внесением изменений в планы-реализации программ при изменении сроков достижения контрольных событий;

- сократить сроки приведения нормативных правовых актов Петропавловск-Камчатского городского в соответствие с федеральным законодательством.

Председатель

Ю.Н. Иванова

Секретарь

С.О. Фелоненко